Заказчик: [illegible] «Детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "КАП ГРУПП"

Стройка: Капитальный ремонт спортивного зала в с.Каратал, Актюбинской области

Объект: Детско-юношеская спортивная школа

Договор подряда (контракт) №45 от 25.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-01-01-01. Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)									
15	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	27,675	3 400,31	206,02	94 104,0	5 701,0	21 830,0	62 196,0	168 804,0
					2 405,5	91,57	66 572,0	2 534,0		12 504,0	
16	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт	90	601,0		54 090,0		54 090,0		58 417,0
										4 327,0	
		Итого по подразделу 3: Заполнение дверных проемов (монтаж демонтированных ранее дверей)					148 194	5 701	75 920	62 196	227 221
							66 572	2 534	0	16 831	
		Подраздел 1: Стены, перегородки и колонны									
17	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*			932	2 309,47	41,25	2152 426,0	38 445,13	850 934,57	1021 486,97	3427 826,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1 355,2	14,82	1263 046,29	13 812,28		253 913,17	
19	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*			932	945,57	10,53	881 271,15	9 814,0	239 803,71	508 193,38	1500 621,75
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		677,74	3,85	631 653,71	3 588,28		111 157,22	
		Итого по подразделу 1: Стены, перегородки и колонны					3033 697	48 259	1090 738	1529 680	4928 448
							1894 700	17 401	0	365 070	
		Подраздел 2: Низ стен и перегородок									
21	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	120	6 873,61	37,56	824 832,98	4 507,65	379 022,52	354 702,51	1273 898,43
					3 677,53	17,29	441 303,44	2 075,01		94 362,94	
		Итого по подразделу 2: Низ стен и перегородок					824 833	4 508	379 023	354 703	1273 898
							441 303	2 075	0	94 363	
		Подраздел 3: Откосы									
22	1115-0206-0201			9,8	891,8	10,53	8 740,0	103,0	2 522,0	4 922,0	14 755,0
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		623,97	3,85	6 115,0	38,0		1 093,0	
23	1115-0206-0203			9,8	945,57	10,53	9 267,0	103,0	2 522,0	5 344,0	15 780,0
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		677,74	3,85	6 642,0	38,0		1 169,0	
24	1115-0405-0103			9,8	2 355,63	22,92	23 085,0	225,0	4 352,0	14 894,0	41 017,0
		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке / за 2 раза	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 888,61	11,18	18 508,0	110,0		3 038,0	
		Итого по подразделу 3: Откосы					41 092	431	9 396	25 160	71 552
							31 265	186	0	5 300	
		Итого по разделу 4:					3899 622	53 198	1479 157	1909 543	6273 898
							2367 268	19 662	0	464 733	
		Раздел 5: Экспликация полов									
		Подраздел 1: Тип I									
25	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	251,35	7 749,05	325,89	1947 724,0	81 912,0	1329 008,0	540 168,0	2686 923,0
					2 135,68	150,56	536 803,0	37 843,0		199 031,0	
		Итого по подразделу 1: Тип I					1947 724	81 912	1329 008	540 168	2686 923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							536 803	37 843	0	199 031	
		Итого по разделу 5: Экспликация полов					1947 724	81 912	1329 008	540 168	2686 923
							536 803	37 843	0	199 031	
		ИТОГО по акту					5995 540	140 811	2884 085	2511 907	9188 042
							2970 643	60 039	0	680 595	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								9188 042

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	542 094
Итого	9730 136
Оборудование, мебель, инвентарь	
Сметная прибыль (0)%	0
Непредвиденные работы и затраты (5 %)	486 507
Итого в сметных ценах	10216 643
Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	10982 892
НДС (12 %)	1317 947
Итого по акту	12300 838,54

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАП ГРУПП"

Директор, Орынов Т.А.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"

Директор, Кантарбаев Р.А.

Принял (Заказчик)

КГУ «Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Директор, Калниязов Т.С.

Авторский надзор: ТОО "Топ Проект"

Директор, Балтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "КАП ГРУПП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт спортивного зала в с.Каратал, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	25.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	51496 313,54									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		10982 892							1317 947	12300 838,54
Итого										**12300 838,54**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАП ГРУПП"

Директор, Орынов Г.А.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"

Директор, Кантарбаев Р.А.

Принял (Заказчик)

КГУ «Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Директор, Калниязов Т.С.

Авторский надзор: ТОО "Топ Проект"

Директор, Балтабаев Р.А.