Заказчик: ГКП на ПХВ "Детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "КАП ГРУПП"

Стройка: Капитальный ремонт спортивного зала в с.Каратал, Актюбинской области

Объект: Детско-юношеская спортивная школа

Договор подряда (контракт) №45 от 25.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-01-01-01. Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)									
		Раздел 2: Устройство перегородок из силикатного кирпича									
		Подраздел 3: Перемычки									
13	1107-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	30	5 361,82	3 293,77	160 855,0	98 813,0	1 886,0	98 091,0	279 662,0
					2 005,2	765,73	60 156,0	22 972,0		20 716,0	
14	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13576	439 147,0		59 619,0		59 619,0		64 388,0
										4 769,0	
		Итого по подразделу 3: Перемычки					220 474	98 813	61 505	98 091	344 050
							60 156	22 972	0	25 485	
		Итого по разделу 2: Устройство перегородок из силикатного кирпича					220 474	98 813	61 505	98 091	344 050
							60 156	22 972	0	25 485	
		Подраздел 2: Низ стен и перегородок									
21	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	68,24	6 873,61	37,56	469 055,02	2 563,35	215 537,48	201 707,49	724 423,57
					3 677,53	17,29	250 954,56	1 179,99		53 661,06	
		Итого по подразделу 2: Низ стен и перегородок					469 055	2 563	215 537	201 707	724 424
							250 955	1 180	0	53 661	
		Итого по разделу 4:					8366 010	97 576	2271 161	4830 162	14251 866
							5997 274	40 429	0	1055 694	
		Раздел 5: Экспликация полов									
		Подраздел 2: Тип II									
30	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	695,27	809,5	102,91	562 821,0	71 550,0	127 964,0	369 951,0	1007 394,0
					522,54	43,52	363 306,0	30 258,0		74 622,0	
31	233-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	$м^2$	709,1754	12 004,0		8512 942,0		8512 942,0		9193 977,0
										681 035,0	
		Итого по подразделу 2: Тип II					9075 763	71 550	8640 906	369 951	10201 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							363 306	30 258	0	755 657	
		Итого по разделу 5: Экспликация полов					#REF!	72 723	8684 365	406 857	10331 307
							#REF!	30 747	0	765 282	
		Раздел 6: Прочие работы									
33	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещения. Очистка от строительного мусора		10,5	4 140,91	0,0	43 480,0	0,0		31 305,0	80 768,0
			т		4 140,91	0,0	43 480,0	0,0		5 983,0	
34	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка		10,5	1 353,0		14 206,0				15 343,0
			т							1 137,0	
35	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км		84	73,0		6 132,0				6 623,0
			т·км							491,0	
		Итого по разделу 6: Прочие работы					63 818	0	0	31 305	102 734
							43 480	0	0	7 611	
		ИТОГО по акту					9829 110	172 926	8917 949	701 054	11372 579
							717 897	54 410	0	842 414	
		Локальная смета № 2-01-01-02 Электроснабжение									
		Раздел 1: Электротехническое оборудование									
1	1308-0103-3401 *РСНБ РК 2022*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования		1	296 003,58	215 637,8	296 004,0	215 638,0	3 103,0	112 273,0	440 939,0
			шт.		77 263,2	78 670,93	77 263,0	78 671,0		32 662,0	
2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А		1	1568 425,0		1568 425,0				1568 425,0
			шт.						1568 425,0		
3	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	9 311,4	3 344,42	9 311,0	3 344,0	237,0	5 094,0	15 557,0
			шт.		5 730,48	1 345,11	5 730,0	1 345,0		1 152,0	
4	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0		1	16 762,0		16 762,0		16 762,0		18 103,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У2 IP54	шт.							1 341,0	
5	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	10 191,65 5 432,4	300,55 83,75	10 192,0 5 432,0	301,0 84,0	4 459,0	3 972,0 1 133,0	15 297,0
6	247-204-1654 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	3 406,0		3 406,0		3 406,0	272,0	3 678,0
7	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5 644,18 2 716,2	65,62 0,0	45 153,0 21 730,0	525,0 0,0	22 899,0	15 645,0 4 864,0	65 662,0
8	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	802,0		4 010,0		4 010,0	321,0	4 331,0
9	247-204-5111 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 100мА 4,5 кА	шт.	3	5 112,0		15 336,0		15 336,0	1 227,0	16 563,0
10	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	49	588,87 540,56	0,82 0,39	28 855,0 26 487,0	40,0 19,0	2 327,0	19 085,0 3 835,0	51 775,0
11	247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	628,0		10 048,0		10 048,0	804,0	10 852,0
12	247-212-0706 *СпрСЦ 05.2024*	Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный 250В, 10А	шт.	31	1 110,0		34 410,0		34 410,0	2 753,0	37 163,0
13	247-212-0711 *СпрСЦ 05.2024*	Выключатель скрытой установки NEW3, двухклавишный, 10А, 250В	шт.	2	1 413,0		2 826,0		2 826,0	226,0	3 052,0
		Итого по разделу 1: Электротехническое оборудование					2044 738 136 642	219 848 80 119	119 823 1568 425	156 069 50 590	2251 397
		В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1568 425		
		Локальная смета №6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации									
		Раздел 1: Бытовая канализация									
8	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23,2	231,19 170,07	1,97 0,0	5 364,0 3 946,0	46,0 0,0	1 372,0	3 867,0 738,0	9 969,0
9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство / Отмостка	$м^3$	1,209	35 521,93 2 680,82	1 998,12 514,18	42 946,0 3 241,0	2 416,0 622,0	37 289,0	3 515,0 3 717,0	50 178,0
		Итого по разделу 1: Бытовая канализация					48 310 7 187	2 462 622	38 661 0	7 382 4 455	60 147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №7-01-01-01 Генеральный план									
		Раздел 1: Планировка территории									
1	1101-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	731	109,48 0,0	109,48 38,57	80 030,0 0,0	80 030,0 28 195,0		20 300,0 8 026,0	108 356,0
2	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	753	75,83 0,0	75,83 26,72	57 100,0 0,0	57 100,0 20 120,0		14 487,0 5 727,0	77 314,0
		Итого по разделу 1: Планировка территории					137 130 0	137 130 48 315	0 0	34 787 13 753	185 670
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**13869 793**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	725 781
Итого	14595 574
Оборудование, мебель, инвентарь	1568 425
Сметная прибыль (0)%	0
Непредвиденные работы и затраты (5 %)	**729 779**
Итого в сметных ценах	**15325 352**
Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	16474 754
НДС (12 %)	1976 970
Итого по акту	**18451 724,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАП ГРУПП"

Директор, Орынов Т.А.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"

Директор, Кантарбаев Р.А.

Принял (Заказчик)

КГУ «Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Директор,Калниязов Т.С.

Авторский надзор: ТОО "Топ Проект"

Директор, Балтабаев Р.А.

Заказчик: КГУ «Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "КАП ГРУПП"

Наименование объекта: Капитальный ремонт спортивного зала в с.Каратал, Актюбинской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					45	25.07.2024г.				
			Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	69948 037,83									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		16474 754							1976 970	18451 724,29
Итого										**18451 724,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАП ГРУПП"

Директор, Орынов Т.А.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"

Директор, Кантарбаев Р.А.

Принял (Заказчик)

КГУ «Уилская детско-юношеская спортивная школа» ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

Директор, Калниязов Т.С.

Авторский надзор: ТОО "Топ Проект"

Директор, Балтабаев Р.А.