нысан 3

Тапсырыс беруші: "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Инженер: "Хан Строй Монтаж" ЖШС

Мердігер: «Ремстрой» ЖШС

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы К.Абдалиев ауыл округі Атбұлак елді мекені Үмбеталиев, Ж.Каппаров және Жунисбеката көшелерінің газ құбырларының құрылысы

Келісім шарт: 2022 жылғы 07 сәуір №24 келісім шарт

Орындалған құрылыс жұмыстарының құны және шығындары туралы 2022жылғы Сәуір айындағы

№ 1 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
4583502	30340						
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	«Ремстрой» ЖШС	келісім шарт № 24	2022 жылғы 07 сәуір	Жергілікті бюджеттен	015	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС (1-бағана бойынша)	Сметаға барлығы
	ҚҚС жоқ ағымдағы жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағанан							
			2020 жылғы 4 квартал деңгейіндегі КМЖ құны	сонның ішінде		2020 жылғы 4 квартал деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	басқа қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазығұрт ауданы К.Абдалиев ауыл округі Атбұлак елді мекені Үмбеталиев, Ж.Каппаров және Жунисбеката көшелерінің газ құбырларының құрылысы	25 000 000	22 321 429							2 678 571	25 000 000

Тапсырыс беруші:

"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ басшысы

_____ Абдакимов Т.

Инженер:

"Хан Строй Монтаж" ЖШС директоры

_____ Досмагамбет Ш.

Мердігер:

"Ремстрой" ЖШС директоры

_____ Оспанова Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер ТОО "Хан Строй Монтаж"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор № 24 от 07.04.2022г
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Умбеталиев.
Ж.Каппаров, Жунисбеката н/п Акбу лак с/о К.Абдалиев, Казыгуртского района, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3	м3 грунта	488.326	205.29	204.40	100286	998929	--	207850	1306731
		НР - 72%, СП - 8%			10.89	48.25	53158	235524		96795	
2	101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	150.969	1681.68	--	253881	--	--	182794	471689
		НР - 72%, СП - 8%			1681.68	--	253881	--		34934	
3	101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	1420.866	275.33	264.95	391207	376458	114	84778	514464
		НР - 72%, СП - 8%			10.30	52.57	14635	103112		38079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность на свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	35297.742	29.00	--	1081635	--		--	1168166
		СП - 8%			--	--	--	--		86531	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1420.866	21.03	17.81	29881	25306	113	10455	43563
		НР - 72%, СП - 8%			3.14	7.08	4462	10060		3227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1033.707	799.15	--	826687	--	--	594783	1534539
		НР - 72%, СП - 8%			799.15	--	826687	--		113670	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	3611.422	35.20	35.20	127122	127122	--	33855	173855

		НР - 72%, СП - 8%			--	13.02	--	47021		12878	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3611.422	161.77	76.23	584220	275299	--	314627	970755
		НР - 72%, СП - 8%			85.54	35.46	308921	128061		71908	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	387.159	5600.90	159.74	2168441	61845	1696887	423932	2799763
		НР - 99%, СП - 8%			1058.76	47.28	409909	18305		207390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Газопровод									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.737	356372.56	106789.12	262647	78704	73	204591	504617
		НР - 99%, СП - 8%			249484.00	30919.81	183870	22788		57379	
11	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	744.37	1625.00	--	1208115	--	-1208115	--	1304762
		СП - 8%			--	--	--	--		96649	
12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	737	-87.51	-1.30	-64347	-958	-250	-63876	-136321
		НР - 99%, СП - 8%			-85.67	--	-63139	--		-10098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	4.196	314569.39	84325.67	1319953	353831	208	1056439	2566482
		НР - 99%, СП - 8%			230194.00	24122.15	965894	101217		190110	
14	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4237.96	796.00	--	3373416	--	3373416	--	3643289
		СП - 8%			--	--	--	--		269873	
15	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4196	-87.51	-1.30	-366353	-5455	-1427	-352282	-776126
		НР - 99%, СП - 8%			-85.67	--	-359471	--		-57491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПЭ фитинги									
16	8122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка тройника	шт.	67	2117.53	3358.67	141875	91031	--	75378	234633
		НР - 99%, СП - 8%			758.86	337.55	50844	25296		17388	
17	Прайс-лист	Тройник-переходник SDR 11 ПЭ 100 DN 90/63	шт	9	14116.07	--	127045	--	127045	--	137209
		СП - 8%			--	--	--	--		10164	
18	Прайс-лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100 DN 90	шт	2	8833.03	--	17668	--	17668	--	19081
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
19	Прайс-лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100 DN 63	шт	56	6557.14	--	367200	--	367200	--	396576
		СП - 8%			--	--	--	--		29376	

20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: муфта полиэтиленовая с ЭН	шт	63	1436,89	922,70	90524	58131	–	48056	149666
		НР - 99%, СП - 8%			514,19	256,31	32394	16148		11086	
21	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 90	шт	63	3551,79	–	223763	–	223763	–	241664
		СП - 8%			–	–	–	–		17901	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: отвод	шт	17	1436,89	922,70	24427	15686	–	12968	40386
		НР - 99%, СП - 8%			514,19	256,31	8741	4357		3992	
23	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 90	шт	1	34607,14	–	34607	–	34607	–	37376
		СП - 8%			–	–	–	–		2769	
24	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 90	шт	1	34607,14	–	34607	–	34607	–	37376
		СП - 8%			–	–	–	–		2769	
25	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	15	4189,29	–	62839	–	62839	–	67866
		СП - 8%			–	–	–	–		5027	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: переход	шт	3	1436,89	922,70	4311	2768	–	2289	7125
		НР - 99%, СП - 8%			514,19	256,31	1543	769		528	
27	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100 DN 90x63	шт	1	19846,43	–	47539	–	47539	–	51342
		СП - 8%			–	–	–	–		3803	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90x8,2 мм в футляре 160x14,6 - 4шт, открытым способом									
28	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	4	6234,03	2146,62	24936	8587	2002	17344	45663
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			3486,66	793,23	14347	3173		3382	
29	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. Ø 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	595,00	–	1189	–	1189	–	1281
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: патрубок-накладка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	–	3051	9503
		НР - 99%, СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		704	
31	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	4	1566,07	–	6264	–	6264	–	6965
		СП - 8%			–	–	–	–		701	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: муфта полиэтиленовая с ЭН	шт	4	1436,89	922,70	5748	3691	–	3051	9503
		НР - 99%, СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		704	
33	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	4	1229,46	–	4918	–	4918	–	5311
		СП - 8%			–	–	–	–		393	

34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубок, переходы. Установка перехода "полиэтилен-сталь"	шт	4	1436,86 514,19	922,70 256,31	5748 2057	3691 1025	–	3691 794	9565
		НР - 99%, СП - 8%									
35	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ3 2/СТ32	шт	4	6739,29	–	26957	–	26957	–	29114
		СП - 8%			–	–	–	–		2157	
36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство подушки под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,056	2466,95 4377,34	1010,85 367,58	1378 245	57 21	1076	242 130	1749
		НР - 91%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2302-1139-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,02568	340091,00	–	9076	–	9076	–	9802
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
38	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000172	673858,00	–	109	–	109	–	118
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
39	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ 17379-83 эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	4	297,00	–	1188	–	1188	–	1283
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью 160мм	футляр	4	2120,14 1593,77	526,38 11,04	8481 6375	2105 44	–	6355 118*	16023
		НР - 99%, СП - 8%									
41	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Виллатерм-17"	м	5,6	151,00	–	846	–	846	–	914
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
42	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим	Герметик	кг	2,8308832	387,00	–	1096	–	1096	–	1184
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
43	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0335	463493,92 312208,60	151186,48 44253,52	15527 10459	5064 1482	4	11822 2188	29537
		НР - 99%, СП - 8%									
44	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	33,835	5079,00	–	171848	–	171848	–	185596
		СП - 8%			–	–	–	–		13748	
45	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33,5	-87,31 -85,67	-1,30 –	-2925 -2870	-44 –	-11	-2813 -459	-6197
		НР - 98%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	33,5	1302,45 1140,24	7,54 2,30	43632 38198	253 77	5181	37892 6522	88046
		НР - 99%, СП - 8%									

		В ТОМ ЧИСЛЕ: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5.8 мм в футляре 110x10 - 42шт. открытым способом									
47	124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт	42	5234.03	2146.62	261829	90158	21031	182116	479460
		НР - 99%, СП - 8%			3586.66	793.23	150640	33316		35516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	593.00	–	12453	–	12453	–	13469
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: патрубок-накладка	шт	42	1436.89	922.70	60349	38753	–	32037	99777
		НР - 99%, СП - 8%			514.19	256.31	21596	10765		7391	
50	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	42	9833.71	–	413100	–	413100	–	446148
		СП - 8%			–	–	–	–		33048	
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: муфта полиэтиленовая с ЭН	шт	42	1436.89	922.70	60349	38753	–	32037	99777
		НР - 99%, СП - 8%			514.19	256.31	21596	10765		7391	
52	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	42	1229.46	–	51657	–	51657	–	55768
		СП - 8%			–	–	–	–		4131	
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка: переход "полиэтилен-сталь"	шт	42	1436.89	922.70	60349	38753	–	32037	99777
		НР - 99%, СП - 8%			514.19	256.31	21596	10765		7391	
54	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	42	6731.29	–	283050	–	283050	–	305694
		СП - 8%			–	–	–	–		22644	
55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство подушки под ковер из бетона кл.В12.5 W4 F150 сульфатостойкой	м3	0.588	24601.95	1010.25	14466	594	11298	2539	18365
		НР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4377.34	367.58	2574	216		1368	
56	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0.28014	340191.00	–	95301	–	95301	–	102925
		СП - 8%			–	–	–	–		7624	
57	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты ст оцинкованные с гайками и шайбами	т	0.001806	633858.00	–	1145	–	1145	–	1237
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
58	2302-0103-1405 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ 17379-83 эллиптические сферические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	42	297.00	–	12474	–	12474	–	13472
		СП - 8%			–	–	–	–		998	
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (110мм)	футляр	42	1458.82	362.19	61270	15212	–	45914	115759

		НР - 99%, СП - 8%			3096.63	7.60	46058	319		8575	
60	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель " Виллатерм-15	м	33.6	169.00	--	5678	--	5678	--	6132
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
61	2108-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	24.5158526	387.00	--	9488	--	9488	--	10247
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
62	122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Прим. 2001 вып. 4	Укл.дка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 11 0x10.0 мм	км	0.3855	356372.56	106789.12	137382	41168	38	105016	263948
		НР - 99%, СП - 8%			249484.80	30939.81	96176	11920		19552	
63	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10.4 СТ РК ISO 4437-2004	м	389.355	2372.00	--	923550	--	923550	--	997434
		СП - 8%			--	--	--	--		73884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21127321				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								3606
		Сметная заработная плата	Тенге					3923486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21 127 321					
		В т.ч. оборудования	Тенге								
		Временные здания и сооружения- 2.9%	Тенге			612 692					
		Итого:	Тенге			21 740 014					
		Зимнее удорожание- 0.91 %	Тенге			197 834					
		Итого	Тенге			21 937 848					
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге			438 757					
		Итого	Тенге			22 376 605					
		В том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1.050076				23 496 241					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0.9500000096140	Тенге			22 321 429					
		НДС-12%	Тенге			2 678 571					
		ИТОГО с НДС :	Тенге			25 000 000					

Инженер:
Директор ТОО "Аз-ар-ай Монтаж"

Директор _____ Досмагамбет Ш.

Инженер-экспертиз _____ Шахуов Б

Подрядчик:
ТОО "Бемстрой"

Директор _____ Донайева Ж.