Тапсырыс беруші: "Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Хан Строй Монтаж" ЖШС
Мердігер: «Ремстрой» ЖШС
Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы К.Абдалиев ауыл округі Атбұлақ елді мекені Үмбеталиев, Ж.Каппаров және Жунисбеката көшелерінің газ құбырларының құрылысы
Келісім шарт: 2022 жылғы 07 сәуір №24 келісім шарт

Орындалған құрылыс жұмыстарының құны және шығындары туралы 2022жылғы Сәуір айындағы
№ 2 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
4583502	30340						
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	«Ремстрой» ЖШС	келісім шарт № 24	2022 жылғы 07 сәуір	Жергілікті бюджеттен	915	ЖШС	17

Істе жоу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ККС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ККС-сыз есепті айда	1-бағанның						ККС (1-баған бойынша)	Төлеуге барлығы
			2020 жылғы 4 квартал деңгейіндегі КМЖ құны	соның ішінде		2020 жылғы 4 квартал деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	басқа қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазығұрт ауданы К.Абдалиев ауыл округі Атбұлақ елді мекені Үмбеталиев, Ж.Каппаров және Жунисбеката көшелерінің газ құбырларының құрылысы	27 424 000	2 164 286							259 714	2 424 000

Тапсырыс беруші:
"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ басшысы
Абдакимов Т.

Инженер:
"Хан Строй Монтаж" ЖШС директоры
Досматамбет Ш.

Мердігер:
"Ремстрой" ЖШС директоры
Осинова Ж.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Хан Строй Монтаж"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: № 24 от 07.04.2022г.
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Умбеталиев, Ж.Каппаров, Жунисбеката н/п Акбулак е/о К.Абдалиев, Казыгуртского района, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Земляные работы. Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45.671	205.29 10.84	194.40 48.25	19517 1035	18492 4587	--	4048 1885	28450
		НР - 72%, СП - 8%									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2.940	1681.68 168.68	--	4945 4945	--	--	3360 696	9186
		НР - 72%, СП - 8%									
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	27.674	275.33 10.30	264.95 52.57	7619 285	7332< 2008	2	1651 742	10012
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	726.453	29.00 --	--	21067 --	-- --		-- 1685	22752
		СП - 8%									
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27.674	21.03 3.14	17.81 7.08	582 87	493 196	2	204 63	848
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	20.133	799.15 799.15	-- --	16089 16089	-- --	--	11584 2214	29887
		НР - 72%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	50,336	35,20	35,20	2476	2476	—	659	3386
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		—	13,02	—	916		251	
		НР - 72%, СП - 8%		50,238	161,77	76,23	11379	5362	—	6328	18907
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы			85,54	35,46	6017	2494		1401	
		НР - 99%, СП - 8%	м3	7,541	5600,90	153,74	42224	1205	33045	8257	54530
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1058,76	47,28	7984	357		4039	
		Выход/выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЭП d63/DN57-34шт (ТП р.лист 8353 05СБ)									
10	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. 8,200, вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием трубы	км трубопровода	0,0017	722954,61	216269,69	12290	3677	148	9974	24045
		НР - 99%, СП - 8%			497952,00	94679,30	8465	1610		1781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	17,369	1061,00	—	18309	—	18309	—	39558
12	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. 8,200, вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весь на основной антикоррозионной битумно-резиновой на и битумно-полимерной изоляции			—	—	—	—		1449	
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0017	89749,64	49516,94	5226	842	716	1937	3577
		В ТОМ ЧИСЛЕ			98139,60	36980,14	1668	289		413	
13	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. 8,200, вып. 19	Трубы водопроводные стальные диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием трубопровода									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,01975	820033,59	240328,45	16171	4739	911	12027	30453
		В ТОМ ЧИСЛЕ			933528,00	82503,89	10521	1627		2556	
14	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91, из стали ВСт2кп-ВСт4пс 159х4 мм									
		СП - 8%	м	19,79886	4178,00	—	82720	—	82720	—	89358
15	1116-1101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. 8,200, вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм			—	—	—	—		6618	
		НР - 98%, СП - 8%	м	19,72	-87,31	-1,30	-1722	-26	-7	-1656	-3648
		В ТОМ ЧИСЛЕ			-85,67	—	-1689	—		-270	
16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. 8,200, вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж: власти на/									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,29138	57743,92	2726,64	16825	794	674	20695	29721
		В ТОМ ЧИСЛЕ			52704,60	488,29	15357	142		2202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2100-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	т	0,29138	588223,00 –	– –	171396 –	– –	171396	– 13712	185108
18	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм									
		НР - 99%, СП - 8%	км	0,03876	314569,39 230794,90	84325,67 24122,15	12193 8922	3268 935	3	9759 1756	23708
19	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004									
		СП - 8%	м	39,1476	796,00 –	– –	31161 –	– –	31161	– 2493	33654
20	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода	38,76	-87,31 -85,67	-1,30 –	-3384 -3321	-50 –	-13	-3254 -533	-7169
21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание трубопроводов									
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м	38,76	961,80 548,45	– –	37279 21258	– –	521	20833 3409	46621
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка: переход "полиэтилен-ст.вод"									
		НР - 99%, СП - 8%	шт	34	436,89 514,19	922,70 256,31	48854 17482	31372 8715	–	25935 5983	80772
23	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63х57ст									
		СП - 8%	шт	34	284,07 –	– –	436596 –	– –	436596	– 34928	471524
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка: муфта полиэтиленовая с ЭО									
		НР - 99%, СП - 8%	шт	34	1436,89 514,19	922,70 256,31	48854 17482	31372 8715	–	25935 5983	80772
25	Прайс-лист	Муфта с закладным и нагревательным элементом Ду=63мм									
		СП - 8%	шт	34	1730,36 –	– –	58832 –	– –	58832	– 4707	63539
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка: отвод									
		НР - 99%, СП - 8%	шт	34	1436,89 514,19	922,70 256,31	48854 17482	31372 8715	–	25935 5983	80772
27	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостовиком DN 63мм									
		СП - 8%	шт	34	4189,29 –	– –	142436 –	– –	142436	– 11395	165831
28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 =0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью									
			футляр	34	2447,58	607,68	83218	20662	–	62360	157224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%									
29	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150 б7			1839,90	12,75	62557	434		11646	
		СП - 8%	1000 шт	0,034	87194,00	–	2965	–	2965	–	3262
30	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим	Герметик			–	–	–	–		257	
		СП - 8%	кг	28,1795162	387,00	–	10905	–	10905	–	11777
31	1306-0101-0001 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройства из бетона кл. В7,5 W4 F150 сульфатостойкий			–	–	–	–		872	
		НР - 97%, СП - 8%	м3	1,7	18133,48	1111,53	30827	1889	26765	2597	35838
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1278,45	244,94	2173	416		2655	
32	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Ч.ие и дом. выт. 16	Монтаж крышки									
		НР - 89%, СП - 8%	1 конструкций	0,10676	99505,80	4776,68	10623	510	200	6982	19014
		В ТОМ ЧИСЛЕ			92855,10	1931,93	9913	206		1408	
33	2305-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	1	0,10676	321359,00	–	34308	–	34308	–	37033
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройства			–	–	–	–		2745	
		НР - 99%, СП - 8%	м2 основания	27,914	5608,90	159,74	156344	4459	22331	30565	20862
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1055,76	47,28	29554	1320		14953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2648506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					297948			251
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 648 506				
		В т.ч. оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения- 2,9%	Тенге				59 457				
		Итого	Тенге				2 707 912				
		Зимнее удорожание- 0,91%	Тенге				19 782				
		Итого	Тенге				2 727 694				
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге				42 542				
		Итого	Тенге				2 169 636				
		В том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 % К=1,050036					2 278 195				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000000961485	Тенге				2 164 286				
		НДС 12 %	Тенге				259 714				
		ИТОГО СМЕТА:	**Тенге**				**2 424 000**				

Инженер:
Директор ТОО "Хан Строй Монтаж"
ХАН-СТРОЙ
Досмагамбет Ш.

Инженер-сметчик: Шакуов Б

Подрядчик:
ТОО "Семстрой"
"РЕМСТРОЙ"
Директор: Оспанова Ж.