Тапсырыс беруші: "Қазығұрт ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Инженер: "Хан Строй Монтаж" ЖШС

Мердігер: «Ремстрой» ЖШС

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы К.Абдалиев ауыл округі Атбұлақ елді мекені Умбеталиев, Ж.Каппаров және Жунисбеката көшелерінің газ құбырларының құрылысы

Келісім шарт: 2022 жылғы 07 сәуір №24 келісім шарт

Орындалған құрылыс жұмыстарының құны және шығындары туралы 2022 жылғы Мамыр айындағы

№ 4 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
4583502	30340						
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
"Қазығұрт ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	«Ремстрой» ЖШС	келісім шарт № 24	2022 жылғы 07 сәуір	Жергілікті бюджеттен	015	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	КЖС іске қосылғанда жылдың басынан бастап есептік айға дейін	КЖС-ның есептік айда	1-бағанның						КЖС 1-бағанның бөлінісі	Техникалық сипаттамасы
			2020 жылғы 4 тоқсан деректерінде г. КМЖ құны	сонымен қатар		2020 жылғы 4 тоқсан деректерінде КМЖ құрылымына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есептік айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	басқа қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазығұрт ауданы К.Абдалиев ауыл округі Атбұлақ елді мекені Умбеталиев, Ж.Каппаров және Жунисбеката көшелерінің газ құбырларының құрылысы	65 132 000	58 153 571							1 361 571	12 708 000

Тапсырыс беруші:

Қазығұрт ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ басшысы

Кенжимов Т.

Инженер:

"Хан Строй Монтаж" ЖШС директоры

Досмагамбет Ш.

Мердігер:

"Ремстрой" ЖШС директоры

Мирзамалов Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Хан Строй Монтаж"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: № 24 от 07.04.2022г.
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Умбеталиев, Ж.Каппаров, Жузнибекта и в Акбулак с/о К.Аблалиев, Казыгуртского района, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ
за Май месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
		Выход/выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЭН 063-DN57-68шт (1) р.лист 8353.05СБ)									
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы насыпное. Устройство									
		НР - 8% СП - 8%	м3 основания	30.6	5600.90	159.74	171388	4888	134302	33506	221286
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1058.76	47.28	32398	1447		6392	
1.1	2101-0401-0202	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	33.66	3984.00				134102		
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5.8 мм в футляре 110x10 - 42шт. открытым способом									
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 8% СП - 8%	м трубопровода	385.5	-87.21	-1.30	-33658	-501	-131	-32365	-71305
		В ТОМ ЧИСЛЕ			-85.67	--	-33026	--		-5282	
2.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОС" 32389-2013	кг	0.0271	560.00				43		
2.2	2204-0201-0616	Краска масляная готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.19275	458.00				88		
3	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Прокладывание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	385.5	1302.45	7.34	502094	2827	59624	436849	1013190
		НР - 8% СП - 8%			1140.24	2.30	439563	887		75051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизированная цветная	кг	87.123	621.90				54103		
		Прокладка сигнальной ленты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1100-0904-0101 РСНБ РК 2015 Кн.6.3	Прокладка ленты сигнальной									750
5	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	НР - 40%, СП - 8% Лента сигнальная предостерегающая и прокладываемая подземных коммуникаций, 7 кг/ 250х0.2	км кабеля	0.905	28476.00 9609.00	19467.60 4428.19	25760 8150	17611 6006	–	2415 2654	33829
6	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	СП - 8% Кабель до 35 кВ, класса 1 и до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	904.67	15.00 –	– –	13569 –	– –	13569	– 1086	14655
7	2309-0128-0104 РСНБ РК 2015	НР - 72%, СП - 8% Кабели силовые ВВГ 1х2.5 (ок.1.50) ГОСТ 16442-80	м кабеля	938.51	352.61 148.61	157.81 69.21	330928 139472	148106 46184	45350	133673 37168	501769
8	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	СП - 8% Основательный знак подземного газопровода-бешт. (Пр. лист 5.905-25.0/СБ «ГСН-20) Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления с относом глубиной до 1.5 м. I группа грунтов 2	км	0.94	96442.00 –	– –	90512 –	– –	90512	– 7241	97753
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	НР - 72%, СП - 8% Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3 грунта	11.65725	1458.38 1458.38	– –	17001 17001	– –	–	12241 2334	31581
10	1100-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%, СП - 8% Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл. В7.5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	11.65725	799.15 799.15	– –	9316 9316	– –	–	6707 1282	17305
10.1	2102-0101-2413	НР - 40%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ Бетон тяжелый класса В7.5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5.44	22858.35 4987.71	1761.25 384.61	135779 29627	10456 2344	95646	29094 13240	178962
11	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	м3	6.0588	13736.00				83224		
11.1	2113-0816-2707	НР - 300%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	шт	66	1818.65 711.04	869.39 366.70	120031 46929	57380 24202	15722	79821 15748	212600
11.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	т	0.002376	2152494.00				5114		
12	2104-9999-0102 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22.5 прямоугольные сплошн. мн.(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23894-74, ГОСТ 27108-86)	м³	18.3744	458.00				8415		
13	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	СП - 8% Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	м3	3.3	76485.00 –	– –	252600 –	– –	252600	– 18608	251208
			шт	66	884.14	–	58353	–	6847	55626	123898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ			780.39	--	51506	--		9118	
13.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.03168	216144.00				6847		
14	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим	Таблички эмалированные для установки указателя	100 шт	0.66	115328.00	--	76116	--	76116	--	82205
		ЗТ - 8%			--	--	--	--		6089	
		Испытание и контроль									
15	1119-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6933	563.84 548.45	-- --	3777601 2706564	-- --	66299	2651394 433856	5857053
		НР - 100%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	48.33	756.00				37293		
15.2	2204-0301-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, грунт железный ГОСТ 10503-71	кг	44.397	458.00				20334		
16	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия с ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное	стык	98	1188.96 1092.00	38.11 --	116322 107016	3735 --	557	65280 14528	146136
		НР - 63%, СП - 8%									
17	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия с ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное, т.5.8	стык	265	683.30 624.00	20.60 --	181074 165360	5459 --	10215	108870 22556	304499
		НР - 63%, СП - 8%									
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=12м2									
18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0.96	2911.93 1864.70	1247.23 932.87	2795 1598	1198 512	--	2278 406	5479
		НР - 100%, СП - 8%									
19	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания шебеночные. Разборка	м3 конструкции	3.6	366.53 150.80	255.73 56.05	1320 399	921 202	--	649 157	2126
		НР - 100%, СП - 8%									
20	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей двухслойные: нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	12	136.21 24.71	111.35 21.80	1635 297	1336 262	2	722 189	2546
		НР - 100%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0.126	34.00				2		
21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18 К-18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2) добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя норму 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	12	655.17 --	177.98 53.49	7862 --	2136 642	5726	693 184	9246
		НР - 100%, СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	150
21.2	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2.7216	2104.00				5726			
22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	4.56	1345.00	–	6133	–	6133	–		6624
		СД - 4%			–	–	–	–		441		
23	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство										
		НР - 100%, СД - 4%	м2 покрытия	12	1374.43	126.00	16493	15.2	14436	691	18882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45.34	31.64	545	372		1394		
23.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1.1388	12649.00				14405			
23.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000074	216144.00				16			
23.3	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.00013	121107.00				16			
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство										
		НР - 100%, СД - 4%	м2 покрытия	12	1473.72	126.23	17685	15.5	15625	692	20171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45.39	31.14	545	374		1494		
24.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1.1592	13413.00				15548			
24.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000074	216144.00				16			
24.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0018	25051.00				45			
24.4	2113-0204-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 200/130	т	0.00013	121107.00				16			
		Вывоз мусора										
25	4104-0104-0907 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	8.136	107.00	–	871	–		–		921
		СД - 4%			–	–	–	–		70		
26	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами под карьерами 1 рентабельность свыше 30 %. Расстояние перевозки 16-20 км	т км	162.72	27.00	–	4393	–		–		4744
		СД - 4%			–	–	–	–		351		
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=161м2										
27	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	48.3	366.53	255.73	17703	12352	–	8704	28519	
		НР - 100%, СД - 4%			110.88	56.03	5352	2707		2113		
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлено на песчано-гравийная смесь дресва - 1.22 м3	м3 материала основания в плотном теле	48.3	1223.31	1078.39	59096	52087	47	20203	85643	
		НР - 100%, СД - 4%			144.14	243.16	6962	11745		6344		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3.381	14.00				47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	58,926	1345,00	–	79255	–	79255	–	85595
		СТ - 8%			–	–	–	–		6340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6337430				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					3830510			2486
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2: Надземный газопровод среднего давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Защитный экран ГРПШ от проезда ВЛ -17 шт. ГСП-24									
30	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Котлованы без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20,7	1117,46	–	23131	–	–	16655	42969
31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, лядины котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1			1117,46	–	23131	–		3183	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,08	799,15	–	7336	–	–	5282	13628
32	1306-0901-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство			799,15	–	7336	–		1009	
		НР - 92%; СП - 8%	м3	11,52	21646,81	1168,75	249371	13464	172864	60932	335127
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5541,90	256,43	63843	3113		24824	
32.1	2102-0001-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,7504	18036,00				153178		
33	1104-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции сборные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,120303	107464,18	7600,83	12928	916	1815	7624	22196
		В ТОМ ЧИСЛЕ			93411,20	426,46	10997	52		1624	
33.1	2113-0202-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000602	633858,00				381		
33.2	2113-0812-0046	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001684	219612,00				370		
33.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полки № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000233	411833,00				96		
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	1,14336	553075,00	–	632364	–	632364	–	682953
35	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80			–	–	–	–		50589	
		СП - 8%	м2	27	514,00	–	16578	–	16578	–	17904
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и т.п. подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2			–	–	–	–		1326	
			м2 окрашиваемой поверхности	3,488787	908,31	1,85	3169	4	485	2361	5757

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	150
		НР - 60%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ			773.41	6.52	2700	2		426		
36.1	2204-0001-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.858242	468.00				393			
37	1308-0208-0301 РСНБ РК 2014 Изм. 8 2015 вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 72%, СП - 6%	шт	36	4731.97	346.26	170351	6849	121090	32152	218703	
38	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. 8 2015 вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм Монтаж оборудования			1778.10	62.34	42412	2241		16200		
		НР - 72%, СП - 6%	м	93.2528	468.55	17.79	43740	1660	22528	14386	62776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			209.44	4.59	19552	428		4650		
		Нормативная трудоемость	Тенге				1402011					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									149
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					175812				
		В т.ч. оборудование	Тенге				10 739 441					
		Временные здания и сооружения - 2.4%	Тенге									
		Итого	Тенге				311 444					
		Зимнее удорожание - 0.6%	Тенге				11 050 885					
		Итого	Тенге				100 563					
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				11 151 448					
		Итого	Тенге				223 029					
		В том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1.000000	Тенге				11 374 477					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0.9500000000 - 2021					11 943 610					
		НДС-12%	Тенге				11 346 429					
		ИТОГО с НДС:	Тенге				1 361 572					
			Тенге				**12 708 000**					

Инженер:
Директор ТОО "Хан Строй Монтаж"

Директор _____ Досмагамбет Ш.

Инженер-эксперт _____ Шакуов Б

Получил:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ Мергалиев Б.