Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығына
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2022 жылғы «06» 27

Мердігер (бас мердігер) **«Ремстрой» ЖШС-нің директоры Миркамалов Б. Қызылорда облысы, Қызылорда, Мүсірепов көшесі, 20**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Миркамалов Бауыржан Балтабаевич атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы Қазығұрт ауданы, Қ. Әбдалиев ауылдық округі, Атбұлақ елді мекеніндегі Үмбеталиев, Ж. Қаппаров және Жүнісбек ата көшелерін ішкі орамдық газбен қамтамасыз ету топтарының құрылысы» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші **«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і, БИН 020540003590 басшысы Т. Абдакимов** болып табылатын.

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:

1. ТОО "StroyCom-LTD", ГСЛ № 20004057 - 02.03.2020 ж., директор Турдубаева А.А.
2. ТОО " АрхСтройКомпани ", ГСЛ №20018185 - 03.12.2020 ж., директор Бейсебаев С.М.
3. ТОО "Global-GH ", ГСЛ №17020663 - 04.12.2023 ж., директор Бейсебаев А.Т.
4. ТОО " АРАНШЫ-К", ГСЛ №0001765- 02.08.2019 ж., директор Даутбаева К.К.

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«СуҚұрылысПроект» ЖШС-і, Жоба №52-2020-ГСН**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«СуҚұрылысПроект» ЖШС-і, Жоба №52-2020-ГСН бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

		Жоба бойынша	Нақты

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	Мың тг	72169,011	72169,011	68560,560	68560,560

Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	Мың тг	67870,16	67870,16	64476,66	64476,66
Сметалық құны	Мың тг	4298,85	4298,85	4083,9	4083,9
Құрылыс ұзақтығы	Ай	2	2	3	3
Орташа қысымды газдың ұзындығы	км	4,933	4,933	4,933	4,933
63х5,8мм газ құбырың ұзындығы	Км	4,196	4,196	4,196	4,196
90х8,2мм газ құбырының ұзындығы	км	0,737	0,737	0,737	0,737

Газдың жылдық шығыны	М3/ жыл	1429,4784	1429,4784	1429,4784	1429,4784	1429,4784
ГПРШ-6, РДГК-10 Құрылғысымен	Шт	19	19	19	19	19
ГРПШ-10, РДГК-10 Құрылғысымен	шт	49	49	49	49	49

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Екі пәтерлі коммуналдық тұрғын үй жобада төртбұрышты, іргетасы-бетон, қабырғасы-кірпіш, шатыры-қызыл түсті профильды тақта. Терезелері ақ түсті пластикпен (ПВХ), сыртқы есіктері – металлдан, ішкі**

есіктері - агаштан. Су, жылу, кәріз жүйелерімен қамтамасыз жасалынған. Бетондалған шұңқыр 10 текше метр. Тұрғын үйдің айналасы темір тормен қоршалған.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны кабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті корғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны корғау және сейсмикаға карсы іс-шаралар орындалған,

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: **20.04.2022 жыл.**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы: **30.06.2022 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзактыгы, ай: **2**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **3 ай**;

накты **3 ай**:

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдык және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сырткы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдыктау, электрмен жабдыктау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдык камтамасыз ету бойынша кызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымнын атауы, басшының тегі, аты, зесінің иты (болгак жагдайда),

Мердігер (бас мердігор) **« Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы Қ.Әбдіалиев ауылдық округы, Атбұлақ елді мекеніндегі Үмбеталиев, Ж.Қаппаров және Жүнісбек ата көшелерін ішкі орамдық газбен қамтамасыз ету топтарының құрылысы »** объектісін қабылдауға дайын деп санайды

объектінің (кешеннің) атауы.

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған акауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«Ремстрой» ЖШС-і

Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ БИН 970640002216 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ 'РЕМСТРОЙ' ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ.