Форма по приложению 3-1
Приказу и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Генподрядчик : **ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Aziya Stroy Expert" БИН 081040004059**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **РП «г. Караганда. Строительство водопроводных сетей по ул. Космонавтов»**

(наименование, адрес)

Договор на выполнение субподрядных работ №4 от 25.05.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета 1: Земляные работы					
1	1	1129-0202-0123 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы.Разработка в котлованах с откосами	м3	1 029,1425	1 604	1 650 744,57	
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,1075	15 085	318 406,64	
			Смета 2: Горизонтально-направленное бурение					
3	1	411-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	611,874	124	75 872,38	
4	2	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м2	28,3275	11 077	313 783,72	
5	1	1129-0202-0123 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы.Разработка в котлованах с откосами	м3	300,0	1 604	481 200,00	
6	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,0	15 085	301 700,00	
			Смета 4: Строительные решения					
1	1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	137,088	3 775	517 507,20	
2	2	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,667	35 800	23 878,60	
			Итого по смете:				3 683 093,10	
			В том числе:				0,0	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				3 683 093,10	
			Всего по акту					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Налог на добавленную стоимость 12%				**441 971,17**	
			Всего с учетом НДС				**4 125 064,27**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Aziya Stroy Expert", БИН 081040004059
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Обу А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Лубакиров Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)