Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Форма 4

Заказчик ТОО "SDI INVESTMENTS"
Подрядчик ТОО "Capital Invest Construction"
Объект Строительство многоэтажного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями в Алмалинский район, ул. Карасай батыра 326
Договор Договор №П326/1-02/21

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за март 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12000		1,57	1,57	18840	18840	--	3715	24360
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,43	--	5160		1804	
2	1101-0101-0233 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	3600		137,48	132,65	494928	477540	--	64126	603778
		НР - 72%; СП - 8%				4,83	19,91	17388	71676		44724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					513768	496380	--	67841	628138
								17388	76836	--	46528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					628137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						94224			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты										
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	176		19620,74	1186,72	3453250	208862	2947150	322375	4077675
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	297238	57020		302050	
4	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	916		26892,52	1924,97	24633548	1763272	19100203	3840728	30752218
		НР - 91%; СП - 8%				4115,80	491,82	3770073	450507		2277942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	27,8016	325908,00	--	9060764	--	9060764	--	9785625
		СП - 8%			--	--	--	--		724861	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	20,3191	319930,00	--	6500690	--	6500690	--	7020745
		СП - 8%			--	--	--	--		520055	
7	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	14,396	307964,00	--	4433450	--	4433450	--	4788126
		СП - 8%			--	--	--	--		354676	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей									
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3450	966,11	20,82	3333080	71828	1974712	1207936	4904297
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	1286540	12316		363281	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,5371	319930,00	--	1451554	--	1451554	--	1567678
		СП - 8%			--	--	--	--		116124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52866336	2043962	45468523	5371039	62896364
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5353851	519843	--	4658989	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62896364				
		Сметная заработная плата	Тенге					5873694			3637
		РАЗДЕЛ 3.Стены подвалов железобетонные монолитные									
10	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	66	39936,82	2747,19	2635830	181314	1532466	884883	3802370
		НР - 91%; СП - 8%			13970,46	762,85	922050	50348		281657	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5058	325908,00	--	164844	--	164844	--	178032
		СП - 8%			--	--	--	--		13188	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,1661	319930,00	--	1332860	--	1332860	--	1439489
		СП - 8%			--	--	--	--		106629	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,844	307964,00	--	259922	--	259922	--	280716
		СП - 8%			--	--	--	--		20794	
14	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	65	39936,82	2747,19	2595893	178567	1509246	871475	3744758
		НР - 91%; СП - 8%			13970,46	762,85	908080	49585		277389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,4976	325908,00 --	-- --	162172 --	-- --	162172	-- 12974	175146
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	4,1758	319930,00 --	-- --	1335964 --	-- --	1335964	-- 106877	1442841
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,844	307964,00 --	-- --	259922 --	-- --	259922	-- 20794	280716
		Гидроизоляция бетонных поверхностей									
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1900	966,11 372,91	20,82 3,57	1835609 708529	39558 6783	1087522	665240 200068	2700917
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10583016 2538659	399439 106716	7644918 --	2421598 1040370	14044985
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14044984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1638
		Сметная заработная плата	Тенге					2645375			
		РАЗДЕЛ 4.Элементы каркаса									
		Колоны железобетонные монолитные									
19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20	31189,11 7847,70	5036,55 1352,03	623782 156954	100731 27041	366097	167435 63297	854514
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,888	325908,00 --	-- --	289406 --	-- --	289406	-- 23153	312559
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	3,097	307964,00 --	-- --	953765 --	-- --	953765	-- 76301	1030066
22	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,36	250492,00 --	-- --	90177 --	-- --	90177	-- 7214	97391
23	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом *НР - 91%; СП - 8%*	стык	80	417,66 362,38	32,95 1,79	33413 28990	2636 143	1787	26512 4794	64719
24	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	т	0,019	221971,00 --	-- --	4217 --	-- --	4217	-- 337	4554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	240	556,30	49,73	133512	11936	10718	101272	253567
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	110858	430		18783	
26	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,065	221971,00	--	14428	--	14428	--	15582
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
27	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	16	31189,11	5036,55	499026	80584	292879	133948	683612
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	125563	21632		50638	
28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4	33635,26	5036,55	134541	20146	83004	33487	181470
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	31391	5408		13442	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,888	325908,00	--	289406	--	289406	--	312559
		СП - 8%			--	--	--	--		23153	
30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,097	307964,00	--	953765	--	953765	--	1030066
		СП - 8%			--	--	--	--		76301	
31	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36	250492,00	--	90177	--	90177	--	97391
		СП - 8%			--	--	--	--		7214	
32	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	80	417,66	32,95	33413	2636	1787	26512	64719
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	28990	143		4794	
33	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,019	221971,00	--	4217	--	4217	--	4554
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
34	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	240	556,30	49,73	133512	11936	10718	101272	253567
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	110858	430		18783	
35	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,065	221971,00	--	14428	--	14428	--	15582
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
		Ригель железобетонный монолитный									
36	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,3	54001,12	6716,94	718215	89336	336811	286663	1085269
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	292068	22947		80390	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,558	325908,00	--	181857	--	181857	--	196406
		СП - 8%			--	--	--	--		14549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,546	307964,00	–	476112	–	476112	–	514201
					–	–	–	–		38089	
39	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	40	417,66	32,95	16706	1318	893	13256	32359
					362,38	1,79	14495	72		2397	
40	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70									
		СП - 8%	т	0,008	221971,00	–	1776	–	1776	–	1918
					–	–	–	–		142	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,032	326685,39	1569,39	10454	50	–	9489	21539
					325116,00	758,07	10404	24		1595	
42	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
		СП - 8%	т	0,032	757916,00	–	24253	–	24253	–	26193
					–	–	–	–		1940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5724558	321309	4492678	899846	7154357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				910571	78270	–	529951	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7154355				
		Сметная заработная плата	Тенге					988841			557
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
43	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	450	52973,38	1987,45	23838021	894352	12238169	9973045	36515951
					23790,00	564,20	10705500	253890		2704885	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	2,3732	325908,00	–	773445	–	773445	–	835321
					–	–	–	–		61876	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	46,962	319930,00	–	15024553	–	15024553	–	16226517
					–	–	–	–		1201964	
46	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	2,0714	307964,00	–	637917	–	637917	–	688950
					–	–	–	–		51033	
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0264	326685,39	1569,39	8624	41	–	7829	17769
					325116,00	758,07	8583	20		1316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0264	757916,00	--	20009	--	20009	--	21610
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	477	52973,38	1987,45	25268302	948013	12972459	10571428	38706908
		НР - 91%; СП - 8%			23790,00	564,20	11347830	269123		2867178	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,485	325908,00	--	809881	--	809881	--	874672
		СП - 8%			--	--	--	--		64791	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	44,848	319930,00	--	14348221	--	14348221	--	15496079
		СП - 8%			--	--	--	--		1147858	
52	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,176	307964,00	--	670130	--	670130	--	723740
		СП - 8%			--	--	--	--		53610	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,264	326685,39	1569,39	86245	414	--	78288	177696
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	85831	200		13163	
54	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,264	757916,00	--	200090	--	200090	--	216097
		СП - 8%			--	--	--	--		16007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				81685438	1842820	57694874	20630590	110501310
							22147744	523233	--	8185282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				110501310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14807
		Сметная заработная плата	Тенге					22670977			
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки									
55	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,61	81887,30	22570,67	131839	36339	10816	65095	212689
		НР - 69%, СП - 8%			52598,70	5998,26	84684	9657		15755	
56	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0656	752144,00	--	49341	--	49341	--	53288
		СП - 8%			--	--	--	--		3947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,54336	718405,00	--	1108758	--	1108758	--	1197459
		СП - 8%			--	--	--	--		88701	
58	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0672	526783,00	--	35400	--	35400	--	38232
		СП - 8%			--	--	--	--		2832	
59	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,682	337503,00	--	230177	--	230177	--	248591
		СП - 8%			--	--	--	--		18414	
60	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	148	14638,26	3144,41	2166462	465373	491762	1256510	3696810
		НР - 93%; СП - 8%			8171,13	957,83	1209327	141759		273838	
61	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	29078,92	5036,55	17447	3022	9716	5023	24268
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	4709	811		1798	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04552	325908,00	--	14835	--	14835	--	16022
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3754259	504734	1950805	1326628	5487359
							1298720	152227	--	406472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5487359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								895
		Сметная заработная плата	Тенге					1450947			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								200712509
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			4 014 250					
		Итого	Тенге			204 726 759					
		НДС 12%	Тенге			24 567 211					
		Всего	Тенге			229 293 970					

Заказчик: ТОО "SDI INVESTMENTS"

Нуриден К.А.

Технический надзор : ТОО "АстПром2020"

Махамбеталиев М.С.

Подрядчик : ТОО "Capital Invest Construction"

Курманкулов Н.Ж.

Авторский надзор ТОО "Компания КБК LTD" Кириченко