Форма 4

Заказчик ИП "BN Development"
Подрядчик ТОО "Capital Invest Construction"
Стройка «Многоквартирный жилой дом ул. Нурмакова 150» по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, севернее ул. Кабанбай батыра, восточнее ул. Нурмакова» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)
Договор Договор №14-03/21

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за апрель 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	976,5		277,29 --	277,29 59,46	270774 --	270774 58063	--	41805 25006	337585
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2704		2668,51 2668,51	-- --	7215656 7215656	-- --	--	5195273 992874	13403803
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	300		200,60 113,08	87,52 46,91	60180 33924	26256 14073	--	34558 7579	102317
4	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СП - 8%	м3	137,5		3327,00 --	-- --	457462 --	-- --	457462	-- 36597	494059
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Фундаменты - монолитные железобетонные перекрестные ленты										
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	123,2		19620,74 1688,85	1186,72 323,98	2417275 208066	146204 39914	2063005	225662 211435	2854372
6	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	641,2		26892,52 4115,80	1924,97 491,82	17243484 2639051	1234291 315355	13370142	2688509 1594559	21526553
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	19,46112		325908,00 --	-- --	6342535 --	-- --	6342535	-- 507403	6849938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,22337	319930,00	--	4550483	--	4550483	--	4914522
		СП - 8%			--	--	--	--		364039	
9	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,0772	307964,00	--	3103415	--	3103415	--	3351688
		СП - 8%			--	--	--	--		248273	
		Гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкосающихся с грунтом									
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2415	966,11	20,82	2333156	50281	1382297	845555	3433008
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	900578	8622		254297	
		Выпуски для монолитных стен									
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,17597	319930,00	--	1016088	--	1016088	--	1097375
		СП - 8%			--	--	--	--		81287	
		Выпуски - монолитные железобетонные, марка ВП1 - 5шт.									
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1005	325908,00	--	32754	--	32754	--	35374
		СП - 8%			--	--	--	--		2620	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,678	307964,00	--	208800	--	208800	--	225504
		СП - 8%			--	--	--	--		16704	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12	326685,39	1569,39	39202	188	--	35585	80770
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	39014	91		5983	
15	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,12	757916,00	--	90950	--	90950	--	98226
		СП - 8%			--	--	--	--		7276	
		Выпуски - монолитные железобетонные, марка ВП2 - 5шт.									
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057	325908,00	--	18577	--	18577	--	20063
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,426	307964,00	--	131193	--	131193	--	141688
		СП - 8%			--	--	--	--		10495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,084	326685,39	1569,39	27442	132	--	24910	56540
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	27310	64		4188	
19	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,084	757916,00	--	63665	--	63665	--	68758
		СП - 8%			--	--	--	--		5093	
		Выпуски - монолитные железобетонные, марка ВП3 - 7шт.									
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057	325908,00	--	18577	--	18577	--	20063
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,339	307964,00	--	104400	--	104400	--	112752
		СП - 8%			--	--	--	--		8352	
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06	326685,39	1569,39	19601	94	--	17793	40385
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	19507	45		2992	
23	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	757916,00	--	45475	--	45475	--	49113
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
		Фундамент под перегородки на отметке -2.650									
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,4	19620,74	1186,72	302159	18275	257876	28208	356796
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	26008	4989		26429	
25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	62	26521,00	2163,47	1644302	134135	1156841	352958	2157041
		НР - 91%; СП - 8%			5698,80	557,10	353326	34540		159781	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,185	319930,00	--	379117	--	379117	--	409446
		СП - 8%			--	--	--	--		30329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				40132650	1583600	34793652	9490816	62237739
							4212860	403620	--	4610201	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40132650				
		Материалы	Тенге				18230162				
		Всего заработная плата	Тенге					4616480			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16106029				
		Накладные расходы	Тенге				4219180				
		Сметная прибыль	Тенге				3548145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47899975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2864
		Сметная заработная плата	Тенге					4616480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47899975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2864
		Сметная заработная плата	Тенге					4616480			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62237739
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 244 755					
		Итого	Тенге			63 482 494					
		НДС 12%	Тенге			7 617 899					
		Всего	Тенге			71 100 393					

Заказчик: ИП "BN Development"

_____ **Жазылбеком Б.Н.**

Технический надзор: ИП "Турганбаев"

_____ **Турганбаев Т.Р.**

Подрядчик: ТОО "Capital Invest Construction"

_____ **Курманкулов Н.Ж.**