Заказчик: **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО " Ремстрой ", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукана 117**

Объект: **"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021года №420

Приложение 4-1
форма

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Д/с №19/1 от 2024-05-04	Договор: К Д/п №19 от 2024-04-30	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтаж оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078	**52 743 199,65**	**47 092 142,55**							**5 651 057,11**	**52 743 199,65**
Погашение аванса	**28 799 999,42**	**9 599 999,80**								**9 599 999,80**
Итого к оплате										**43 143 199,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Ремстрой"

Директор: _____ **Миркамалов Б.Б.**

Эксперт технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"

Руководитель: _____ **Сейдалиев Е.К.**

Эксперт / _____ **/ Пазилов Е.А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт / _____ **/ Андас К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукан - 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **09-2022 "Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района,Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашения № 19/1 от 2024-05-04 к договору подряда № 19 от 2024-04-30**

Акт выполненных работ №1

за маусым 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно стройтельные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел 1: РАБОТА ДЕМОНТАЖ										
1	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**		2999	377,11	0,00	1130953,00	0,00		814288,00	2 100 859,00	
				$м^2$		377,11	0,00	1130953,00	0,00		155618,00		
2	2	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные. Разборка.**		11	30853,49	13565,88	339388,00	149224,00		189972,00	571 709,00	
				$м^3$		17287,61	6698,76	190164,00	73686,00		42349,00		
3	3	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные. Разборка.**		0,4	30853,49	13565,88	12341,00	5427,00		6908,00	20 789,00	
				$м^3$		17287,61	6698,76	6915,00	2680,00		1540,00		
4	4	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**		30	377,11	0,00	11313,00	0,00		8146,00	21 016,00	
				$м^2$		377,11	0,00	11313,00	0,00		1557,00		
5	5	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Очистка щетками.**		23	658,57	0,00	15147,00	0,00		10906,00	28 137,00	
				$м^2$		658,57	0,00	15147,00	0,00		2084,00		
6	6	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка.**		78,62	2950,61	254,05	231977,00	19974,00		161295,00	424 734,00	
				$м^2$		2696,56	152,86	212004,00	12018,00		31462,00		
7	7	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.**		88,62	1876,01	254,05	166252,00	22513,00		113245,00	301 857,00	
				$м^2$		1621,96	152,86	143738,00	13546,00		22360,00		
8	8	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.**		14,5	148,98	0,04	2160,00	1,00		1555,00	4 012,00	
				м		148,94	0,00	2160,00	0,00		297,00		
9	9	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**		89,02	5266,81	514,57	468851,00	45807,00	680,00	322784,00	854 966,00	
				$м^2$		4744,60	291,47	422364,00	25947,00		63331,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
10	10	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц.**		1085,8	364,98	0,00	396295,00	0,00		285337,00	736 161,00	
				$м^2$		364,98	0,00	396295,00	0,00		54529,00		
11	11	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия.**		676,2	577,88	27,96	390762,00	18907,00		275923,00	720 017,00	
				$м^2$		549,92	16,82	371856,00	11374,00		53332,00		
12	12	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.**		676,2	125,54	0,00	84890,00	0,00		61122,00	157 690,00	
				$м^2$		125,54	0,00	84890,00	0,00		11678,00		
13	13	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.**		723,534	61,71	0,00	44649,00	0,00		32147,00	82 939,00	
				м		61,71	0,00	44649,00	0,00		6143,00		
14	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**		350,9	1413,44	46,81	495976,00	16426,00		352395,00	916 242,00	
				$м^2$		1366,63	28,17	479550,00	9885,00		67871,00		
15	15	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка.**		368,445	233,72	0,00	86113,00	0,00		62002,00	159 964,00	
				м		233,72	0,00	86113,00	0,00		11849,00		
16	16	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия.**		58,8	3141,86	966,82	184741,00	56849,00		112561,00	321 086,00	
				$м^2$		2175,04	483,73	127892,00	28443,00		23784,00		
17	17	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка.**		62,916	233,72	0,00	14705,00	0,00		10588,00	27 316,00	
				м		233,72	0,00	14705,00	0,00		2023,00		
18	18	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**		35,76	204,00		7295,00				7 879,00	
				т							584,00		
19	19	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км.**		536,4	58,00		31111,00				33 600,00	
				т*км							2489,00		
			Итого по разделу 1: РАБОТА ДЕМОНТАЖ					4114919,00	335128,00	680,00	2821174,00	7 490 973,00	
								3740708,00	177579,00	0,00	554880,00		
			Раздел 3: ПРОЕМЫ										
20	41	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).**		109,04	2763,39	348,46	301320,00	37996,00		204078,00	545 830,00	
				$м^2$		2414,93	184,50	263324,00	20118,00		40432,00		
21	42	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**		109,04	46275,00		5045826,00		5045826,00		5 449 492,00	
				$м^2$							403666,00		
22	43	1110-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).**		16,86	3805,45	352,01	64160,00	5935,00		44162,00	116 988,00	
				$м^2$		3453,44	184,50	58225,00	3111,00		8666,00		
23	44	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**		16,86	46275,00		780197,00		780197,00		842 613,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				$м^2$							62416,00		
24	45	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м.**		69,3	451,37	9,84	31280,00	682,00		22286,00	57 852,00	
				м		441,53	5,12	30598,00	355,00		4286,00		
25	46	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм.**		69,3	1863,00		129106,00		129106,00		139 434,00	
				м							10328,00		
26	47	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.**		20,85	5387,63	27,17	112332,00	567,00	65737,00	33260,00	157 239,00	
				$м^2$ покрытия		2207,61	7,96	46029,00	166,00		11647,00		
27	48	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.**		13,02	6491,55	93,41	84520,00	1216,00	21494,00	40427,00	134 943,00	
				$м^2$		4747,26	44,34	61809,00	577,00		9996,00		
28	49	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный.**		13,02	55871,00		727440,00		727440,00		785 635,00	
				$м^2$							58195,00		
29	50	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.**		77,7	3567,04	162,40	277159,00	12619,00	85719,00	133012,00	442 984,00	
				$м^2$		2301,43	76,16	178821,00	5918,00		32813,00		
30	51	223-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П.**		77,7	18485,00		1436285,00		1436285,00		1 551 188,00	
				$м^2$							114903,00		
31	52	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.**		7,14	2358,37	352,99	16839,00	2520,00		11258,00	30 345,00	
				$м^2$		2005,38	184,50	14318,00	1317,00		2248,00		
32	53	223-203-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный.**		5,04	59845,00		301619,00		301619,00		325 749,00	
				$м^2$							24130,00		
33	54	223-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный.**		2,1	52314,00		109859,00		109859,00		118 648,00	
				$м^2$							8789,00		
			Итого по разделу 3: ПРОЕМЫ									10 698 940,00	
			Раздел 5. Перегородка АС- 22.										
	71	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^2$	66,6666667	4887,11	490,91	325807	32727	21800	202157	570202	
						4069,20	142,41	271280	9494		42237		
	72	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,05256	339988,00	--	17870	--	17870	--	19300	
											1430		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
	73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,0089	1251167,04	14123,64	11135	126	9898	819	12911	
						124813,12	3036,85	1111	27		956		
			Монолитная перемычка ПРм - 1										
	74	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство.	$м^3$	0,025	103858,81	8389,20	2596	210	1628	582	3432	
						30332,47	1990,30	758	50		254		
	75	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00248	339988,00	--	843	--	843	--	910	
											67		
	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0005	363218,00	--	182	--	182	--	197	
											15		
			Монолитная перемычка ПРм - 2										
	77	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство.	$м^3$	0,069	103858,81	8389,20	7166	579	4494	1606	9474	
						30332,47	1990,30	2093	137		702		
	78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0069	339988,00	--	2346	--	2346	--	2534	
											188		
	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00135	363218,00	--	490	--	490	--	529	
											39		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Перегородка АС- 22									619 489,00	
			Раздел 8: ВИТРАЖ ВР-1										
34	93	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ.**		37,24	3459,91	5,06	128847,00	188,00	41660,00	62639,00	206 805,00	
				$м^2$		2336,16	0,00	86999,00	0,00		15319,00		
35	94	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.**		0,297232	1251167,04	14123,64	371887,00	4198,00	330590,00	27361,00	431 188,00	
				т стальных элементов		124813,12	3036,85	37098,00	903,00		31940,00		
36	95	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.**		13,58	31080,00		422066,00		422066,00		456 805,00	
				$м^2$							33815,00		
37	96	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный.**		7,8	61821,00		482204,00		482204,00		520 780,00	
				$м^2$							38576,00		
			Итого по разделу 8: ВИТРАЖ ВР-1									2 145 222,00	
			Раздел 6. Козырек Кв - 1										
	82	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.**	т	0,225555	1041284,00	--	234767	--	234767		253 503,83	
											18737		
			Итого по разделу 6. Козырек Кв -1.									253 503,83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел 10: ПОЯС ОБВЯЗКИ										
38	108	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство.**		4,07	66836,56	9080,65	272025,00	36958,00	152822,00	65495,00	364 522,00	
				м^3		20207,62	2142,60	82245,00	8720,00		27002,00		
39	109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**		0,39204	363218,00		142396,00		142396,00		153 788,00	
				т							11392,00		
40	110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**		0,13706	339988,00		46599,00		46599,00		50 327,00	
				т							3728,00		
41	111	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.**		0,05244	699258,18	4513,74	36669,00	236,00		26312,00	68 020,00	
				т		694744,44	2143,91	36432,00	112,00		5039,00		
42	112	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**		0,05244	339988,00		17829,00		17829,00		19 255,00	
				т							1426,00		
43	113	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.**		0,0198	699258,18	4513,74	13845,00	89,00		9935,00	25 682,00	
				т		694744,44	2143,91	13756,00	42,00		1902,00		
44	114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**		0,0198	339988,00		6732,00		6732,00		7 271,00	
				т							539,00		
45	115	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**		0,05511	405165,00		22329,00		22329,00		24 115,00	
				т							1786,00		
46	116	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.**		2,625	18427,25	5346,57	48372,00	14034,00	4,00	27707,00	82 165,00	
				м^3 кладки		13079,23	1580,34	34333,00	4148,00		6086,00		
			Итого по разделу 10: ПОЯС ОБВЯЗКИ									795 145,00	
			Раздел 12: Кровля										
47	121	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением.**		3,49	258974,77	1543,82	903822,00	5388,00	728779,00	123775,00	1 109 805,00	
				м^3 древесины в конструкции		48611,77	645,95	169655,00	2254,00		82208,00		
48	122	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**		27,402	218251,73	2176,28	5980534,00	59634,00	4568530,00	994647,00	7 533 196,00	
				м^3 древесины в конструкции		49352,94	1061,42	1352369,00	29085,00		558015,00		
49	123	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.**		30,892	1924,02	117,20	59437,00	3621,00	23,00	41426,00	108 932,00	
				м^3 древесины в конструкции		1806,06	56,44	55793,00	1744,00		8069,00		
50	124	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.**		1000	2561,87	42,28	2561870,00	42280,00	240210,00	1647980,00	4 546 640,00	
				м^2 кровли		2279,38	9,48	2279380,00	9480,00		336790,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
51	125	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.**		6,45	165331,00		1066385,00		1066385,00		1 151 696,00	
				$м^3$							85311,00		
52	126	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.**		1106	3155,00		3489430,00		3489430,00		3 768 584,00	
				$м^2$							279154,00		
53	127	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.**		1000	73,91	5,44	73910,00	5440,00	30,00	51160,00	135 080,00	
				$м^2$ обработанной поверхности		68,44	2,62	68440,00	2620,00		10010,00		
54	128	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство карнизов.**		70	3330,92	53,00	233164,00	3710,00	2107,00	165028,00	430 048,00	
				$м^2$ стен, фронтонов		3247,82	26,54	227347,00	1858,00		31856,00		
55	129	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг.**	$м^2$ стен, фронтонов	70	3070,00		214900,00		214900,00		232 092,00	
				$м^2$							17192,00		
56	130	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.**		90	667,63	23,36	60087,00	2103,00	43245,00	11054,00	76 833,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		163,77	6,82	14739,00	614,00		5692,00		
57	131	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство.**		48	571,53	6,51	27433,00	312,00	1195,00	18735,00	49 862,00	
				м		540,13	1,98	25926,00	95,00		3694,00		
58	132	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**		48	1209,00		58032,00		58032,00		62 675,00	
				м							4643,00		
64	140	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**		114	1024,00		116736,00		116736,00		126 075,00	
				м							9339,00		
65	141	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**		74	1501,00		111074,00		111074,00		119 960,00	
				м							8886,00		
66	142	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Окна слуховые. Устройство.**		4	50568,98	1680,50	202276,00	6722,00	140318,00	42038,00	263 859,00	
				слуховое окно		13808,92	787,64	55236,00	3151,00		19545,00		
67	143	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.**		0,356	165331,00		58858,00		58858,00		63 567,00	
				$м^3$							4709,00		
68	144	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**		0,328	139715,00		45827,00		45827,00		49 493,00	
				$м^3$							3666,00		
69	145	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.**		0,244	165331,00		40341,00		40341,00		43 568,00	
				$м^3$							3227,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
70	146	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**		0,284	139715,00		39679,00		39679,00		42 853,00	
				$м^3$							3174,00		
71	147	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита.**		0,928	1924,02	117,20	1785,00	108,00	1,00	1244,00	3 271,00	
				$м^3$ **древесины в конструкции**		1806,06	56,44	1676,00	52,00		242,00		
72	148	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.**		23,24	2410,35	42,28	56017,00	982,00	2061,00	38299,00	101 861,00	
				$м^2$ **кровли**		2279,38	9,48	52973,00	220,00		7545,00		
73	149	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.**		25,70344	3155,00		81094,00		81094,00		87 582,00	
				$м^2$							6488,00		
74	150	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.**		23,24	73,91	5,44	1718,00	127,00	1,00	1189,00	3 140,00	
				$м^2$ **обработанной поверхности**		68,44	2,62	1591,00	61,00		233,00		
75	151	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.**		18,6	5387,63	27,17	100210,00	505,00	58643,00	29671,00	140 272,00	
				$м^2$ **покрытия**		2207,61	7,96	41062,00	148,00		10391,00		
76	152	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.**		2,72335	57044,00		155351,00		155351,00		167 779,00	
				$м^2$							12428,00		
77	153	1115-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.**		0,88	4471,03	44,40	3935,00	39,00	2794,00	803,00	5 117,00	
				$м^2$		1251,87	15,90	1102,00	14,00		379,00		
78	154	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.**		5,76	1547,78	5,00	8915,00	29,00	1392,00	5407,00	15 468,00	
				$м^2$		1301,12	2,56	7494,00	15,00		1146,00		
79	155	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.**		6,24	57044,00		355955,00		355955,00		384 431,00	
				$м^2$							28476,00		
80	156	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**		0,084	214671,86	2176,28	18032,00	183,00	13704,00	3049,00	22 768,00	
				$м^3$		49352,94	1061,42	4146,00	89,00		1687,00		
81	157	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.**		0,084	165331,00		13888,00		13888,00		14 999,00	
				$м^3$							1111,00		
82	158	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита.**		0,084	13275,54	84,40	1115,00	7,00	735,00	271,00	1 497,00	
				$м^3$ **древесины в конструкции**		4436,25	40,44	373,00	3,00		111,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
83	159	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Доски ходовые. Укладка.**		46	338,16	9,85	15555,00	453,00	11581,00	2686,00	19 700,00	
				м ходов		76,56	4,55	3522,00	209,00		1459,00		
84	160	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.**		0,0598	165331,00		9887,00		9887,00		10 678,00	
				$м^3$							791,00		
85	161	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.**		0,368	165331,00		60842,00		60842,00		65 709,00	
				$м^3$							4867,00		
86	162	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Желоба подвесные. Устройство.**		49	1895,97	22,66	92903,00	1110,00	60854,00	20302,00	122 261,00	
				м желобов		631,39	8,00	30938,00	392,00		9056,00		
87	163	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.**		49	2957,00		144893,00		144893,00		156 484,00	
				м							11591,00		
88	164	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.**		49	1726,00		84574,00		84574,00		91 340,00	
				шт.							6766,00		
89	165	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**		10	3281,00		32810,00		32810,00		35 435,00	
				шт.							2625,00		
90	166	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм.**		76	886,00		67336,00		67336,00		72 723,00	
				шт.							5387,00		
91	167	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022*	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей.**		28	2968,25	174,18	83111,00	4877,00	3028,00	55261,00	149 442,00	
				м труб		2685,93	55,18	75206,00	1545,00		11070,00		
92	168	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**		28	3347,00		93716,00		93716,00		101 213,00	
				м							7497,00		
93	169	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм.**		70	904,00		63280,00		63280,00		68 342,00	
				шт.							5062,00		
94	170	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.**		30	3299,00		98970,00		98970,00		106 888,00	
				шт.							7918,00		
			Итого по разделу 12: Кровля									21 863 218,00	
			ИТОГО по акту									43 866 490,83	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,20%		526397,89					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Итого с временными									**44 392 888,72**	
			Зимние удорожания			**0,32%**		**142057,24**					
			Итого с зимними удорожаниями									**44 534 945,96**	
			Итого по смет:									**44 534 945,96**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**48 053 206,69**	
			Тендерная скидка - 2%			**2%**		**961 064,13**					
												47 092 142,56	
			НДС			**12 %**		**5 651 057,10**					
			Итого с НДС									**52 743 199,65**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор / **/ Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qazakhstan Expert"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)
ТОО "Каз Жоба СаулетКонсалтинг"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор/ **Сейдалиев Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт / **/ Пазилов Е.А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / **/ Андас К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / **/ Ахаев А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)