ик: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

дчик: ТОО " Ремстрой ", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукана 117

: "Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской и" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078

Приложение 4-1
форма

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Д/с №19/3 от 2025-02-21	Договор: К Д/п №19 от 2024-04-30	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименовани	Организационно - правовая форма: код

енование пусковых комплексов, ктов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтаж оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20 г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тальный ремонт дома культуры в нный пункт шол, с/о Жана ауыл, айского района, танкской области" есу:Житейский р-н., зашол 005 кварт., уч	**126 598 432,37**	**19 869 137,76**							**2 384 296,53**	**22 253 434,29**
ение аванса	**36 760 302,89**	**12 253 434,29**								**12 253 434,29**
к оплате										**10 000 000,00**

Слал (Подрядчик)
ТОО " Ремстрой"

Директор: _____ **Миркамалов Б.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта

Руководитель: _____ **Сейдалиев Е.К.**

Эксперт технического надзора:

Эксперт / _____ **/ Пазилов Е.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт / _____ **/ Андас К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукан - 117**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **09-2022 "Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района,Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашения № 19/3 от 2025-02-21 к договору подряда № 19 от 2024-04-30**

Акт выполненных работ № 5

за апрель 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
			Раздел 6: Козырек Кв-1										
80	**80**	**1109-0302-0301** *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.**	**т конструкций**	**0,31856**	**173967,88**	**36637,80**	**55419,00**	**11671,00**	**1276,00**	**33520,00**	**96054,00**	
						133323,50	**12821,60**	**42472,00**	**4084,00**		**7115,00**		
81	**81**	**1109-0501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже.**	**т**	**0,31856**	**26104,41**	**3667,77**	**8316,00**	**1169,00**	**767,00**	**4596,00**	**13945,00**	
						20030,01	**8,85**	**6381,00**	**3,00**		**1033,00**		
82	**82**	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.**	**т**	**0,09634**	**1041284,00**		**100338,00**		**100338,00**		**108327,17**	
											7989,17		
83	**83**	**1115-0403-1004** *РСНБ РК 2022*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,количество окрасок 2.**	**$м^2$ окрашиваемой**	**8,60112**	**1722,06**	**2,12**	**14812,00**	**19,00**	**1693,00**	**9439,00**	**26191,00**	
						1523,09	**1,11**	**13100,00**	**10,00**		**1940,00**		
84	**84**	**1112-0101-0705** *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.**	**$м^2$ кровли**	**12,4**	**4153,40**	**42,28**	**51502,00**	**525,00**	**22714,00**	**20435,00**	**77692,00**	
						2279,38	**9,48**	**28264,00**	**118,00**		**5755,00**		
85	**85**	**215-204-0403** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.**	**$м^3$**	**0,112**	**165331,00**		**18517,00**		**18517,00**		**19998,00**	
											1481,00		
86	**86**	**1110-0115-0201** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**12,4**	**73,91**	**5,44**	**916,00**	**67,00**		**634,00**	**1674,00**	
						68,44	**2,62**	**849,00**	**32,00**		**124,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
87	87	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.**	$м^2$	13,7144	3155,00		43269,00		43269,00		46731,00	
											3462,00		
88	88	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.**	$м^2$ покрытия	4,4	5387,63	27,17	23706,00	120,00	13873,00	7019,00	33183,00	
						2207,61	7,96	9713,00	35,00		2458,00		
								551486,00	13571,00	437138,00	75643,00		
								100779,00	4282,00	0,00	50170,00		
			Итого по разделу Козырек КВ-1:									423 795,17	
			Раздел 13: Пробивка проема										
171	171	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	**Проемы. Обрамление угловой сталью.**	т	0,124852	96045,46	1828,84	11991,00	228,00	175,00	8431,00	22056,00	
						92815,36	976,87	11588,00	122,00		1634,00		
172	172	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У.**	т	0,05216	551092,00		28745,00		28745,00		31045,00	
											2300,00		
173	173	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный.**	кг	3,5916	1010,00		3628,00		3628,00		3918,00	
											290,00		
174	174	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,0481	494281,00		23775,00		23775,00		25677,00	
											1902,00		
75	175	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм.**	т	0,01956	403939,00		7901,00		7901,00		8533,00	
											632,00		
76	176	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,00144	363218,00		523,00		523,00		565,00	
											42,00		
77	177	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм.**	$м^2$	2,6	2409,00		6263,00		6263,00		6764,00	
											501,00		
78	178	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2,6	1656,20	99,45	4306,00	259,00	918,00	2410,00	7253,00	
						1203,71	83,87	3130,00	218,00		537,00		
79	179	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка.**		0,64	34710,02	12132,87	22214,00	7765,00		13164,00	38208,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
				$м^3$		22577,15	5991,15	14449,00	3834,00		2830,00		
180	180	1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство.**	$м^2$ перегородок	6,04	3260,02 1824,16	180,51 90,10	19691,00 11018,00	1090,00 544,00	7582,00	8325,00 2241,00	30257,00	
181	181	232-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм.**	$м^2$	6,04	3806,00		22988,00		22988,00	1839,00	24827,00	
182	182	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005.**	т	0,0388	488365,00		18949,00		18949,00	1516,00	20465,00	
183	183	241-108-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74.**	м	5,12	649,00		3323,00		3323,00	266,00	3589,00	
184	184	1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство.**	$м^2$ перегородок	5	3260,02 1824,16	180,51 90,10	16300,00 9121,00	903,00 451,00	6277,00	6891,00 1855,00	25046,00	
185	185	232-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм.**	$м^2$	5	3806,00		19030,00		19030,00	1522,00	20552,00	
186	186	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005.**	т	0,03044	488365,00		14866,00		14866,00	1189,00	16055,00	
187	187	241-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 20, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75.**	м	11,16	1106,00		12343,00		12343,00	987,00	13330,00	
188	188	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87.**	кг	0,48	1010,00		485,00		485,00	39,00	524,00	
189	189	241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74.**	м	9,44	2126,00		20069,00		20069,00	1606,00	21675,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
190	190	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005.**	т	0,09896	488365,00		48329,00		48329,00	3866,00	52195,00	
191	191	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005.**	т	0,00376	488365,00		1836,00		1836,00	147,00	1983,00	
192	192	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87.**	кг	0,64	1010,00		646,00		646,00	52,00	698,00	
								308201,00	10245,00	248651,00	39221,00		
								49306,00	5169,00	0,00	27793,00		
			Итого по разделу 13: Пробивка проема									375 215,00	
			Раздел 9: СЦЕНА										
97	97	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**	м древесины в конструкции	17,114	214671,86	2176,28	3673894,00	37245,00	2792023,00	621210,00	4638712,00	
						49352,94	1061,42	844626,00	18165,00		343608,00		
98	98	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита.**	м древесины в конструкции	17,114	13275,54	84,40	227198,00	1444,00	149831,00	55162,00	304949,00	
						4436,25	40,44	75922,00	692,00		22589,00		
99	99	1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022*	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий.**	$м^2$ пола	53	1718,19	22,24	91064,00	1179,00	51870,00	27824,00	128399,00	
						717,27	11,88	38015,00	630,00		9511,00		
100	100	1111-0101-3302 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство.**	$м^2$ покрытия	59	7351,57	96,31	433743,00	5682,00	349075,00	59002,00	532165,00	
						1338,74	50,21	78986,00	2962,00		39420,00		
101	101	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса деревянные. Устройство.**	м плинтусов	30	557,26	4,59	16718,00	137,00	11468,00	3731,00	22085,00	
						170,40	2,31	5112,00	69,00		1636,00		
102	102	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**	т	0,01134	405165,00		4595,00		4595,00	368,00	4963,00	
103	103	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	59	1402,69	7,12	82759,00	421,00	14952,00	48674,00	141947,00	
						1142,15	3,67	67387,00	217,00		10514,00		
104	104	1110-0109-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство.**	м горизонтальной проекции	2,571	55797,65	351,23	143456,00	903,00	114099,00	20814,00	177412,00	
						11067,11	176,90	28454,00	455,00		13142,00		
105	105	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство.**	$м^3$	1,3662	51621,24	8959,51	70525,00	12241,00	42004,00	13916,00	91196,00	
						11916,53	2230,76	16280,00	3048,00		6755,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
106	106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,0142	363218,00		5158,00		5158,00		5571,00	
											413,00		
107	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,073775	339988,00		25083,00		25083,00		27090,00	
											2007,00		
								4774193,00	59252,00	3560158,00	850333,00		
			Итого по разделу 9: СЦЕНА					1154782,00	26238,00	0,00	449963,00		
												6 074 489,00	
			Раздел Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: УЗЕЛ ВВОДА										
1	1	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 50 мм. Установка.**	шт.	4	4886,50	196,46	19546,00	786,00	6255,00	9137,00	30978,00	
						3126,25	46,27	12505,00	185,00		2295,00		
2	2	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50.**	шт.	4	42414,00		169656,00		169656,00		183228,00	
											13572,00		
3	3	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка.**	шт.	2	73744,68	363,32	147489,00	727,00	134786,00	8706,00	168691,00	
						5988,17	57,87	11976,00	116,00		12496,00		
4	4	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка.**	фланец	8	1209,97	54,85	9680,00	439,00	2023,00	5197,00	16067,00	
						902,22	0,00	7218,00	0,00		1190,00		
5	5	241-116-0607 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.**	шт.	8	4103,00		32824,00		32824,00		35450,00	
											2626,00		
6	6	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводахиз стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.**	шт.	1	4840,57	150,53	4841,00	150,00	1564,00	2041,00	7433,00	
						3126,25	23,13	3126,00	23,00		551,00		
7	7	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ21345-2005 DN 15.**	шт.	2	3807,00		7614,00		7614,00		8223,00	
											609,00		
8	8	245-405-2401 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Danfoss ECO в комплекте с адаптером (М 30х1,5).**	шт.	1	32697,00		32697,00		32697,00		35313,00	
											2616,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
9	9	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 50 мм. Установка.**	шт.	1	4886,50	196,46	4887,00	196,00	1564,00	2284,00	7745,00	
						3126,25	46,27	3126,00	46,00		574,00		
10	10	242-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65.**	шт.	1	26144,00		26144,00		26144,00		28236,00	
											2092,00		
11	11	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	1	1194,28	3,14	1194,00	3,00	147,00	753,00	2103,00	
						1044,27	1,02	1044,00	1,00		156,00		
12	12	242-303-0804 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN10 ГОСТ 5761-2005 DN 32.**	шт.	1	25192,00		25192,00		25192,00		27207,00	
											2015,00		
13	13	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	1	1160,50	3,14	1161,00	3,00	93,00	767,00	2082,00	
						1063,96	1,02	1064,00	1,00		154,00		
14	14	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss.**	шт.	1	244118,00		244118,00		244118,00		263647,00	
											19529,00		
15	15	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводахиз стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.**	шт.	8	4840,57	150,53	38725,00	1204,00	12510,00	16326,00	59455,00	
						3126,25	23,13	25010,00	185,00		4404,00		
16	16	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN15.**	шт.	8	8655,00		69240,00		69240,00		74779,00	
											5539,00		
17	17	1116-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	8	1314,69	3,14	10518,00	25,00	1175,00	6043,00	17886,00	
						1164,68	1,02	9317,00	8,00		1325,00		
8	18	242-401-2604 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м³/ч.**	шт.	1	1016247,00		1016247,00		1016247,00		1097547,00	
											81300,00		
9	19	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях.**	шт.	1	2582,77	0,00	2583,00	0,00	83,00	1620,00	4539,00	
						2499,48	0,00	2499,00	0,00		336,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
20	20	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С.**	шт.	1	11858,00		11858,00		11858,00	949,00	12807,00	
21	21	245-601-0104 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С.**	шт.	1	12351,00		12351,00		12351,00	988,00	13339,00	
22	22	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С.**	шт.	1	22064,00		22064,00		22064,00	1765,00	23829,00	
23	23	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15,марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	шт.	11	1797,00		19767,00		19767,00	1581,00	21348,00	
24	24	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение -латунь.**	комплект	11	3974,00		43714,00		43714,00	3497,00	47211,00	
25	25	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.**	шт.	5	5655,00		28275,00		28275,00	2262,00	30537,00	
26	26	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	3	1024,39 927,85	3,14 1,02	3073,00 2784,00	9,00 3,00	280,00	1806,00 390,00	5269,00	
27	27	242-303-0802 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Тдо +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20.**	шт.	3	13645,00		40935,00		40935,00	3275,00	44210,00	
28	28	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	3	1024,39 927,85	3,14 1,02	3073,00 2784,00	9,00 3,00	280,00	1806,00 390,00	5269,00	
29	29	242-303-0803 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Тдо +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25.**	шт.	3	17823,00		53469,00		53469,00	4278,00	57747,00	
30	30	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	1	1194,28 1044,27	3,14 1,02	1194,00 1044,00	3,00 1,00	147,00	677,00 150,00	2021,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
31	31	242-303-0804 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до+120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32.**	шт.	1	25192,00		25192,00		25192,00	2015,00	27207,00	
32	32	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка натрубопроводах из полимерных труб.**	шт.	16	715,68 707,12	6,11 0,69	11451,00 11314,00	98,00 11,00	39,00	7339,00 1503,00	20293,00	
33	33	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN25.**	шт.	16	3486,00		55776,00		55776,00	4462,00	60238,00	
34	34	1116-0603-0102 *РСНБ РК 2022*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка натрубопроводах из полимерных труб.**	шт.	1	831,07 818,24	8,54 1,39	831,00 818,00	8,00 1,00	4,00	531,00 109,00	1471,00	
35	35	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32.**	шт.	1	4571,00		4571,00		4571,00	366,00	4937,00	
36	36	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Манометры с трехходовым краном. Установка.**	комплект	16	3439,54 544,55	0,00 0,00	55033,00 8713,00	0,00 0,00	46320,00	5646,00 4854,00	65533,00	
37	37	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка.**	комплект	16	867,32 715,21	0,00 0,00	13877,00 11443,00	0,00 0,00	2434,00	7415,00 1703,00	22995,00	
38	38	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	7	3569,00		24983,00		24983,00	1999,00	26982,00	
39	39	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 50 мм. Установка.**	шт.	1	4886,50 3126,25	196,46 46,27	4887,00 3126,00	196,00 46,00	1564,00	2284,00 574,00	7745,00	
40	40	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 32.**	шт.	1	9164,00		9164,00		9164,00	733,00	9897,00	
								2309894,00	3856,00	2187119,00	80378,00		
			Итого по разделу 1: УЗЕЛ ВВОДА					118911,00	630,00	0,00	191222,00	2 581 494,00	
			Раздел 2: ОТОПЛЕНИЕ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
41	41	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб.**	м трубопровода	277	2452,87	18,95	679445,00	5249,00	3917,00	482634,00	1255046,00	
						2419,78	0,17	670279,00	47,00		92967,00		
42	42	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.**	м	249,023	292,00		72715,00		72715,00		78532,00	
											5817,00		
43	43	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб.**	м трубопровода	210	2648,72	22,93	556231,00	4816,00	2892,00	394981,00	1027310,00	
						2612,02	0,28	548524,00	59,00		76098,00		
44	44	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.**	м	195,09	470,00		91692,00		91692,00		99027,00	
											7335,00		
45	45	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб.**	м трубопровода	243	2892,35	27,23	702841,00	6617,00	3660,00	498726,00	1297693,00	
						2850,06	0,45	692565,00	109,00		96126,00		
46	46	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм.**	м	227,934	752,00		171406,00		171406,00		185119,00	
											13713,00		
47	47	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб.**	м трубопровода	74	3204,41	32,34	237126,00	2394,00	1660,00	167848,00	437372,00	
						3149,64	0,67	233073,00	50,00		32398,00		
48	48	241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм.**	м	69,338	1194,00		82790,00		82790,00		89413,00	
											6623,00		
49	49	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.**	м трубопровода	30	3403,51	69,71	102105,00	2092,00	60891,00	28714,00	141285,00	
						1304,11	25,22	39123,00	757,00		10466,00		
50	50	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы чугунные. Установка.**	кВт	93,6	1920,14	254,23	179725,00	23796,00	18580,00	108045,00	310792,00	
						1467,41	135,83	137350,00	12714,00		23022,00		
51	51	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Краны воздушные. Установка.**	шт.	61	333,11	0,00	20320,00	0,00	1524,00	13533,00	36561,00	
						308,12	0,00	18795,00	0,00		2708,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
52	52	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	61	331,00		20191,00		20191,00	1615,00	21806,00	
53	53	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоотводчики. Установка.**	шт.	16	4137,40 3567,50	482,95 234,87	66198,00 57080,00	7727,00 3758,00	1391,00	43803,00 8800,00	118801,00	
54	54	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15.**	шт.	16	3686,00		58976,00		58976,00	4718,00	63694,00	
55	55	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	6	3569,00		21414,00		21414,00	1713,00	23127,00	
56	56	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях.**	шт.	61	2582,77 2499,48	0,00 0,00	157549,00 152468,00	0,00 0,00	5081,00	109777,00 21386,00	288712,00	
57	57	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15.**	шт.	61	35426,00		2160986,00		2160986,00	172879,00	2333865,00	
58	58	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15.**	шт.	61	3084,00		188124,00		188124,00	15050,00	203174,00	
59	59	242-203-1202 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ21345-2005 DN 20.**	шт.	4	26694,00		106776,00		106776,00	8542,00	115318,00	
60	60	242-203-1203 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ21345-2005 DN 25.**	шт.	8	28069,00		224552,00		224552,00	17964,00	242516,00	
61	61	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком.**	шт.	61	8309,00		506849,00		506849,00	40548,00	547397,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
62	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.** ***Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными ивредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0.***	$м^2$	5,4	125,48 45,30	2,40 0,46	678,00 245,00	12,00 2,00	420,00	178,00 68,00	924,00	
63	63	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.**	$м^3$ изоляции	0,25	116788,86 40716,94	1774,48 872,73	29197,00 10179,00	443,00 218,00	18574,00	7486,00 2935,00	39618,00	
64	64	1126-0301-0703 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА.**	$м^2$ поверхности покрытияизоляции	11	1354,99 885,91	14,49 7,08	14905,00 9745,00	160,00 78,00	5000,00	7072,00 1758,00	23735,00	
66	66	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.**	шт.	194	24,00		4656,00		4656,00	372,00	5028,00	
67	67	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.**	шт.	122	40,00		4880,00		4880,00	390,00	5270,00	
68	68	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная.**	шт.	122	22,00		2684,00		2684,00	215,00	2899,00	
69	69	241-201-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х12,8 мм.**	м	15	3654,00		54810,00		54810,00	4332,17	59142,17	
								6525900,00	53306,00	3903170,00	1862797,00		
								2569426,00	17792,00	0,00	671097,00		
			Итого по разделу 2: ОТОПЛЕНИЕ									9 053 176,17	
			ИТОГО по акту									18 508 169,34	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,20%		222098,03		0			
			Итого с временными									18 730 267,37	
			Зимние удорожания			0,32%		59936,85					
			Итого с зимними удорожаниями									18 790 204,22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14
			Итого сметы										
												18 790 204,22	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**							
												20 274 630,35	
			Тендерная скидка -2 %			**2%**		**405 492,60**					
												19 869 137,75	
			НДС			**12 %**		**2 384 296,53**					
			Итого с НДС									**22 253 434,29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор / / **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qazakhstan Expert"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)
ТОО "Каз Жоба СаулетКонсалтинг"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор / / **Сейдалиев Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт / / **Пазилов Е.А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / / **Андас К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / / **Ахаев А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)