Форма по приложению 3-1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года
№ 169

Генподрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"

Субподрядчик: ТОО "Ақбозат LTD"

Объект: **"Строительство "Дома Дружбы" расположенного по улице Султана Бейбарыса в г.Кызылорда Кызылординской области"**

Договор: № 01/25 от 12.08.2025г.

Акт выполненных работ
за август месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1 177 797**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 177 797
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*567 213*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	291		
1	**1101-0102-0302** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**120,3**	**7 120**	**856 536**
2	**1101-0102-0902** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$ грунта**	**86,5**	**3 714**	**321 261**
	Раздел 2.	**Стены**				**9 268 632**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 922 143
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 952 430*
		машины и механизмы	тенге			926 047
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*200 106*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 420 442
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	942		
3	**1108-0101-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кладка стен однослойных наружных простых**	**$м^3$ кладки**	**131,83**	**37 304**	**4 917 786**
4	**213-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 усл. шт.**	**50,095**	**48 524**	**2 430 810**
5	**1108-0104-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т металлических изделий**	**0,625161**	**700 843**	**438 140**

1	2	3	4	5	6	7
6	1106-0103-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 2 м	т	1,236	35 473	43 845
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,309	324 528	100 279
8	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,927	297 582	275 859
9	1106-0105-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	1,632	87 755	143 216
10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,441	324 528	143 117
11	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,191	297 582	354 420
12	1106-0106-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Армирование ригелей железобетонных на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	1,037	101 015	104 753
13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29	324 528	94 113
14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,747	297 582	222 294
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 446 429**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 099 940
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 519 643*
		машины и механизмы	тенге			926 047
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*200 106*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 420 442
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 233		

ИТОГО ПО АКТУ	*тенге*	**10 446 429**
Налог на добавленную стоимость 12%	*тенге*	1 253 571
ВСЕГО по акту с учетом НДС	*тенге*	**11 700 000**

Подрядчик:
ТОО "Астана сервис Ltd"

Абдукаликов М.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Акбозат LTD"

Куантаев Н.А.