Генподрядчик : **ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**

Субподрядчик : **ТОО "Asyl Construction", БИН 220740001991**

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения в селе Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области**

Объект : **Реконструкция сетей водоснабжения в селе Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области**

Акт примки выполненных работ

за ноябрь 2025 год

Договор №187 от 14.10.2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных (2021.4) года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.Земляные работы				**196 298**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:				**196 298**
1	6101-0102-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м3, группа грунта 3	м3	32.25	627	20 221
2	6101-0102-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м3, группа грунта 3.	м3	94	689	64 766
3	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплении с откосами, группа грунта 3.	м3	2,7	15445	41 702
4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2025	Засыпка траншей и котлованов с применением грунта до 5 м бульдозерами, мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 2	м3	57	67	3 819
5	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2026	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3.4	м3	57	786	44 802
6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2027	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5	4 171	20 855
7	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2028	Засыпка траншей и котлованов с перемещением группа до 5м бульдозерами, мощностью 79 кВт (108 л.с.) группа грунта 2	м3	2	67	134
		Раздел 2. Трубопроводы холодной воды В1				**229 637**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:				**229 637**
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм. Укладка	км трубопровода	0,1	517872,94	51 787

9	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка	км трубопровода	0,1	393143,97	39 314
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,1	325857,57	32 586
11	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	7	3280	22 960
12	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	43	1590	68 370
13	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	43	340	14 620
		Раздел 3. Водопроводные колодцы				**291 543**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:				**291 543**
14	6301-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 п. 711	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	0,93	131121	121 943
15	212-101-0501 РСНБ РК 2022 п. 712/на упоры/	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11	28784	3 166
16	225-101-0603 РСНБ РК 2022 п. 714	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	1	69662	69 662
17	225-101-0613 РСНБ РК 2022 п. 715	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт	1	57096	57 096
18	225-101-0110 РСНБ РК 2022 п. 716	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт	1	39676	39 676
		Раздел 4. ДЭС				**168 733**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:				**168 733**
19	1308-0201-0708 ЕСЦ РСНБ РК 2024 п.94	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВт, крепление по всей длине, масса 1м до 1 кг	м	2	1502	3 004
20	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм =1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукова	м	10	473	4 730
21	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм =1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукова	м	5,5	668	3 674
22	6401-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВт из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1м до 1 кг	м	18	1131	20 358
23	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2025	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВт , масса 1 м до 1 кг	м	18,5	1078	19 943
24	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12	376 429	45 171

25	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластического полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0	м	129,05	455	58 718
26	243-113-1003 РСНБ РК 2022 п.101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок) -0.66	м	9	540	4 860
27	243-113-1002 РСНБ РК 2022 п.102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок) -0,66	м	5	452	2 260
28	243-113-0802 РСНБ РК 2022 п.103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок) -0,66	м	15	401	6 015

ИТОГО по акту	**886 211**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	70 897
Затраты по ликвидации снежных запасов (IV температурная зона) 0,30%	2 659
Непредвиденные работы и затраты (5)%	44 311
Сметная прибыль (5)%	44 311
Итого	**1 048 388**
Скидка субподрядчика	9 960
Итого с учетом скидки	1 058 348
НДС (12%)	127 002
Итого по акту	**1 185 350**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ASAN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "AsyI Construction" БИН 220740001991

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Омаров Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)