Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма
Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«26» ноября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «AN Groups», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица А.Чехова, дом 39/2
наименование организации, юридический адрес
в лице руководителя **Шотабаев Дархан Сабитбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Смирнова Аккайынского района Северо-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", в лице руководителя Бутяева Ольга Александровна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «СтройСвязьКомпани» КСЛ № II-1175 от 22.02.2006 года

в лице директора Захарченко Е.М.

ТОО «DK Build», ГСЛ № 25002355 от 27.01.2025г.
в лице директора Шотабаева Дастана Сабитбековича

ТОО « DK Proekt», ГСЛ №25028823 от 11.08.2025г.
в лице директора Бухина Дамира Бакытжановича

ТОО «QK SUNQAR», ГСЛ № 23008006 от 03.04.2023г.
в лице директора Климов Дмитрий Валерьевич

ТОО «G&G Company», ГСЛ №19003645 от 18.02.2019г.
в лице директора Хусаинов Азамат Бакытулы

ТОО «SIEL GROUP», ГСЛ № 18003197 от 14.02.2018г

в лице директора Маутханов Сырым-Әли Маутханұлы

ТОО "Asyl Construction", 17-ГСЛ №001454 от 11.06.2025г.
в лице директора Омаров Бауыржан Сериккалиевич

ТОО «PilatusStroyInvest» ГСЛ № 07359 от 24.02.2020 года

в лице директора Жаркенова М.А,

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО "Сантех-Строй Проект", Государственная лицензия № 16019147 от 14.12.2016г., Заказ № 26-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (-а) **ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», № 47 от 17 сентября 2024 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водоснабжения	м3/сут	918,086	918,086	918,086	918,086

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проеку	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источником водоснабжения служит существующий водовод поселка из стальных труб. Насосная станции II подъема двухуровневая. Подземная часть монолитный железобетон, надземная – кирпичная кладка, перекрытие – плиты железобетонные, кровля мягкая. Насосная станция оборудована насосами для хоз.питьевых нужд DAB IDEA365/2-3 TERRU(1 рабочий/1 резервный/1 пожарный). Отопление насосной принято электрическое.

Внутрипоселковые сети водоснабжения выполнены из труб марки ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001. Протяженность сетей составляет: Ø 200 мм – 1468 м, Ø 180 мм – 17524 м, Ø 160 мм – 5098 м, Ø 110 мм – 11531,5 м, Ø 50 мм – 6573,5 м, Ø 50 мм – 1008 м, Ø 20 мм – 82039 м. Установлены водопроводные колодца из сборных железобетонных элементов в количестве: Ø 2000 мм - 40 шт, Ø 1500 мм - 177 шт, Ø 1000 мм - 2 шт, Ø 1500 мм - 423 шт (распределительные колодцы). Наружное пожаротушение выполнено из пожарных гидрантов, установленных на кольцевых сетях водопровода.

Сети электроснабжения выполнены с применением ж/б стоек серии СВ-105 с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3. Учет электроэнергии осуществляется приборами учета. Распределительные сети КЛ-0,4 кВ выполнены кабелем марки АВБбШв – 1,0 кВ. Наружное освещение по периметру выполнено из опор консольных со светильниками ЖКУ-28.

Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы без подвала и технического подполья. Несущими конструкциями здания являются наружные кирпичные стены. Оконные блоки из профиля ПВХ. В КПП есть отопление, сети водоснабжения и канализации, а также электроснабжение и освещение.

Уборная представляет собой деревянное сооружение с бетонным выгребом.

Резервуары чистой воды монолитные железобетонные, перекрытие бетонные ребристые плиты. Каждый резервуар оборудован подводящим и отводящим трубопроводами.

Ограждение территории КВС выполнено из профилированного оинкованного листа по стальным опорам, с колючей насадкой и распашными воротами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022 г;**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **9** месяцев;
фактически **20** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", руководитель Бутяева О.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция сетей водоснабжения в селе Смирнова Аккайынского района Северо-Казахстанской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «AN Groups»
в лице директора Шотабаев Дархан Сабитбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

26 ноября 2025 года
дата

место печати (при наличии)