Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **42/25-1 "Строительство комфортной школы на 1200 мест в мкр.Гажайып, Алатуский район города Алматы" (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Школа на 1200 мест./Блок1-Блок10/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШГ/89470 от 01.04.2025** г.

Акт выполненных работ №17

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-03-13 архитектурные решения**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Стены и перегородки /АР-71/					
			Подраздел 1: П1					
1	1	1114-0201-0102 *РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки неармированной, толщина в 1/2 кирпича 213-101-0101, высота этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	959,4	7 406,0	7 105 316,0	
			Итого по подразделу 1: П1				7 105 316	
			Подраздел 3: П3					
2	3	1114-0201-0109 *РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной несущей блоками из ячеистого бетона на клее**	м³ кладки	788,08	23 245,0	18 318 920,0	
3	4	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м³	764,4376	33 933,0	25 939 661,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: П3				44 258 581	
			Подраздел 4: П4					
4	5	1114-0201-0109 *РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной несущей блоками из ячеистого бетона на клее**	м³ кладки	103,72	23 245,0	2 410 971,0	
5	6	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м³	100,6084	33 933,0	3 413 945,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: П4				5 824 916	
			Подраздел 5: П5					
6	7	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0306, 222-529-0112/ с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	м² перегородок	34,8	10 612,0	369 298,0	
7	8	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м²	146,508	775,0	113 544,0	Казахстан
8	9	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45**	м³	3,48	27 207,0	94 680,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: П5				577 522	
			Подраздел 6: П6					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	10	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0308, 222-529-0111/ с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	**$м^2$ перегородок**	**2 470,6**	**10 611,0**	**26 215 537,0**	
10	11	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**10 401,226**	**775,0**	**8 060 950,0**	**Казахстан**
11	12	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45**	**$м^3$**	**185,295**	**27 207,0**	**5 041 321,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 6: П6				**39 317 808**	
			Подраздел 7: П6.1					
12	13	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0308, 222-529-0111/ с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	**$м^2$ перегородок**	**1 173,7**	**10 611,0**	**12 454 131,0**	
13	14	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**4 941,277**	**775,0**	**3 829 490,0**	**Казахстан**
14	15	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45**	**$м^3$**	**88,0275**	**27 207,0**	**2 394 964,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 7: П6.1				**18 678 585**	
			Подраздел 8: П6.2					
15	16	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0308, 222-529-0111/ с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	**$м^2$ перегородок**	**143,5**	**10 611,0**	**1 522 678,0**	
16	17	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**151,03375**	**912,0**	**137 743,0**	**Казахстан**
17	18	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**453,10125**	**775,0**	**351 153,0**	**Казахстан**
18	19	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45**	**$м^3$**	**10,7625**	**27 207,0**	**292 815,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 8: П6.2				**2 304 389**	
			Подраздел 9: П7					
19	20	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0307, 222-529-0110/ с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	**$м^2$ перегородок**	**715,4**	**10 452,0**	**7 477 361,0**	
20	21	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**752,9585**	**912,0**	**686 698,0**	**Казахстан**
21	22	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**752,9585**	**775,0**	**583 543,0**	**Казахстан**
22	23	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45**	**$м^3$**	**35,77**	**27 207,0**	**973 194,0**	**Казахстан**
23	24	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**1 505,917**	**775,0**	**1 167 086,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 9: П7				**10 887 882**	
			Подраздел 10: П7.1					
24	25	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0307, 222-529-0110/ с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	**$м^2$ перегородок**	**698,5**	**10 452,0**	**7 300 722,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	26	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	735,17125	912,0	670 476,0	Казахстан
26	27	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	735,17125	775,0	569 758,0	Казахстан
27	28	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	34,925	27 207,0	950 204,0	Казахстан
28	29	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	735,17125	775,0	569 758,0	Казахстан
29	30	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	735,17125	912,0	670 476,0	Казахстан
			Итого по подразделу 10: П7.1				10 731 394	
			Подраздел 11: П7.2					
30	31	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей /222-529-0307, 222-529-0110/ с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	124	10 452,0	1 296 048,0	
31	32	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	130,51	912,0	119 025,0	Казахстан
32	33	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	130,51	775,0	101 145,0	Казахстан
33	34	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	6,2	27 207,0	168 683,0	Казахстан
34	35	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	261,02	775,0	202 290,0	Казахстан
			Итого по подразделу 11: П7.2				1 887 191	
			Подраздел 12: П8					
35	36	1110-0201-0405 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных стен на одинарном каркасе отнесенным от базовой стены из оцинкованных профилей /222-529-0307, 222-529-0110/ глухих с обшивкой двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен	517,8	6 418,0	3 323 240,0	
36	37	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	543,69	912,0	495 845,0	Казахстан
37	38	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	543,69	775,0	421 360,0	Казахстан
38	39	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	25,89	27 207,0	704 389,0	Казахстан
			Итого по подразделу 12: П8				4 944 834	
			Подраздел 13: П9					
39	40	1110-0201-0405 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных стен на одинарном каркасе отнесенным от базовой стены из оцинкованных профилей /222-529-0307, 222-529-0110/ глухих с обшивкой двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен	1 381,8	6 418,0	8 868 392,0	
40	41	232-101-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Панель отделочная гипсокартонная с покрытием лицевой поверхности стирол-акрилового сополимера толщиной 12,5 мм	$м^2$	1 450,89	3 037,0	4 406 353,0	
41	42	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	1 450,89	775,0	1 124 440,0	Казахстан
42	43	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	69,09	27 207,0	1 879 732,0	Казахстан
			Итого по подразделу 13: П9				16 278 917	
			Подраздел 14: П9.1					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	44	1110-0201-0405 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных стен на одинарном каркасе отнесенным от базовой стены из оцинкованных профилей /222-529-0307, 222-529-0110/ глухих с обшивкой двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен	474,9	6 418,0	3 047 908,0	
44	45	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	997,29	775,0	772 900,0	Казахстан
45	46	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	23,745	27 207,0	646 030,0	Казахстан
			Итого по подразделу 14: П9.1				4 466 838	
			Подраздел 17: Ус-1					
46	53	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	612,4	3 964,0	2 427 554,0	
47	54	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	61,24	25 673,0	1 572 215,0	Казахстан
			Итого по подразделу 17: Ус-1				3 999 769	
			Подраздел 18: Ус-2					
48	55	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	221,7	3 964,0	878 819,0	
49	56	234-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-55	$м^3$	13,302	31 337,0	416 845,0	Казахстан
			Итого по подразделу 18: Ус-2				1 295 664	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки /АР-71/				172 559 606	
			Раздел 2: Кровля/АР-6, АР-31/					
			Подраздел 2: Тип кровли А, Блок 1 /АР-31/					
50	64	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	507,3	933,0	473 311,0	
51	65	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,121752	602 357,0	73 338,0	
52	66	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 166,79	1 526,0	1 780 522,0	Казахстан
53	67	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	533,9	432,0	230 645,0	
54	68	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	$м^2$	613,985	3 083,0	1 892 916,0	Казахстан
55	69	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	86,9	1 068,0	92 809,0	
56	70	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	86,9	-432,0	-37 541,0	
57	71	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	99,935	1 526,0	152 501,0	Казахстан
58	72	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$ стяжки	480,7	3 039,0	1 460 847,0	
59	78	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	480,7	427,0	205 259,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	79	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	528,77	120,0	63 452,0	
61	80	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	481,25	3 964,0	1 907 675,0	
62	81	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м^2 утепляемого покрытия	481	2 726,0	1 311 206,0	
63	82	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/м^3, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	м^3	86,6	62 820,0	5 440 212,0	Казахстан
64	83	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2 изолируемой поверхности	480,7	191,0	91 814,0	
65	84	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,221122	521 019,0	115 209,0	
66	85	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	12	3 635,0	43 620,0	
67	86	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	12	9 749,0	116 988,0	
			Итого по подразделу 2: Тип кровли А, Блок 1 /АР-31/				15 414 783	
			Подраздел 3: Тип кровли А, Блок 2 /АР-31/					
68	87	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	м^2 кровли	677,8	933,0	632 387,0	
69	88	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,162672	602 357,0	97 987,0	
70	89	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	1 558,94	1 526,0	2 378 942,0	Казахстан
71	90	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	м^2 кровли	709,6	432,0	306 547,0	
72	91	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м^2	816,04	3 083,0	2 515 851,0	Казахстан
73	92	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	м^2 кровли	119,8	1 068,0	127 946,0	
74	93	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	м^2 кровли	119,8	-432,0	-51 754,0	
75	94	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	137,77	1 526,0	210 237,0	Казахстан
76	95	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	м^2 стяжки	646	3 039,0	1 963 194,0	
77	101	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	646	427,0	275 842,0	
78	102	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	710,6	120,0	85 272,0	
79	103	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	646,25	3 964,0	2 561 735,0	
80	104	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м^2 утепляемого покрытия	646	2 726,0	1 760 996,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	105	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/м^3, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	м^3	116,3	62 820,0	7 305 966,0	Казахстан
82	106	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2 изолируемой поверхности	646	191,0	123 386,0	
83	107	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,29716	521 019,0	154 826,0	
84	108	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	15	3 635,0	54 525,0	
85	109	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	15	9 749,0	146 235,0	
86	110	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	м^2 кровли	194,6	1 068,0	207 833,0	
87	111	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	м^2 кровли	194,6	-432,0	-84 067,0	
88	112	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	223,79	1 526,0	341 504,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Тип кровли А, Блок 2 /АР-31/				21 115 390	
			Подраздел 4: Тип кровли А, Блок 3 /АР-32/					
89	113	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	м^2 кровли	127	933,0	118 491,0	
90	114	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03048	602 357,0	18 360,0	
91	115	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	292,1	1 526,0	445 745,0	Казахстан
92	116	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	м^2 кровли	141,8	432,0	61 258,0	
93	117	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м^2	163,07	3 083,0	502 745,0	Казахстан
94	118	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	м^2 кровли	17,9	1 068,0	19 117,0	
95	119	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	м^2 кровли	17,9	-432,0	-7 733,0	
96	120	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	20,585	1 526,0	31 413,0	Казахстан
97	121	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	м^2 стяжки	112,2	3 039,0	340 976,0	
98	127	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	112,2	427,0	47 909,0	
99	128	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	123,42	120,0	14 810,0	
100	129	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	112,5	3 964,0	445 950,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	130	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	112	2 726,0	305 312,0	
102	131	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	$м^3$	20,2	62 820,0	1 268 964,0	Казахстан
103	132	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	112,2	191,0	21 430,0	
104	133	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,051612	521 019,0	26 891,0	
105	134	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	3	3 635,0	10 905,0	
106	135	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	3	9 749,0	29 247,0	
			Итого по подразделу 4: Тип кровли А, Блок 3 /АР-32/				3 701 790	
			Подраздел 5: Тип кровли Б, Блок 3 /АР-32/					
107	136	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	785,5	933,0	732 872,0	
108	137	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	кг	188,52	806,0	151 947,0	
109	138	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	903,325	1 526,0	1 378 474,0	Казахстан
110	139	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка	$м^2$	903,325	838,0	756 986,0	Казахстан
111	140	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	785,5	1 586,0	1 245 803,0	
112	142	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	785,5	1 586,0	1 245 803,0	
113	144	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	785,5	6 215,0	4 881 882,0	
114	145	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	903,325	3 067,0	2 770 498,0	Казахстан
115	146	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	785,5	6 215,0	4 881 882,0	
116	147	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	903,325	3 067,0	2 770 498,0	Казахстан
117	148	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	785,5	3 964,0	3 113 722,0	
118	149	273-401-0103015 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 20 до 100 мм,плотностью 190 (=15) кг/$м^3$,марки ТЕХНОРУФ В ПРОФ	$м^3$	78,6	88 599,0	6 963 881,0	Казахстан
119	150	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	785,5	2 726,0	2 141 273,0	
120	151	273-401-0103017 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 30 до 250 мм,плотностью 160 (-25/+15) кг/$м^3$,марки ТЕХНОРУФ ПРОФ	$м^3$	78,6	83 588,0	6 570 017,0	Казахстан
121	152	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	785,5	427,0	335 408,0	
122	153	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослоиного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	864,05	120,0	103 686,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	154	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	785,5	6 215,0	4 881 882,0	
124	155	224-103-1110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	903,325	5 506,0	4 973 707,0	Казахстан
125	156	1113-0203-0525 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами 236-202-1301. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	785,5	2 842,0	2 232 391,0	
126	157	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	49,4	1 068,0	52 759,0	
127	158	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	49,4	-432,0	-21 341,0	
128	159	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	56,81	1 526,0	86 692,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: Тип кровли Б, Блок 3 /АР-32/				52 250 722	
			Подраздел 6: Тип кровли А, Блок 4 /АР-33/					
129	160	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	475,6	933,0	443 735,0	
130	161	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114144	602 357,0	68 755,0	
131	162	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 093,88	1 526,0	1 669 261,0	Казахстан
132	163	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	501,7	432,0	216 734,0	
133	164	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	$м^2$	576,955	3 083,0	1 778 752,0	Казахстан
134	165	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	79,9	1 068,0	85 333,0	
135	166	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	79,9	-432,0	-34 517,0	
136	167	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	91,885	1 526,0	140 217,0	Казахстан
137	168	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$ стяжки	449,6	3 039,0	1 366 334,0	
138	174	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	449,6	427,0	191 979,0	
139	175	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мемарана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	494,56	120,0	59 347,0	
140	176	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	450	3 964,0	1 783 800,0	
141	177	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	450	2 726,0	1 226 700,0	
142	178	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	$м^3$	81	62 820,0	5 088 420,0	Казахстан
143	179	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	449,6	191,0	85 874,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	180	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,206816	521 019,0	107 755,0	
145	181	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	12	3 635,0	43 620,0	
146	182	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	12	9 749,0	116 988,0	
			Итого по подразделу 6: Тип кровли А, Блок 4 /АР-33/				14 439 087	
			Подраздел 7: Тип кровли Б, Блок 4-5 /АР-33/					
147	183	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	382,8	933,0	357 152,0	
148	184	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	кг	91,872	806,0	74 049,0	
149	185	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	440,22	1 526,0	671 776,0	Казахстан
150	186	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка	$м^2$	440,22	838,0	368 904,0	Казахстан
151	187	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	382,8	1 586,0	607 121,0	
152	189	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	382,8	1 586,0	607 121,0	
153	191	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	382,8	6 215,0	2 379 102,0	
154	192	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	440,22	3 067,0	1 350 155,0	Казахстан
155	193	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	382,8	6 215,0	2 379 102,0	
156	194	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	440,22	3 067,0	1 350 155,0	Казахстан
157	195	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	382,8	427,0	163 456,0	
158	196	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	421,08	120,0	50 530,0	
159	197	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	382,8	3 964,0	1 517 419,0	
160	198	273-401-0103015 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 20 до 100 мм,плотностью 190 (=15) кг/$м^3$,марки ТЕХНОРУФ В ПРОФ	$м^3$	38,3	88 599,0	3 393 342,0	Казахстан
161	199	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	382,8	2 726,0	1 043 513,0	
162	200	273-401-0103017 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 30 до 250 мм,плотностью 160 (-25/+15) кг/$м^3$,марки ТЕХНОРУФ ПРОФ	$м^3$	38,3	83 588,0	3 201 420,0	Казахстан
163	201	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	382,8	427,0	163 456,0	
164	202	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мемарана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослоиного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	421,08	120,0	50 530,0	
165	203	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	382,8	6 215,0	2 379 102,0	
166	204	224-103-1110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	440,22	5 506,0	2 423 851,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	205	1113-0203-0525 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами 236-202-1301. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	382,8	2 842,0	1 087 918,0	
			Итого по подразделу 7: Тип кровли Б, Блок 4-5 /АР-33/				25 619 174	
			Подраздел 8: Фрагмент 15/АР-33/					
168	206	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	7,3325	5 668,0	41 561,0	
169	207	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05903	490 484,0	28 953,0	
170	208	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0157	1 573 832,0	24 709,0	
171	209	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	0,7065	217,0	153,0	
172	210	1126-0103-0701 *РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	0,8	1 692,0	1 354,0	
173	211	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	0,04	76 652,0	3 066,0	Казахстан
174	212	1113-0101-0309 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции боковой стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	22,75	3 201,0	72 823,0	
175	213	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	25,935	1 202,0	31 174,0	Казахстан
			Итого по подразделу 8: Фрагмент 15/АР-33/				203 793	
			Подраздел 9: Фрагмент 16.1/АР-33/					
176	216	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	15,18615	5 668,0	86 075,0	
177	217	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,12225	490 484,0	59 962,0	
178	218	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,03612	1 573 832,0	56 847,0	
179	219	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,6254	217,0	353,0	
180	220	1126-0103-0701 *РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	1,4	1 692,0	2 369,0	
181	221	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	0,07	76 652,0	5 366,0	Казахстан
182	222	1113-0101-0309 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции боковой стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	34,32	3 201,0	109 858,0	
183	223	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	39,1248	1 202,0	47 028,0	Казахстан
184	226	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	86,8	1 068,0	92 702,0	
185	227	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	86,8	-432,0	-37 498,0	
186	228	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	99,82	1 526,0	152 325,0	Казахстан
			Итого по подразделу 9: Фрагмент 16.1/АР-33/				575 387	
			Подраздел 10: Тип кровли А, Блок 6 /АР-34/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	229	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	438	933,0	408 654,0	
188	230	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,10512	602 357,0	63 320,0	
189	231	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 007,4	1 526,0	1 537 292,0	Казахстан
190	232	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	464,2	432,0	200 534,0	
191	233	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	$м^2$	533,83	3 083,0	1 645 798,0	Казахстан
192	234	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	77	1 068,0	82 236,0	
193	235	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	77	-432,0	-33 264,0	
194	236	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	88,55	1 526,0	135 127,0	Казахстан
195	237	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$ стяжки	411,7	3 039,0	1 251 156,0	
196	243	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	411,7	427,0	175 796,0	
197	244	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	452,87	120,0	54 344,0	
198	245	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	411,25	3 964,0	1 630 195,0	
199	246	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	412	2 726,0	1 123 112,0	
200	247	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	$м^3$	74,1	62 820,0	4 654 962,0	Казахстан
201	248	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	411,7	191,0	78 635,0	
202	249	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,189382	521 019,0	98 672,0	
203	250	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	7	3 635,0	25 445,0	
204	251	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	7	9 749,0	68 243,0	
			Итого по подразделу 10: Тип кровли А, Блок 6 /АР-34/				13 200 257	
			Подраздел 11: Тип кровли В, Блок 6 /АР-34/					
205	252	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	13,8	933,0	12 875,0	
206	253	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003312	602 357,0	1 995,0	
207	254	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	31,74	1 526,0	48 435,0	Казахстан
208	255	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	17,6	432,0	7 603,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	256	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	20,24	1 202,0	24 328,0	Казахстан
210	261	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	9,9	427,0	4 227,0	
211	262	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослоиного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	10,89	120,0	1 307,0	
212	263	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	10	3 964,0	39 640,0	
213	264	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	10	2 726,0	27 260,0	
214	265	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	1,8	76 652,0	137 974,0	Казахстан
215	266	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	9,9	191,0	1 891,0	
216	267	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,004554	521 019,0	2 373,0	
			Итого по подразделу 11: Тип кровли В, Блок 6 /АР-34/				309 908	
			Подраздел 12: Тип кровли А, Блок 7 /АР-34/					
217	268	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	484	933,0	451 572,0	
218	269	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11616	602 357,0	69 970,0	
219	270	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 113,2	1 526,0	1 698 743,0	Казахстан
220	271	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	510	432,0	220 320,0	
221	272	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	$м^2$	586,5	3 083,0	1 808 180,0	Казахстан
222	273	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	86,9	1 068,0	92 809,0	
223	274	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	86,9	-432,0	-37 541,0	
224	275	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	99,935	1 526,0	152 501,0	Казахстан
225	276	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$ стяжки	457,9	3 039,0	1 391 558,0	
226	282	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	457,9	427,0	195 523,0	
227	283	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослоиного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	503,69	120,0	60 443,0	
228	284	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	457,5	3 964,0	1 813 530,0	
229	285	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	458	2 726,0	1 248 508,0	
230	286	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	$м^3$	82,4	62 820,0	5 176 368,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	287	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	457,9	191,0	87 459,0	
232	288	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,210634	521 019,0	109 744,0	
233	289	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	12	3 635,0	43 620,0	
234	290	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	12	9 749,0	116 988,0	
			Итого по подразделу 12: Тип кровли А, Блок 7 /АР-34/				14 700 295	
			Подраздел 13: Фрагмент 16/АР-34/					
235	291	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	14,665	5 668,0	83 121,0	
236	292	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,11806	490 484,0	57 907,0	
237	293	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0314	1 573 832,0	49 418,0	
238	294	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,413	217,0	307,0	
239	295	1126-0103-0701 *РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	1,6	1 692,0	2 707,0	
240	296	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	0,08	76 652,0	6 132,0	Казахстан
241	297	1113-0101-0309 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции боковой стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	45,5	3 201,0	145 646,0	
242	298	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	51,87	1 202,0	62 348,0	Казахстан
243	301	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	187	1 068,0	199 716,0	
244	302	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	187	-432,0	-80 784,0	
245	303	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	215,05	1 526,0	328 166,0	Казахстан
			Итого по подразделу 13: Фрагмент 16/АР-34/				854 684	
			Подраздел 14: Тип кровли А, Блок 8 /АР-35/					
246	304	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	507,3	933,0	473 311,0	
247	305	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,121752	602 357,0	73 338,0	
248	306	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 166,79	1 526,0	1 780 522,0	Казахстан
249	307	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	533,9	432,0	230 645,0	
250	308	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	$м^2$	613,985	3 083,0	1 892 916,0	Казахстан
251	309	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	94,2	1 068,0	100 606,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	310	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	94,2	-432,0	-40 694,0	
253	311	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	108,33	1 526,0	165 312,0	Казахстан
254	312	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$ стяжки	480,7	3 039,0	1 460 847,0	
255	318	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	480,7	427,0	205 259,0	
256	319	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	528,77	120,0	63 452,0	
257	320	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	481,25	3 964,0	1 907 675,0	
258	321	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	481	2 726,0	1 311 206,0	
259	322	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	$м^3$	86,6	62 820,0	5 440 212,0	Казахстан
260	323	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	480,7	191,0	91 814,0	
261	324	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,221122	521 019,0	115 209,0	
262	325	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	12	3 635,0	43 620,0	
263	326	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	12	9 749,0	116 988,0	
			Итого по подразделу 14: Тип кровли А, Блок 8 /АР-35/				15 432 238	
			Подраздел 15: Тип кровли А, Блок 9 /АР-35/					
264	327	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	730,7	933,0	681 743,0	
265	328	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,175368	602 357,0	105 634,0	
266	329	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 680,61	1 526,0	2 564 611,0	Казахстан
267	330	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	764,1	432,0	330 091,0	
268	331	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	$м^2$	878,715	3 083,0	2 709 078,0	Казахстан
269	332	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	127	1 068,0	135 636,0	
270	333	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	127	-432,0	-54 864,0	
271	334	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	146,05	1 526,0	222 872,0	Казахстан
272	335	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$ стяжки	697,3	3 039,0	2 119 095,0	
273	341	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	697,3	427,0	297 747,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	342	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	767,03	120,0	92 044,0	
275	343	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	697,5	3 964,0	2 764 890,0	
276	344	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м^2 утепляемого покрытия	697	2 726,0	1 900 022,0	
277	345	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/м^3, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	м^3	125,5	62 820,0	7 883 910,0	Казахстан
278	346	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2 изолируемой поверхности	697,3	191,0	133 184,0	
279	347	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,320758	521 019,0	167 121,0	
280	348	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	16	3 635,0	58 160,0	
281	349	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	16	9 749,0	155 984,0	
			Итого по подразделу 15: Тип кровли А, Блок 9 /АР-35/				22 266 958	
			Подраздел 16: Фрагмент 17/АР-35/					
282	350	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	м^2 покрытия	7,3325	5 668,0	41 561,0	
283	351	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05903	490 484,0	28 953,0	
284	352	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0157	1 573 832,0	24 709,0	
285	353	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м^2	0,7065	217,0	153,0	
286	354	1126-0103-0701 *РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2 изолируемой поверхности	0,8	1 692,0	1 354,0	
287	355	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м^3	0,04	76 652,0	3 066,0	Казахстан
288	356	1113-0101-0309 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции боковой стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м^2 поверхности	22,75	3 201,0	72 823,0	
289	357	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м^2	25,935	1 202,0	31 174,0	Казахстан
290	360	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	м^2 кровли	200	1 068,0	213 600,0	
291	361	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	м^2 кровли	200	-432,0	-86 400,0	
292	362	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	230	1 526,0	350 980,0	Казахстан
			Итого по подразделу 16: Фрагмент 17/АР-35/				681 973	
			Подраздел 17: Тип кровли А, Блок 10 /АР-36/					
293	363	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	м^2 кровли	554,3	933,0	517 162,0	
294	364	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,133032	602 357,0	80 133,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	365	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	1 274,89	1 526,0	1 945 482,0	Казахстан
296	366	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	582,3	432,0	251 554,0	
297	367	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	$м^2$	669,645	3 083,0	2 064 516,0	Казахстан
298	368	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	95,5	1 068,0	101 994,0	
299	369	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	95,5	-432,0	-41 256,0	
300	370	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	109,825	1 526,0	167 593,0	Казахстан
301	371	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$ стяжки	526,3	3 039,0	1 599 426,0	
302	377	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	526,3	427,0	224 730,0	
303	378	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Меморана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослоиного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	578,93	120,0	69 472,0	
304	379	1126-0102-0603 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	526,25	3 964,0	2 086 055,0	
305	380	1126-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	526	2 726,0	1 433 876,0	
306	381	273-401-0103001 *ПрСЦ 07.2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральнойваты на органическом связующем толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/$м^3$, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ	$м^3$	94,7	62 820,0	5 949 054,0	Казахстан
307	382	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	526,3	191,0	100 523,0	
308	383	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,242098	521 019,0	126 138,0	
309	384	1112-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	14	3 635,0	50 890,0	
310	385	246-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм	шт.	14	9 749,0	136 486,0	
311	386	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	93,4	1 068,0	99 751,0	
312	387	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	93,4	-432,0	-40 349,0	
313	388	235-103-0312 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	107,41	1 526,0	163 908,0	Казахстан
			Итого по подразделу 17: Тип кровли А, Блок 10 /АР-36/				17 087 138	
			Итого по разделу 2: Кровля/АР-6, АР-31/				217 853 577	
			Раздел 3: Проемы					
			Подраздел 1: Витражи ВН/АР-117/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	389	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,8	4 257,0	20 434,0	
315	390	223-301-0302 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	4,8	168 831,0	810 389,0	
316	391	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	3,3	10 674,0	35 224,0	Казахстан
317	392	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	7,2	3 865,0	27 828,0	
318	393	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	7,2	225 012,0	1 620 086,0	
319	394	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	6	10 674,0	64 044,0	Казахстан
320	395	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	2	15 546,0	31 092,0	
321	396	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,8	4 257,0	20 434,0	
322	397	223-301-0302 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без	$м^2$	4,8	168 831,0	810 389,0	
323	398	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	3,3	10 674,0	35 224,0	Казахстан
324	399	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	7,2	3 865,0	27 828,0	
325	400	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	7,2	225 012,0	1 620 086,0	
326	401	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	6	10 674,0	64 044,0	Казахстан
327	402	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	2	15 546,0	31 092,0	
328	403	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,9	4 257,0	16 602,0	
329	404	223-301-0302 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	3,9	168 831,0	658 441,0	
330	405	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,8	10 674,0	19 213,0	Казахстан
331	406	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	9,6	3 865,0	37 104,0	
332	407	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	9,6	225 012,0	2 160 115,0	
333	408	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	7,8	10 674,0	83 257,0	Казахстан
334	409	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	3	15 546,0	46 638,0	
335	410	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1,3	4 257,0	5 534,0	
336	411	223-301-0302 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	1,3	168 831,0	219 480,0	
337	412	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,6	10 674,0	6 404,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
338	413	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	3,2	3 865,0	12 368,0	
339	414	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	3,2	225 012,0	720 038,0	
340	415	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	2,6	10 674,0	27 752,0	Казахстан
341	416	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
342	417	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,6	4 257,0	11 068,0	
343	418	223-301-0302 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	2,6	168 831,0	438 961,0	
344	419	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,6	10 674,0	17 078,0	Казахстан
345	420	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	3,6	3 865,0	13 914,0	
346	421	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	3,6	225 012,0	810 043,0	
347	422	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	3	10 674,0	32 022,0	Казахстан
348	423	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
349	424	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,6	4 257,0	11 068,0	
350	425	223-301-0302 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	2,6	168 831,0	438 961,0	
351	426	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,6	10 674,0	17 078,0	Казахстан
352	427	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	3,6	3 865,0	13 914,0	
353	428	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	3,6	225 012,0	810 043,0	
354	429	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	3	10 674,0	32 022,0	Казахстан
355	430	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
356	431	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	3,2	3 865,0	12 368,0	
357	432	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	3,2	225 012,0	720 038,0	
358	433	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	2,3	10 674,0	24 550,0	Казахстан
359	434	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
360	435	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	9,6	3 865,0	37 104,0	
361	436	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	9,6	225 012,0	2 160 115,0	
362	437	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	6,9	10 674,0	73 651,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	438	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	3	15 546,0	46 638,0	
364	439	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,2	4 257,0	9 365,0	
365	440	223-301-0302 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	2,2	168 831,0	371 428,0	
366	441	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,3	10 674,0	13 876,0	Казахстан
367	442	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	2,3	3 865,0	8 890,0	
368	443	223-301-0502 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	2,3	225 012,0	517 528,0	
369	444	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,9	10 674,0	20 281,0	Казахстан
370	445	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
			Итого по подразделу 1: Витражи ВН/АР-117/				15 970 874	
			Подраздел 2: Витражи внутренние/лист АР-117/					
371	446	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	15,9	4 257,0	67 686,0	
372	447	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	15,9	159 257,0	2 532 186,0	
373	448	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	11	10 674,0	117 414,0	Казахстан
374	449	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	7	3 865,0	27 055,0	
375	450	223-301-0501 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	$м^2$	7	167 961,0	1 175 727,0	
376	451	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	5,7	10 674,0	60 842,0	Казахстан
377	452	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	2	15 546,0	31 092,0	
378	453	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкции гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	4,4	9 501,0	41 804,0	
379	454	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	4,4	159 257,0	700 731,0	
380	455	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	7,42	362,0	2 686,0	Казахстан
381	456	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	17,36	301,0	5 225,0	Казахстан
382	457	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	18,524	1 096,0	20 302,0	Казахстан
383	458	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,22	27 207,0	5 986,0	Казахстан
384	459	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14,12	4 257,0	60 109,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	460	223-301-0603 *ПрСЦ 07.2025*	**Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 60, с противопожарной дверью EIWS 60 размерами 1500x2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.**	$м^2$	14,12	357 173,0	5 043 283,0	
386	461	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	$м^2$ перегородок	2,7	9 501,0	25 653,0	
387	462	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	**Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета**	$м^2$	2,7	159 257,0	429 994,0	
388	463	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	4,29	362,0	1 553,0	Казахстан
389	464	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	11,21	301,0	3 374,0	Казахстан
390	465	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	11,367	1 096,0	12 458,0	Казахстан
391	466	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45**	$м^3$	0,135	27 207,0	3 673,0	Казахстан
392	467	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11,08	4 257,0	47 168,0	
393	468	223-301-0602 *ПрСЦ 07.2025*	**Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 45, с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500x2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.**	$м^2$	11,08	315 681,0	3 497 745,0	
394	469	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих**	$м^2$ перегородок	2,12	9 501,0	20 142,0	
395	470	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	**Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета**	$м^2$	2,12	159 257,0	337 625,0	
396	471	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	3,36	362,0	1 216,0	Казахстан
397	472	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	4,04	301,0	1 216,0	Казахстан
398	473	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	8,9252	1 096,0	9 782,0	Казахстан
399	474	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45**	$м^3$	0,106	27 207,0	2 884,0	Казахстан
400	475	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,54	4 257,0	27 841,0	
401	476	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	**Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета**	$м^2$	6,54	159 257,0	1 041 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	477	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	2,4	10 674,0	25 618,0	Казахстан
403	478	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	18,3	3 865,0	70 730,0	
404	479	223-301-0501 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	$м^2$	18,3	167 961,0	3 073 686,0	
405	480	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	14,82	10 674,0	158 189,0	Казахстан
406	481	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	6	15 546,0	93 276,0	
407	482	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	4,74	9 501,0	45 035,0	
408	483	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	4,74	159 257,0	754 878,0	
409	484	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	7,56	362,0	2 737,0	Казахстан
410	485	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	24,06	301,0	7 242,0	Казахстан
411	486	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	19,9554	1 096,0	21 871,0	Казахстан
412	487	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,237	27 207,0	6 448,0	Казахстан
413	488	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,8	4 257,0	16 177,0	
414	489	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	3,8	159 257,0	605 177,0	
415	490	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	2,2	10 674,0	23 483,0	Казахстан
416	491	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	2,27	3 865,0	8 774,0	
417	492	223-301-0501 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	$м^2$	2,27	167 961,0	381 271,0	
418	493	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,7	10 674,0	18 146,0	Казахстан
419	494	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
420	495	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	1,16	9 501,0	11 021,0	
421	496	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	1,16	159 257,0	184 738,0	
422	497	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	1,83	362,0	662,0	Казахстан
423	498	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	5,41	301,0	1 628,0	Казахстан
424	499	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	4,8836	1 096,0	5 352,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	500	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,058	27 207,0	1 578,0	Казахстан
426	501	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,86	4 257,0	37 717,0	
427	502	223-301-0602 *ПрСЦ 07.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 45, с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	8,86	315 681,0	2 796 934,0	
428	503	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкции гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	1,69	9 501,0	16 057,0	
429	504	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	1,69	159 257,0	269 144,0	
430	505	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	2,69	362,0	974,0	Казахстан
431	506	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	7,41	301,0	2 230,0	Казахстан
432	507	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	7,1149	1 096,0	7 798,0	Казахстан
433	508	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,0845	27 207,0	2 299,0	Казахстан
434	509	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14,29	4 257,0	60 832,78	
435	510	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	14,29	159 257,0	2 275 782,78	
436	511	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	9,83	10 674,0	104 925,17	Казахстан
437	512	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	6,9	3 865,0	26 668,0	
438	513	223-301-0501 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	$м^2$	6,9	167 961,0	1 158 931,0	
439	514	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	5,7	10 674,0	60 842,0	Казахстан
440	515	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	2	15 546,0	31 092,0	
441	516	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	4,054	9 501,0	38 517,29	
442	517	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	5,67	159 257,0	902 987,0	
443	518	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	7,5	362,0	2 715,0	Казахстан
444	519	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	17,93	301,0	5 396,6	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
445	520	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	19,1	1 096,0	20 933,37	Казахстан
446	521	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,2268	27 207,0	6 170,4	Казахстан
447	522	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,44	4 257,0	18 901,0	
448	523	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	4,44	159 257,0	707 101,0	
449	524	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	2,24	10 674,0	23 910,0	Казахстан
450	525	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	6,9	3 865,0	26 668,0	
451	526	223-301-0501 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	$м^2$	6,9	167 961,0	1 158 931,0	
452	527	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	5,68	10 674,0	60 628,0	Казахстан
453	528	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	2	15 546,0	31 092,0	
454	529	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	2,16	9 501,0	20 522,0	
455	530	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	2,16	159 257,0	343 995,0	
456	531	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	3,44	362,0	1 245,0	Казахстан
457	532	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	10,22	301,0	3 076,0	Казахстан
458	533	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	9,0936	1 096,0	9 967,0	Казахстан
459	534	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,108	27 207,0	2 938,0	Казахстан
460	535	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7,47	4 257,0	31 800,0	
461	536	223-301-0602 *ПрСЦ 07.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 45, с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	7,47	315 681,0	2 358 137,0	
462	537	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	1,41	9 501,0	13 396,0	
463	538	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	1,41	159 257,0	224 552,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	539	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	2,27	362,0	822,0	Казахстан
465	540	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	6,41	301,0	1 929,0	Казахстан
466	541	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	5,9361	1 096,0	6 506,0	Казахстан
467	542	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,0705	27 207,0	1 918,0	Казахстан
468	543	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	33,24	4 257,0	141 503,0	
469	544	223-301-0601 *ПрСЦ 07.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 30, с противопожарной дверью EIW 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	33,24	281 106,0	9 343 963,0	
470	545	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	6,36	9 501,0	60 426,0	
471	546	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	6,36	159 257,0	1 012 875,0	
472	547	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	10,08	362,0	3 649,0	Казахстан
473	548	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	27,03	301,0	8 136,0	Казахстан
474	549	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	26,7756	1 096,0	29 346,0	Казахстан
475	550	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,318	27 207,0	8 652,0	Казахстан
476	551	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	9,76	4 257,0	41 548,0	
477	552	223-301-0601 *ПрСЦ 07.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 30, с противопожарной дверью EIW 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	9,76	281 106,0	2 743 595,0	
478	553	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	1,86	9 501,0	17 672,0	
479	554	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	1,86	159 257,0	296 218,0	
480	555	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	2,96	362,0	1 072,0	Казахстан
481	556	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	8,06	301,0	2 426,0	Казахстан
482	557	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	7,8306	1 096,0	8 582,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
483	558	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,093	27 207,0	2 530,0	Казахстан
484	559	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,56	4 257,0	44 954,0	
485	560	223-301-0601 *ПрСЦ 07.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 30, с противопожарной дверью EIW 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	10,56	281 106,0	2 968 479,0	
486	561	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	2,02	9 501,0	19 192,0	
487	562	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	2,02	159 257,0	321 699,0	
488	563	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	3,21	362,0	1 162,0	Казахстан
489	564	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	8,64	301,0	2 601,0	Казахстан
490	565	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	8,5042	1 096,0	9 321,0	Казахстан
491	566	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,101	27 207,0	2 748,0	Казахстан
492	567	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,24	4 257,0	73 391,0	
493	568	223-301-0601 *ПрСЦ 07.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 30, с противопожарной дверью EIW 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	17,24	281 106,0	4 846 267,0	
494	569	1110-0201-0204 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 100-150 мм, глухих	$м^2$ перегородок	3,29	9 501,0	31 258,0	
495	570	223-301-0301 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	3,29	159 257,0	523 956,0	
496	571	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	5,23	362,0	1 893,0	Казахстан
497	572	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	13,46	301,0	4 051,0	Казахстан
498	573	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	13,8509	1 096,0	15 181,0	Казахстан
499	574	234-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	$м^3$	0,1645	27 207,0	4 476,0	Казахстан
500	575	1110-0302-0403 *РСНБ РК 2024*	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь более 2 $м^2$	$м^2$	2,8	3 865,0	10 822,0	
501	576	223-301-0501 *ПрСЦ 07.2025*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета	$м^2$	2,8	167 961,0	470 291,0	