Форма-3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Millenium Construction"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области, (наружные инженерные сети)

Договор: №12/2 от 23.07.2024 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
			23.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области, (наружные инженерные сети)	1 033 099	922 410							110 689	1 033 099

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалтхаров А. М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумадуллаев А.А.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Millenium Construction"
Договор: №12/2 от 23.07.2024 года

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области, (наружные инженерные сети)

А К Т №1
выполненных работ
за Сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**36704**
		ДЭС				
1	**Е11-330204-202** **1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0953333**	**385 006**	**36704**
	Раздел 2.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				**262151**
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
2	**Е11-330206-101** **1133-0206-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
3	**Е11-330202-102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**52 020**	**156060**
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
4	**Е11-330202-102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
5	**Е11-330208-104** **1133-0208-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 324**	**46324**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**231181**
		Трубопровод				
6	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,074**	**1 232 417**	**91199**
7	**У6114-0401-0101** **6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**74**	**347**	**25678**
8	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**9 034**	**27102**
9	**У6121-0401-0101** **6121-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК**	**т фасонных частей**	**0,0687**	**213 199**	**14647**
10	**У6121-401-105** **6121-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД**	**т фасонных частей**	**0,0001**	**3 410 163**	**341**
11	**У6121-0403-0103** **6121-0403-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**4 729**	**14187**
12	**У6121-0403-0101** **6121-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**5**	**2 393**	**11965**
13	**Е11-220801-0206** **1122-0801-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА**	**шт.**	**2**	**4 495**	**8990**
14	**Е11-220801-0204** **1122-0801-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА**	**шт.**	**2**	**4 078**	**8156**
15	**У6121-401-106** **6121-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ГИЛЬЗЫ**	**т фасонных частей**	**0,013902**	**2 080 005**	**28916**
	Раздел 4.	**Сеть канализации**				**94360**
		Трубопроводы				
16	**У6122-204-102** **6122-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**20**	**4 348**	**86960**
17	**У6114-0401-0103** **6114-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	**370**	**7400**
18	**У6124-0201-0303** **6124-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**0,02**	**21**	

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Среднее давление/Подземный /**				**112196**
		Подземный газопровод				
19	**Е11-220501-0423** **1122-0501-0423** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,026**	**1 245 208**	**32375**
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 /8353.09/ - 1шт				
20	**У6104-0901-0201** **6104-0901-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,199**	**43 240**	**8605**
21	**У6122-0701-0101** **6122-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки.Установка**	**шт.**	**1**	**8 828**	**8828**
22	**У6121-0402-0201** **6121-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**6 717**	**6717**
23	**У6121-0401-0201** **6121-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	**шт.**	**3**	**4 189**	**12567**
24	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**0,125**	**38 724**	**4841**
25	**Е11-60701-202** **1106-0701-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5**	**$м^3$**	**0,02**	**29 660**	**593**
26	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка песком**	**$м^3$ грунта**	**2,62**	**3 299**	**8643**
27	**Е11-220801-0205** **1122-0801-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**4 201**	**4201**
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63 - 1шт /8.353.05СБ/				
28	**У6121-0103-0201** **6121-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**2 709 222**	**1355**
29	**У6121-0202-0137** **6121-0202-0137** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0005**	**658 838**	**329**
30	**У6121-0103-0105** **6121-0103-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/**	**км трубопровода**	**0,00058**	**3 014 031**	**1748**
31	**У6121-0201-0103** **6121-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**2 776 616**	**2777**

1	2	3	4	5	6	7
32	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,00863**	**224 075**	**1934**
33	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00115**	**1 245 208**	**1432**
34	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**4 201**	**12603**
35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	**$м^3$**	**0,05**	**38 882**	**1944**
36	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00314**	**224 075**	**704**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**736592**
		в том числе оборудование	Тенге			**736592**
		в том числе СМР	Тенге			
		Затраты на организацию и управлению , общеплощадочные затраты-5,9%	Тенге			**736592**
		Итого с по главам	Тенге		**5,9%**	43459
		Сметная прибыль 5%	Тенге			**780051**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге		**5%**	39 003
		Итого			**5%**	39 003
		2024год-100% К=1,075	Тенге			**858 056**
		Итого	Тенге		**1,075**	922 410
		Итого СМР	Тенге			**922 410**
		НДС (12%)	Тенге			**922 410**
		Всего	Тенге		**12%**	110 689
						1 033 099

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А. М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумадуллаев А.А.