Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ТОО "NP ALMATY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **42/25-1 "Строительство комфортной школы на 1200 мест в мкр.Гажайып, Алатауский район города Алматы"/без наружных инженерных сетей/**

(наименование, адрес)

Объект : **7-01 Благоустройство и озеленение территорий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ NPA/Под/КШГ/89470 от 01.04.2025** г.

Акт выполненных работ №20

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 7-01 благоустройство территорий

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Вертикальная планировка в границах участка					
1	1	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /из выемки в насыпь/ бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	$м^3$	23 156	183,0	4 237 548,0	
2	2	1101-0201-1201 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	156	270,0	42 120,0	
3	3	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	265,2	385,0	102 102,0	
4	4	1101-0201-1201 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1 /недостаток**	$м^3$	1 313	270,0	354 510,0	
5	5	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1 575,6	385,0	606 606,0	
6	6	1101-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	$м^3$	1 313	161,0	211 393,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка в границах участка				5 554 279	
			Раздел 2: Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок#					
			Подраздел 2: Тип-2. Проезд бетонная плитка л.6,7#					
7	14	1127-0403-0102 *РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),**	$м^2$	4 857,2	1 939,0	9 418 111,0	
8	15	1127-0403-0304 *РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700**	$м^2$	4 857,2	-188,0	-913 154,0	
9	16	1127-0602-0702 *РСНБ РК 2024*	**Укладка и полупропитка с применением битума, толщина 5 см, основания щебеночные**	$м^2$	4 857,2	2 304,0	11 190 989,0	
10	17	1111-0202-0101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм /100 мм/**	$м^2$	4 857,2	2 840,0	13 794 448,0	
11	18	1111-0202-0102 *РСНБ РК 2024*	**Добавляется позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	$м^2$	4 857,2	2 469,0	11 992 427,0	
12	19	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	13,3573	75 338,0	1 006 312,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	13,3573	329 351,0	4 399 240,0	
14	21	1127-0602-1102 *РСНБ РК 2024*	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	0,306198	9 531,0	2 918,0	
15	22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	160,093312	4 921,0	787 819,0	
16	23	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,066058	32 372,0	2 138,0	
17	24	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	4 857,2	4 428,0	21 507 682,0	
18	25	255-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	4 779,4848	7 762,0	37 098 361,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Тип-2. Проезд бетонная плитка л.6,7#				110 287 291	
			Подраздел 3: Тип-3 Тротуар-бетонная плитка л.6,7#					
19	26	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	322,4	7 971,0	2 569 850,84	
20	27	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	1 611,97	4 689,0	7 558 527,04	
21	28	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 586,1785	7 276,0	11 541 035,02	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Тип-3 Тротуар-бетонная плитка л.6,7#				21 669 413	
			Подраздел 4: Тип-4 Отмостка-бетонная плитка л.6,7#					
22	29	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	73,37	7 971,0	584 832,0	
23	30	1111-0202-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм /8,5 мм/	$м^2$	733,7	2 840,0	2 083 708,0	
24	31	1111-0202-0102 *РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	733,7	-759,0	-556 878,0	
25	32	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,017675	75 338,0	152 008,0	
26	33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,017675	329 351,0	664 523,0	
27	34	1127-0602-1102 *РСНБ РК 2024*	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	0,046252	9 531,0	441,0	
28	35	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,182752	4 921,0	119 003,0	
29	36	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,009978	32 372,0	323,0	
30	37	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	733,7	4 689,0	3 440 319,0	
31	38	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	721,9608	7 276,0	5 252 987,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Тип-4 Отмостка-бетонная плитка л.6,7#				11 741 266	
			Подраздел 6: Тип-6.Поле для игры в мини-футбол л.6,7#					
32	46	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	150,93	5 391,0	813 664,0	
33	47	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	150,93	5 077,0	766 272,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	48	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	50,31	5 391,0	271 221,0	
35	49	211-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	50,31	5 151,0	259 147,0	Казахстан
36	50	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /из отсевов дробления/	$м^3$	50,31	8 389,0	422 051,0	
37	51	254-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Газон рулонный натуральный	$м^2$	1 006,2	2 859,0	2 876 726,0	Казахстан
			Итого по подразделу 6: Тип-6.Поле для игры в мини-футбол л.6,7#				5 409 081	
			Подраздел 7: Тип-7.Универсальная спортивная площадка#Беговая дорожка#Пол					
38	52	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	390,53	7 971,0	3 112 915,05	
39	53	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм /8 мм/	$м^2$	3 905,3	2 243,0	8 759 587,44	
40	54	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной исключатьть на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	3 905,3	-370,0	-1 444 960,91	
41	55	1147-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание	$м^2$	3 905,3	15 260,0	59 594 878,19	
			Итого по подразделу 7: Тип-7.Универсальная спортивная площадка#Беговая дор				70 022 420	
			Подраздел 8: Тип-8. Песчаная яма для прыжков в длину л.6,7#					
42	56	1127-0602-1001 *РСНБ РК 2024*	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	$м^3$	7,7	732,0	5 636,0	
43	57	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,7	4 921,0	37 892,0	
44	58	1110-0102-0208 *РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	$м^3$	0,49625	272 793,0	135 374,0	
45	59	261-107-0429 *РСНБ РК 2022*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	19,25	346,0	6 660,0	
46	60	255-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	$м^2$	4	10 607,0	42 428,0	Казахстан
			Итого по подразделу 8: Тип-8. Песчаная яма для прыжков в длину л.6,7#				227 990	
			Подраздел 10: Устройство бордюрного камня на участке л.6#					
47	64	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные 100.30.15 проезд. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	959,7	5 575,0	5 350 328,0	
48	65	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	959,7	2 287,0	2 194 834,0	Казахстан
49	66	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024*	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий./тротуар,отмостка,лестница/	м бортового камня	1 269,55	5 366,0	6 812 404,96	
50	67	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 269,55	1 018,0	1 292 402,13	Казахстан
			Итого по подразделу 10: Устройство бордюрного камня на участке л.6#				15 649 969	
			Подраздел 11: Тактильные знаки л.11#					
51	69	1111-0219-0102 *РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство	$м^2$ покрытия	34,02	3 593,0	122 233,76	
52	70	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	34,02	8 657,0	294 511,24	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 11: Тактильные знаки л.11#				**416 745**	
			Подраздел 12: Водоотводные сооружения л.4#					
53	**71**	**1127-0201-0401** *РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	**м**	**743,7**	**14 545,0**	**10 817 116,0**	
54	**72**	**1127-0602-1102** *РСНБ РК 2024*	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	**т сухих добавок**	**0,046883**	**9 531,0**	**447,0**	
55	**73**	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**24,512352**	**4 921,0**	**120 625,0**	
56	**74**	**216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0**	**т**	**0,010114**	**32 372,0**	**327,0**	
57	**75**	**235-104-0301** *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	**1000 $м^2$**	**0,334665**	**95 688,0**	**32 023,0**	
58	**76**	**212-101-2301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**59,496**	**25 286,0**	**1 504 416,0**	**Казахстан**
59	**77**	**СТКом.**	**Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП щелевой, класс нагрузки D**	**комплект**	**327,1**	**41 492,0**	**13 572 033,2**	
60	**78**	**244-602-0111** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-20.26.31-П-П 6751-D**	**шт.**	**2**	**9 140,0**	**18 280,0**	
			Итого по подразделу 12: Водоотводные сооружения л.4#				**26 065 267**	
			Итого по разделу 2: Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок#				**261 489 442**	
			Раздел 3: Озеленение					
61	**79**	**1147-0102-0203** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом,**	**яма**	**18**	**10 474,0**	**188 532,0**	
62	**80**	**1147-0104-0105** *РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,5х0,4 м**	**шт.**	**18**	**15 606,0**	**280 908,0**	
63	**81**	**254-103-4601** *РСНБ РК 2022*	**Ясень обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**18**	**1 063,0**	**19 134,0**	**Казахстан**
64	**82**	**1147-0102-0208** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом,**	**яма**	**22**	**15 364,0**	**338 008,0**	
65	**83**	**1147-0104-0106** *РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**22**	**23 846,0**	**524 612,0**	
66	**84**	**254-103-2302** *РСНБ РК 2022*	**Клен ложноплатоновый (явор белый) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**12**	**6 752,0**	**81 024,0**	**Казахстан**
67	**85**	**254-103-2402** *РСНБ РК 2022*	**Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**4**	**18 305,0**	**73 220,0**	**Казахстан**
68	**86**	**254-103-4102** *РСНБ РК 2022*	**Яблоня Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**1**	**10 892,0**	**10 892,0**	**Казахстан**
69	**87**	**254-103-3602** *РСНБ РК 2022*	**Рябина красная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**2**	**10 892,0**	**21 784,0**	**Казахстан**
70	**88**	**254-103-4002** *РСНБ РК 2022*	**Черёмуха Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**2**	**16 957,0**	**33 914,0**	**Казахстан**
71	**89**	**1147-0102-0108** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление**	**яма**	**56**	**3 684,0**	**206 304,0**	
72	**90**	**1147-0104-0102** *РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м**	**шт.**	**56**	**4 734,0**	**265 104,0**	
73	**91**	**254-104-1303** *РСНБ РК 2022*	**Дёрн белый с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	**26**	**15 707,0**	**408 382,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	92	254-104-1702 *РСНБ РК 2022*	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	30	5 438,0	163 140,0	Казахстан
75	93	1147-0102-0801 *РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном	м	74	705,0	52 170,0	
76	94	1147-0104-0401 *РСНБ РК 2024*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	74	2 760,0	204 240,0	
77	95	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	148	995,0	147 260,0	Казахстан
78	97	1147-0105-0201 *РСНБ РК 2024*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,607264	666 396,0	404 677,96	
			Итого по разделу 3: Озеленение				3 423 306	
			Раздел 4: МАФ					
79	98	8601-0302-0310 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	17	105 704,0	1 796 968,0	
80	99	8601-0303-0207 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для	шт.	17	131 448,0	2 234 616,0	
81	100	8601-0201-0120 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,462 м х 1,196 м х 2,100 м)	комплект	2	484 869,0	969 738,0	
82	103	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	530 133,0	530 133,0	
83	104	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	226 576,0	453 152,0	
84	105	8601-0213-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	200 320,0	200 320,0	
85	108	8601-0207-0302 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами	комплект	1	138 085,0	138 085,0	
86	109	8601-0207-0303 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"зигзаг"	комплект	1	149 651,0	149 651,0	
87	110	8601-0207-0304 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1	234 786,0	234 786,0	
88	111	8601-0213-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульная конструкция брусьев разновысоких. Брусья разновысокие	шт.	2	90 668,0	181 336,0	
89	112	8601-0203-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	2	766 598,0	1 533 196,0	
90	113	8601-0202-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей	комплект	2	240 671,0	481 342,0	
91	114	8601-0216-0117 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий двойной	комплект	1	108 374,0	108 374,0	
92	115	8601-0805-0104 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (5,0х2,0)	комплект	1	406 244,0	406 244,0	
93	116	8601-0208-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1	270 069,0	270 069,0	
94	117	8601-0805-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со	комплект	2	266 015,0	532 030,0	
95	118	8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	205 915,0	205 915,0	
96	120	8601-0201-0115 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515	комплект	1	1 177 772,0	1 177 772,0	
97	121	8601-0113-0112 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	2 018 940,0	2 018 940,0	
98	123	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	2	910 850,0	1 821 700,0	
99	124	8601-0602-0402 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по	секция	232,883333	156 359,0	36 413 405,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	**125**	**8601-0605-0102** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота**	**конструкция**	**3**	**268 248,0**	**804 744,0**	
101	**126**	**8601-0605-0502** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка**	**конструкция**	**7**	**183 004,0**	**1 281 028,0**	
102	**127**	**8601-0602-0202** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей**	**секция**	**48,111111**	**177 933,0**	**8 560 554,0**	
103	**128**	**8601-0602-0203** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей**	**секция**	**1**	**235 851,0**	**235 851,0**	
			Итого по разделу 4: МАФ				**62 739 949**	
			ИТОГО по акту				**333 206 976**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**1 570 190**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)			331636786*6,6/100	21 888 028	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			331636786+1570190+0+21888028	**355 095 004**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			353524814*5/100	17 676 241	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			355095004*5/100	17 754 750	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**390 525 995**	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,0388			390525995*1,0388	**405 678 404**	
			НДС (12%)			405678404*12/100	48 681 408	
			Итого с НДС			405678404+48681408	**454 359 812**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Исмагамбетова А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)