Цены региона Восточно-Казахстанская обл

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "НКО"
Субподрядчик: ТОО "Актив-А"
Наименование объекта: Примыкание подъездного пути ТОО "Саулет LTD" на перегоне Зыряновск"

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 1.01.2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 На верхнее строение пути								
		1.1 Подготовительные работы								
1	E0101-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	298,9	176,6	14,6	52789	4367	48089	1,03	308
		м3 грунта		162	3,86	48422	1154	97	0,01326	4
2	E0101-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4150	8,55	4,43	28884	11786	19564	0,0279	116
		м2 спланированной площади		4,12	1,12	17098	3071	97	0,0025	10
3	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7620	29,65	28,58	302971	288188	95127	0,013	99
		м3 грунта		0,95	9,56	14249	83820	97	0,0376	287
		1.2 Верхние пути								
4	E0128-21-4	Укладка поэлементно стрелочных переводов обыкновенных, тип рельсов Р65, марка перевода 1/9	1	4309848,87	20518,25	298495	20519	34764	144	144
		стрелочный перевод		23625	5343,8	23625	5345	120	21,42	21
5	E0128-9-6	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1600 шт	0,066	18211586,6	121093,48	498402	7992	11146	789	52
		км пути		120825	19903,36	7974	1314	120	79,29	5
6	E0128-27-2	Балластировка пути на железобетонных шпалах с применением рабочего пути балластировочными машинами, балласт щебеночный (балластировка пути щебеночным балластом, в "окно")	1,2	2943134,12	236384,12	3531761	283661	426136	0,794	953
		1000м3		249750	46177,95	299700	55414	120	0,08183	98
		Раздел 2 на ВЛС								
		2.0 Подраздел без наименования								

7 Е0134-116-2	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	4	703,26	90,13	2813	361	2495	3,34	13
	опора		533,25	33,75	2133	135	110	0,17	1
8 Е0134-119-2	Установка подпоры к опорам высотой свыше 8,5 м	4	998,01	90,13	3992	361	3445	4,51	18
	подпора		749,25	33,75	2997	135	110	0,17	1
9 Е016-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,12	59937,97	11119,34	7193	1334	1482	42,5	5
	т		7560	4200,75	907	504	105	20,52	2
10 Е0134-124-1	Подвеска проводов на траверсах деревянных, диаметр провода до 3 мм, число опор на 1 км линии 16	1,98	2526,75	–	5003	–	4739	12,6	25
	км провода		2175,75	–	4308	–	110	–	–
Раздел 3 ВЛИ-0,4кВ									
11 Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,75	7259,41	4310,78	5445	3233	3083	16,1	12
	км линии		2745	1169,46	2059	877	105	4,45	3
12 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	22	23,2	2,1	510	46	352	0,1	2
	м кабеля		16,5	0,3	363	7	95	0,002	–
13 Е0133-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	14	1745,38	1411,25	24435	19758	8421	2,01	28
	светильник		333	239,85	4662	3358	105	0,81	11
Раздел 4 Напольное оборудование двухсторонней парковой связи									
14 Ц10-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг	0,32	246	217	79	69	4539	39	12
	км		28,4	19	9	6	133	24,985	8
15 Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,008	38387	11520	307	92	180	114	1
	км		18090	2363	145	19	110	13,808	–
16 Ц10-571-1	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 4х4	1	5149	–	5149	–	4190	23	23
	ввод одного кабеля		4275	–	4275	–	98	–	–
Раздел 5 Устройство радиосвязи СРС									
17 Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	95	14832,3	10420	1409069	989900	864234	26	2470
	км		4365	2475	414675	235125	133	14,465	1374

18 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	30	23,2	2,1	696	63	479	0,1	3
	м кабеля		16,5	0,3	495	9	95	0,002	–
19 Ц10-544-2	Оборудование стационарное для связи с локомотивами: станция распорядительная поездной радиосвязи	2	5370,7	–	10741	–	10364	31	62
	комплект		5288	–	10576	–	98	–	–
20 Ц10-372-2	Станционное оборудование: устройство антенное развязывающее	1	3270	128	3270	128	2529	14	14
	устройство		2475	29,3	2475	29	101	0,171	–
Раздел 6 Устройство радиосвязи ПРС									
21 Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	4	1065,02	925,52	4260	3702	1577	0,89	4
	котлован		139,5	235,98	558	944	105	0,92	4
Раздел 7 КТП-25/10/0,4кВ									
22 Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	342,37	172,69	682	345	362	0,476	1
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	153	120	140	0,2371	–
23 Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	487,17	243,37	970	487	538	0,668	1
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
24 Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	741,4	389,08	2965	1556	1630	0,937	4
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
25 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки по кирпичу, бетону, стен фундамента	6,3	245,44	3,82	1546	24	288	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	235	9	118	0,007	–
26 Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки В7,5	0,87	5853,25	66,01	4743	57	202	1,35	1

	м3		195,75	24,93	170	22	105	0,1218	–
27 E0133-117-6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными проходными вводами	1	7551,22	3336,97	7551	3337	5476	22,8	23
	подстанция		4207,5	1006,88	4208	1007	105	4,32	4
Раздел 8 Водопровод									
8.1 Водопровод холодной воды									
29 E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием	0,4	305272,8	142318,8	122109	56928	99561	729	292
	км трубопровода		137700	53761,5	55080	21505	130	262,58	105
30 E0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с пневматическим испытанием	0,28	331679,14	156130,76	92870	43717	75440	775	217
	км трубопровода		148275	58979,25	41517	16514	130	288,06	81
8.2 Водопровод горячей воды									
31 E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием	0,36	305272,8	142318,8	109898	51235	89604	729	262
	км трубопровода		137700	53761,5	49572	19354	130	262,58	95
32 E0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с пневматическим испытанием	0,2	331679,14	156130,76	66336	31226	53866	775	155
	км трубопровода		148275	58979,25	29655	11796	130	288,06	58
Раздел 9 на дорожное покрытие									
9.0 Подраздел без наименования									
33 E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1980	33,43	29,06	66191	57539	29731	0,0093	18
	м2 корыта		1,03	10,26	2039	20315	133	0,0501	99
34 E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1274	1574,76	68,13	1560574	61547	57847	0,144	183
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	27238	16256	133	0,0438	56
35 E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	764,33	1664,88	73,75	1135022	36734	33597	0,144	110
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	16341	8920	133	0,041	31
36 E0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	1980	599,8	15,35	48550	30393	28967	0,0336	67
	м2 покрытия		5,94	5,06	11761	10019	133	0,01766	35
37 E0127-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1980	573,18	–	1134896	–	211	0,00009	–
	м2 покрытия		0,08	–	158	–	133	–	–

38 E0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	1980	598,8	15,35	1185624	30393	28967	0,0336	67
	м2 покрытия		5,94	5,06	11761	10019	133	0,01766	35
	Всего прямые затраты				**6281968**	**1915326**			**5943**
					996450	**503280**			**2440**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3370193				
	Накладные расходы, тенге				1 883 904				
	- заработная плата, тенге				282 586				
	- трудоемкость, чел-ч				942				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				489 952				
	Всего				**8 655 824**				
	Временные здания и сооружения (4,3 %)				372 200				
	- сметная заработная плата, тенге				52 480				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				298				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,14 %)				283 480				
	- сметная заработная плата, тенге				130 401				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				794				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				90 280				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				36 112				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9 437 896**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**24 132 700**				
	- материалы, тенге				8 617 584				
	- сметная заработная плата, тенге				5 348 193				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10 417				
	Налог (2 %)				482 654				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**24 615 354**				
	Понижающий коэффициент К=0,95				**23 384 586,30**				
	Понижающий коэффициент субподряда К=0,75				**17 538 439,73**				
	НДС (12 %)				2 104 612,77				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**19 643 052,49**				

Генподрядчик:

Субподрядчик: