2024 г. 7

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

23 января 2025 года дело №2713-24-00-2/3013 город Уральск

Специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области в составе:
председательствующего судьи Биссалиевой А.О.,
при секретаре судебного заседания Танабаевой Н.,
рассмотрел в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное учреждение «Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области» (далее - ГУ)

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Центр-Turkistan» (далее-ТОО)

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
1. О признании недобросовестным участником государственных закупок
2. О взыскании пени

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Прокурор Идрисова Д.
Представитель истца Шалибеков Р.М., Губаев Б.М.
Представитель ответчика Жакипова Д.К.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

15 июля 2024 года между ГУ «Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области» (далее – Истец, Заказчик) и ТОО «Строй Центр-Turkistan» (далее – Ответчик, Подрядчик)

Құжатқа қол қойылған: Биссалиева А. О., 30.01.2025
2713-24-3-1/3219
Заңды күшіне енген күні: 20.02.2025, судья Биссалиева А. О. 12.05.2025

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

был заключен договор о государственных закупках №181 работы по благоустройству сквера в 10 микрорайоне (Кеды) в городе Аксай Бурлинского района, Западно-Казахстанской области на общую сумму 97 440 000 тенге.

Срок исполнения обязательств согласно приложению 1 к Договору 75 календарных дней с момента уведомления заказчика.

22 июля 2024 года посредством портала государственных закупок было направлено уведомление ответчику о начале работ от 22 июля 2024 года (срок исполнения до 7 октября 2024 года).

В установленные сроки работа ответчиком не выполнена.

Согласно пункта 9.1 договора срок действия договора до 31 декабря 2025 года.

Согласно пункту 8.3 договора в случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

10 октября 2024 года посредством портала государственных закупок было направлено уведомление ответчику о расторжении договора в одностороннем порядке.

25 ноября 2024 года Договор расторгнут в одностороннем порядке.

Истец обратился в суд с настоящим иском и просит признать ответчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку в размере 2 926 313 тенге, мотивируя тем, что ответчиком нарушены условия договора, обязательства по нему не исполнены.

От ответчика поступил письменный отзыв на иск о несогласии с исковыми требованиями, ссылаясь на то что, договор ГУ «Аппарат акима города Аксай» Бурлинского района Западно-Казахстанской области расторгнут в одностороннем порядке необоснованно, ТОО «Строй Центр-Turkistan» ущерб не причинен. Работы фактически выполнены, но в связи с погодными условиями были приостановлены самим Заказчиком. Неоднократно устно велись переговоры с самим Заказчиком о заключение дополнительного соглашения и продления срока завершения работ, в связи согласованием замены деревянных беседок, бетонных покрытий в пределах утвержденной сметной документации.

Представитель истца в судебном заседании пояснил, что поддерживает иск в полном объеме согласно доводам, изложенным в иске.

Құжатқа қол қойылған: Биссалиева А. О., 30.01.2025

Заңды күшіне енген күні: 29.04.2025, сұлья Биссалиева А. О., 12.05.2025

2713-24-3-1/3219

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Представитель ответчика в судебном заседании с иском не согласилась, ссылаясь на доводы указанные в отзыве.

Прокурор в заключении полагал иск подлежащим удовлетворению.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

По требованию №1.

В силу статей 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 616 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Ненадлежащее исполнение ответчиком условий договора влечет для него наступление последствий, предусмотренных подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон).

Согласно пункту 4.1 договора, исполнитель обязуется обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по договорам.

Пунктом 2.1 исполнитель обязуется выполнить работу согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее-работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору: по специфике 011-015-159 Благоустройство сквера в 10 микрорайоне (Кеды) г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

Согласно заключенному между сторонами Договору, ответчик обязался выполнить работы в срок до 7 октября 2024 года на общую сумму 97 440 000 тенге.

Также пунктом 6.1 Договора, работа считается выполненной при условии полной сдачи исполнителем работ заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему договору.

Судом установлено, что обязательства надлежащим образом не исполнены, работы в полном объеме не осуществлены, акты выполненных работ подписаны на сумму 20 126 557 тенге от 26 сентября 2024 года,

Құжатқа қол қойылған: Биссалиева А. О., 30.01.2025

Заңды күшіне енген күні: 29.04.2025, сұрыя Биссалиева А. О., 12.05.2025

2713-24-3-1/3219

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

5 799 099 тенге от 12 ноября 2024 года и 14 179 023 тенге от 14 ноября 2024 года, на оставшуюся сумму 57 335 321 тенге, работы не исполнены, поэтому Договор расторгнут истцом в одностороннем порядке 25 ноября 2024 года.

Таким образом, ответчик, заключив договор, обязан был исполнить принятые обязательства согласно условиям договора.

Однако ответчиком обязательства не исполнены, что является основанием для признания такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности требования о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок.

По требованию №2.

В соответствии со статьей 293 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 8.3 Договора в случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за 38 дней просрочки в период с 7 октября по 14 ноября 2024 года из расчета:

97 440 000 тенге -20 126 557 тенге=77 313 443*0,1%=77 313,44*36 дней= 2 783 283,84 тенге;

77 313 443 тенге-5 799 099 тенге= 71 514,34*2 дня= 143 028,68 тенге; итого 2 783 283,84 тенге+143 028,68=2 926 312,52 тенге.

Расчет неустойки произведен истцом в соответствии с условиями Договора, в связи с чем, принят судом во внимание.

Таким образом, к взысканию с ответчика подлежит неустойка в сумме 2 926 313 тенге.

При указанных обстоятельствах, иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 117 ГПК с ответчика подлежат взысканию судебные расходы.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Құжатқа қол қойылған: Биссалиева А. О., 30.01.2025

Заңды күшіне енген күні: 29.04.2025, сұлба Биссалиева А. О., 12.05.2025

2713-24-3-1/3219

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск ГУ «Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области» к ТОО «Строй Центр-Turkistan» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании суммы неустойки – удовлетворить.

Признать ТОО «Строй Центр-Turkistan» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с ТОО «Строй Центр-Turkistan» в доход государства неустойку в размере 2 926 313 (два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч триста тринадцать) тенге, государственную пошлину в размере 89 755 (восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять) тенге.

На решение суда может быть поданы апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Биссалиева А.О.**

Құжатқа қол қойылған: Биссалиева А. О., 30.01.2025

Заңды күшіне енеді: 29.04.2025, Судья Биссалиева А. О. 12.05.2025