НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик : **ТОО «АБУ-СЕР»**

Субподрядчик: **ТОО «Аксар Строй»**

Объект: Капитальный ремонт здание КГП на ПВХ "Кызылординская областная инфекционная больница" управления здравоохранения Кызылординской области по адресу:г.Кызылорда,улица 1`.Мусирепов,№75

Договор: **№9 от 7.07.2025г.**

АВР №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции порматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Генплан				**17462012**
1	**6103-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (выемка).**	**$м^3$**	**726,0**	**90**	**65340**
2	**7101-0101-0202** **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2.**	**$м^3$**	**218,0**	**231**	**50358**
3	**6101-0103-0216** **ЕСЦ РСНБ РК 2022**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м3 , группа грунта 2.**	**$м^3$**	**508,0**	**431**	**218948**
4	**412-102-0310** **РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	**т-км**	**4 445,0**	**50**	**222250**
5	**7101-0401-0102** **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси.**	**$м^3$**	**402,2275**	**9 562**	**3846099**
6	**7101-0602-0303** **ЕСЦ РСНБ РК 2023)**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 .**	**$м^2$**	**1 608,91**	**2 790**	**4488859**
7	**7101-0602-0403** **ЕСЦ РСНБ РК 2023** **К=4**	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303.**	**$м^2$**	**1 609**	**1 204**	**1937128**

1	2	3	4	5	6	7
8	**7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 .**	**$м^2$**	**1 608,91**	**2 886**	**4643314**
9	**7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 7101, т абл. 7.2, п. 3.8**	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия. Уст ройст во борт овых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрыт ий, применяет ся к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к ст оимост и расхода мат ериалов: бет он класса В15 - 0,86.**	**м**	**205,0**	**4 494**	**921270**
10	**255-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91.**	**$м^3$**	**9,225**	**88 115**	**812861**
11	**7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.**	**$м^3$**	**8,656**	**10 403**	**90048**
12	**7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси.**	**$м^3$**	**17**	**9 562**	**165537**
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			2 095 441
		ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС, тенге	**тенге**			**19 557 453,44**

Субподрядчик:
ТОО "Аксар Строй" БИН 050640007865

Директор_____**Таукеев Н.У.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО “ТОО «АБУ-СЕР» ” БИН 011240007474

Директор_____ **Серикбаев Р.И.**