Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"_____" _____ 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда, ул.Ескараева 9в, директор Оспанов Е.А. БИН 070640006230**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту **«Строительство Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас Алаш г. Кызылорда. Строительство линий электроснабжения»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, г.Кызылорда, ул. Қазантаев К, 43, 87242271673, БИН 060140014281 Сырлыбаев Д.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АйкоСтрой» ГЛ №15009876 от 26.05.2015 г.**
(наименование организации)
ТОО «СК Мурат» ГЛ №23022878 от 18.10.2023 г.
(наименование организации)
ТОО «Orda Networks» 17-ГСЛ №001775 от 25.01.2024г.
(наименование организации)
ТОО «МК РеалСтройСервис» ГЛ №20015425 от 16.10.2020 г.

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта -**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ТОО «ТМ ПроектСтрой;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда " №57-нқ от 15.07.2022г;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-КЕМ/kz-250кВА наружной установки с	комплект	1	1	1	1

воздушным вводом и кабельными выводами, РУ-10кВ из 1 камеры КСО-3М-4Н-630, в комплекте силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4, РУ-0,4кВ из 2 панелей ЩО70с автоматическими выключателями, прибор учета Меркурий 234 ART на ввод					
Разъединитель линейный для наружной установки, двух колонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	3	2	2
Привод ПРНЗ-10У1	шт	3	3	2	2
Провод самонесущий для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	3,428	3,428	3,428	3,428
Провод самонесущий изолированный, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 2х16-0,6/1,0	км	0,69	0,69	0,69	0,69
Провод самонесущий изолированный без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х35-0,6/1,0	км	0,16	0,16	0,16	0,16
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х50-0,6/1,0	км	0,39	0,39	0,39	0,39
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х70-0,6/1,0	км	0,84	0,84	0,84	0,84
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х70-0,6/1,0	км	1,69	1,69	1,69	1,69
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-	шт	26	26	26	26

3,5					
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт	16	16	16	16
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	2	2	2	2
Счетчик электрической энергии однофазный марки МИРТЕК-12-KZ-W2- A1R1-230-5-60A-S-RS485-HMOQ1V3, многофункциональный	шт	49	49	49	49
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-HLMOQ2V3	шт	4	4	4	4
Основные показатели					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается: установка КТПН-У-КЕМ/kz-250кВА -1 комплект, прокладка проводов марки СИП-3 1х50-20-3,428 км, прокладка проводов марки СИП 4 2х16-0,6/1,0-0,69 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х35-0,6/1,0-0,16 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х50-0,6/1,0-0,39 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х70-0,6/1,0-0,84 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х95-0,6/1,0-1,69 км, монтаж опор марки СВ105-3,5- 26 шт, монтаж опор марки СВ110-5А - 16 шт, монтаж опор марки СВ164-12- 2 шт.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **16 апрель 2024 года**;
(месяц, год)
окончание работ **27 май 2024 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 **(четыре) месяц**
фактически, месяц: 1**(один) месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

ГЭС Кызылорда Андреев А.С
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____отсутствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Жас Алаш г. Кызылорда. Строительство линий электроснабжения»**,
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрай–Ақжол РГ» Оспанов Е.А._____ «_____»_____ **2024года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)