Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Субподрядчик: ТОО "СК Мурат"
Наименование объекта: "Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда"

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
						Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда	101 218 193,65	90 373 387,19	131 153 226,11	101 218 193,65					10 844 806,46	101 218 193,65

Субподрядчик:
ТОО "СК Мурат"

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Мурат» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"
БИН 050940009331

Товарищество с ограниченной ответственностью «Акнур Авто» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Субподрядчик: ТОО "СК Мурат"
Наименование объекта: "Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство гравийной дороги по ул пер Жаркынбаева												
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км		0,149	46 323	–	6902	–	6902	–	6902
						–	–	–	–		–	
		Земляные работы										
2	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2		596	4	4	2384	2384	–	–	2384
						–	1	–	596		–	
3	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3		83,44	431	400	35963	33376	84	–	35963
						30	84	2503	7009		–	
4	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км		2 814,4	74	–	208266	–		–	208266
						–	–	–	–		–	
5	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м^3		417,2	249	249	103883	103883	–	–	103883
						–	59	–	24615		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	417,2	86	86	35879	35879	--	--	35879
					--	22	--	9178		--	
7	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	417,2	199	156	83023	65084	1251	--	83023
					40	33	16688	13768		--	
8	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	536,4	155	50	83142	26820	--	--	83142
					105	10	56322	5364		--	
	Устройство дорожной одежды										
9	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	214,56	128	128	27464	27463	--	--	27464
					--	31	--	6651		--	
10	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м²	536,4	18	18	9655	9655	--	--	9655
					--	3	--	1609		--	
11	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	104,992	10 403	2 405	1092232	252505	778517	--	1092232
					583	462	61210	48506		--	
12	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	85,92	9 562	2 495	821567	214371	557105	--	821567
					583	481	50091	41328		--	
13	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м²	124,8	426	320	53165	39936	--	--	53165
					106	72	13229	8986		--	
14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	12,48	5 313	--	66306	--	66306	--	66306
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2629831	811356	1410165	--	2629831
							200043	167610	--	--	
	РАЗДЕЛ 2.Строительство гравийной дороги по ул №53-№36 Абылай хан дангылы										
15	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,105	46 323	--	4864	--	4864	--	4864
					--	--	--	--		--	
	Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	756	4	4	3024	3024	--	--	3024
					--	1	--	756		--	
17	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3	100,8	431	400	43445	40320	101	--	43445
					30	84	3024	8467		--	
18	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	3 400	74	--	251600	--		--	251600
					--	--	--	--		--	
19	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м^3	630	249	249	156870	156870	--	--	156870
					--	59	--	37170		--	
20	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	630	86	86	54180	54180	--	--	54180
					--	22	--	13860		--	
21	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	630	199	156	125370	98280	1890	--	125370
					40	33	25200	20790		--	
22	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	588	155	50	91140	29400	--	--	91140
					105	10	61740	5880		--	
		Устройство дорожной одежды									
23	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	236,8	128	128	30310	30311	--	--	30310
					--	31	--	7341		--	
24	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	592	18	18	10656	10656	--	--	10656
					--	3	--	1776		--	
25	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	118,4	10 403	2 405	1231715	284752	877936	--	1231715
					583	462	69027	54701		--	
26	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	103,28	9 562	2 495	987563	257684	669667	--	987563
					583	481	60212	49678		--	
27	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	88,8	426	320	37829	28416	--	--	37829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					106	72	9413	6394		–	
28	21-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	8,88	5 313	–	47179	–	47179	–	47179
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3075745	993893	1601637	–	3075745
							228616	206813	–	–	
		РАЗДЕЛ 3.Строительство гравийной дороги по ул №40-№45 Абылай хан дангылы									
29	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,089	46 323	–	4123	–	4123	–	4123
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
30	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	640,8	4	4	2563	2563	–	–	2563
					–	1	–	641		–	
31	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м³, группа грунта 2	м³	85,44	431	400	36825	34176	86	–	36825
					30	84	2563	7177		–	
32	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	2 881,6	74	–	213238	–		–	213238
					–	–	–	–		–	
33	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м³	534	249	249	132966	132966	–	–	132966
					–	59	–	31506		–	
34	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	534	86	86	45924	45924	–	–	45924
					–	22	–	11748		–	
35	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	534	199	156	106266	83304	1602	–	106266
					40	33	21360	17622		–	
36	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	498,4	155	50	77252	24920	–	–	77252
					105	10	52332	4984		–	
		Устройство дорожной одежды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	201,472	128	128	25788	25789	--	--	25788
					--	31	--	6246		--	
38	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	503,68	18	18	9066	9066	--	--	9066
					--	3	--	1511		--	
39	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	100,736	10 403	2 405	1047957	242270	746958	--	1047957
					583	462	58729	46540		--	
40	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	87,92	9 562	2 495	840691	219361	570073	--	840691
					583	481	51257	42290		--	
41	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	76	426	320	32376	24320	--	--	32376
					106	72	8056	5472		--	
42	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,6	5 313	--	40379	--	40379	--	40379
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2615414	844659	1363221	--	2615414
							194297	175737	--	--	
		РАЗДЕЛ 4.Строительство гравийной дороги по ул №49 Абылай хан дангылы									
43	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,06	46 323	--	2779	--	2779	--	2779
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
44	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	432	4	4	1728	1728	--	--	1728
					--	1	--	432		--	
45	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	57,6	431	400	24826	23040	58	--	24826
					30	84	1728	4838		--	
46	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	1 942,4	74	--	143738	--		--	143738
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	360	249	249	89640	89640	--	--	89640
					--	59	--	21240		--	
48	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	360	86	86	30960	30960	--	--	30960
					--	22	--	7920		--	
49	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	360	199	156	71640	56160	1080	--	71640
					40	33	14400	11880		--	
50	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	336	155	50	52080	16800	--	--	52080
					105	10	35280	3360		--	
		Устройство дорожной одежды									
51	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	132,48	128	128	16957	16958	--	--	16957
					--	31	--	4107		--	
52	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	331,2	18	18	5962	5962	--	--	5962
					--	3	--	994		--	
53	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	66,24	10 403	2 405	689095	159307	491170	--	689095
					583	462	38618	30603		--	
54	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	57,6	9 562	2 495	550771	143712	373478	--	550771
					583	481	33581	27706		--	
55	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	52,8	426	320	22493	16896	--	--	22493
					106	72	5597	3802		--	
56	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,28	5 313	--	28053	--	28053	--	28053
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1730722	561163	896618	--	1730722
							129204	116882	--	--	

РАЗДЕЛ 5.Строительство гравийной дороги по ул №1(ул Орынбор)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,0177	46 323	--	820	--	820	--	820
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
58	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	1 274,4	4	4	5098	5097	--	--	5098
					--	1	--	1274		--	
59	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м³, группа грунта 2									
			м³	1 442,88	431	400	621881	577152	1443	--	621881
					30	84	43286	121202		--	
60	4112-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	48 673,6	74	--	3601846	--		--	3601846
					--	--	--	--		--	
61	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м³	991,2	249	249	246809	246809	--	--	246809
					--	59	--	58481		--	
62	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	991,2	86	86	85243	85243	--	--	85243
					--	22	--	21806		--	
63	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	991,2	199	156	197249	154628	2973	--	197249
					40	33	39648	32710		--	
64	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	1 132,8	155	50	175584	56640	--	--	175584
					105	10	118944	11328		--	
		Устройство дорожной одежды									
65	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	400,736	128	128	51294	51294	--	--	51294
					--	31	--	12423		--	
66	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м²	1 001,84	18	18	18033	18034	--	--	18033
					--	3	--	3006		--	
67	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м²	200,368	10 403	2 405	2084428	481885	1485728	--	2084428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					583	462	116815	92570		–	
68	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	174,88	9 562	2 495	1672203	436325	1133923	–	1672203
					583	481	101955	84117		–	
69	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	292,8	426	320	124733	93696	–	–	124733
					106	72	31037	21082		–	
70	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	29,28	5 313	–	155565	–	155565	–	155565
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9040786	2206803	2780452	–	9040786
							451685	459999	–	–	
		РАЗДЕЛ 6.Строительство гравийной дороги по ул №2(ул Тараз)									
71	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,184	46 323	–	8523	–	8523	–	8523
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
72	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	1 324,8	4	4	5299	5299	–	–	5299
					–	1	–	1325		–	
73	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2 606,88	431	400	1123565	1042752	2607	–	1123565
					30	84	78206	218978		–	
74	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	87 940,8	74	–	6507619	–		–	6507619
					–	–	–	–		–	
75	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	1 104	249	249	274896	274896	–	–	274896
					–	59	–	65136		–	
76	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 104	86	86	94944	94944	–	–	94944
					–	22	–	24288		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 104	199	156	219696	172224	3312	--	219696
					40	33	44160	36432		--	
78	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 177,6	155	50	182528	58880	--	--	182528
					105	10	123648	11776		--	
		Устройство дорожной одежды									
79	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	406,272	128	128	52003	52002	--	--	52003
					--	31	--	12594		--	
80	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 015,68	18	18	18282	18282	--	--	18282
					--	3	--	3047		--	
81	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	203,136	10 403	2 405	2113224	488542	1506254	--	2113224
					583	462	118428	93849		--	
82	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,816	9 562	2 495	17365	4530	11776	--	17365
					583	481	1059	873		--	
83	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	304	426	320	129504	97280	--	--	129504
					106	72	32224	21888		--	
84	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	30,4	5 313	--	161515	--	161515	--	161515
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10908963	2309631	1693987	--	10908963
							397725	490186	--	--	
		РАЗДЕЛ 7.Строительство гравийной дороги по ул №3(Байтерек)									
85	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,05	46 323	--	2316	--	2316	--	2316
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
86	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	360	4	4	1440	1440	--	--	1440
					--	1	--	360		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	417,76	431	400	180055	167104	418	--	180055
					30	84	12533	35092		--	
88	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	14 092,8	74	--	1042867	--		--	1042867
					--	--	--	--		--	
89	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	300	249	249	74700	74700	--	--	74700
					--	59	--	17700		--	
90	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	300	86	86	25800	25800	--	--	25800
					--	22	--	6600		--	
91	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	3	199	156	597	468	9	--	597
					40	33	120	99		--	
92	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	320	155	50	49600	16000	--	--	49600
					105	10	33600	3200		--	
		Устройство дорожной одежды									
93	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^2	110,4	128	128	14131	14131	--	--	14131
					--	31	--	3422		--	
94	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	276	18	18	4968	4968	--	--	4968
					--	3	--	828		--	
95	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	55,2	10 403	2 405	574246	132756	409308	--	574246
					583	462	32182	25502		--	
96	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	50,48	9 562	2 495	482690	125948	327312	--	482690
					583	481	29430	24281		--	
97	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	84,8	426	320	36125	27136	--	--	36125
					106	72	8989	6106		--	
98	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,48	5 313	--	45054	--	45054	--	45054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2534589	590451	784417	--	2534589
							116854	123190	--	--	
		РАЗДЕЛ 8.Строительство гравийной дороги по Дорога 2(Байтерек-43)									
99	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закреплениетрассы	км	0,332	46 323	--	15379	--	15379	--	15379
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
100	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	2 390,4	4	4	9562	9561	--	--	9562
					--	1	--	2390		--	
101	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	239,04	431	400	103026	95616	239	--	103026
					30	84	7171	20079		--	
102	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7 982,4	74	--	590698	--		--	590698
					--	--	--	--		--	
103	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 593,6	249	249	396806	396806	--	--	396806
					--	59	--	94022		--	
104	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 593,6	86	86	137050	137049	--	--	137050
					--	22	--	35059		--	
105	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 593,6	199	156	317126	248602	4780	--	317126
					40	33	63744	52589		--	
106	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 124,8	155	50	329344	106240	--	--	329344
					105	10	223104	21248		--	
		Устройство дорожной одежды									
107	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	741,856	128	128	94958	94958	--	--	94958
					--	31	--	22998		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 854,64	18	18	33384	33384	--	--	33384
					--	3	--	5564		--	
109	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	370,928	10 403	2 405	3858764	892082	2750431	--	3858764
					583	462	216251	171369		--	
110	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	323,12	9 562	2 495	3089673	806185	2095109	--	3089673
					583	481	188379	155421		--	
111	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	544	426	320	231744	174080	--	--	231744
					106	72	57664	39168		--	
112	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	54,4	5 313	--	289027	--	289027	--	289027
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9496541	2994563	5154965	--	9496541
							756313	619907	--	--	
		РАЗДЕЛ 9.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 3(Арай-6)									
113	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,138	46 323	--	6393	--	6393	--	6393
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
114	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	828	4	4	3312	3312	--	--	3312
					--	1	--	828		--	
115	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	121,44	431	400	52341	48576	122	--	52341
					30	84	3643	10201		--	
116	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4 096	74	--	303104	--		--	303104
					--	--	--	--		--	
117	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	607,2	249	249	151193	151193	--	--	151193
					--	59	--	35825		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	607,2	86	86	52219	52219	--	--	52219
					--	22	--	13358		--	
119	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	607,2	199	156	120833	94724	1821	--	120833
					40	33	24288	20038		--	
120	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	717,6	155	50	111228	35880	--	--	111228
					105	10	75348	7176		--	
	Устройство дорожной одежды										
121	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2									
			м³	287,584	128	128	36811	36811	--	--	36811
					--	31	--	8915		--	
122	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м²	718,96	18	18	12941	12941	--	--	12941
					--	3	--	2157		--	
123	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	143,792	10 403	2 405	1495868	345820	1066217	--	1495868
					583	462	83831	66432		--	
124	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	123,92	9 562	2 495	1184923	309181	803497	--	1184923
					583	481	72245	59606		--	
125	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м²	116	426	320	49416	37120	--	--	49416
					106	72	12296	8352		--	
126	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	11,6	5 313	--	61631	--	61631	--	61631
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				3642213	1127777	1939681	--	3642213
							271651	232888	--	--	
	РАЗДЕЛ 10.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 4(Арай-3)										
127	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,274	46 323	--	12693	--	12693	--	12693
					--	--	--	--		--	
	Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	1 753,6	4	4	7014	7015	--	--	7014
					--	1	--	1754		--	
129	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	197,28	431	400	85028	78912	198	--	85028
					30	84	5918	16572		--	
130	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6 654,4	74	--	492426	--		--	492426
					--	--	--	--		--	
131	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	1 315,2	249	249	327485	327485	--	--	327485
					--	59	--	77597		--	
132	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	1 315,2	86	86	113107	113107	--	--	113107
					--	22	--	28934		--	
133	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	1 315,2	199	156	261725	205172	3945	--	261725
					40	33	52608	43402		--	
134	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 534,4	155	50	237832	76720	--	--	237832
					105	10	161112	15344		--	
		Устройство дорожной одежды									
135	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	604,992	128	128	77439	77439	--	--	77439
					--	31	--	18755		--	
136	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 512,48	18	18	27225	27224	--	--	27225
					--	3	--	4537		--	
137	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	302,496	10 403	2 405	3146866	727503	2243008	--	3146866
					583	462	176355	139753		--	
138	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	265,52	9 562	2 495	2538902	662472	1721632	--	2538902
					583	481	154798	127715		--	
139	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	225,6	426	320	96106	72192	--	--	96106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					106	72	23914	16243		--	
140	21-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	22,56	5 313	--	119861	--	119861	--	119861
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				7543709	2375241	4101337	--	7543709
							574705	490606	--	--	
	РАЗДЕЛ 11.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 5(Кумыскор)										
141	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,121	46 323	--	5605	--	5605	--	5605
					--	--	--	--		--	
	Земляные работы										
142	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	871,2	4	4	3485	3485	--	--	3485
					--	1	--	871		--	
143	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м³, группа грунта 2	м³	87,12	431	400	37549	34848	87	--	37549
					30	84	2614	7318		--	
144	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т*км	2 939,2	74	--	217501	--		--	217501
					--	--	--	--		--	
145	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м³	677,6	249	249	168722	168722	--	--	168722
					--	59	--	39978		--	
146	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	677,6	86	86	58274	58273	--	--	58274
					--	22	--	14907		--	
147	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	677,6	199	156	134842	105706	2032	--	134842
					40	33	27104	22361		--	
148	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м²	774,4	155	50	120032	38720	--	--	120032
					105	10	81312	7744		--	
	Устройство дорожной одежды										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	275,968	128	128	35324	35324	--	--	35324
					--	31	--	8555		--	
150	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	689,92	18	18	12419	12419	--	--	12419
					--	3	--	2070		--	
151	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	137,984	10 403	2 405	1435448	331852	1023151	--	1435448
					583	462	80445	63749		--	
152	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	120,56	9 562	2 495	1152795	300797	781712	--	1152795
					583	481	70286	57989		--	
153	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	200	426	320	85200	64000	--	--	85200
					106	72	21200	14400		--	
154	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	20	5 313	--	106260	--	106260	--	106260
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3573456	1154146	1918847	--	3573456
							282961	239942	--	--	
		РАЗДЕЛ 12.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 6(пер Каржаубаева 2)									
155	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,133	46 323	--	6161	--	6161	--	6161
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
156	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	851,2	4	4	3405	3405	--	--	3405
					--	1	--	851		--	
157	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	111,68	431	400	48134	44672	112	--	48134
					30	84	3350	9381		--	
158	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	3 768	74	--	278832	--		--	278832
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	691,6	249	249	172208	172208	--	--	172208
					--	59	--	40804		--	
160	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	691,6	86	86	59478	59477	--	--	59478
					--	22	--	15215		--	
161	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	691,6	199	156	137628	107890	2074	--	137628
					40	33	27664	22823		--	
162	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	744,8	155	50	115444	37240	--	--	115444
					105	10	78204	7448		--	
		Устройство дорожной одежды									
163	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	298,624	128	128	38224	38224	--	--	38224
					--	31	--	9257		--	
164	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	746,56	18	18	13438	13438	--	--	13438
					--	3	--	2240		--	
165	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	149,312	10 403	2 405	1553293	359095	1107149	--	1553293
					583	462	87049	68982		--	
166	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	130,16	9 562	2 495	1244590	324749	843958	--	1244590
					583	481	75883	62607		--	
167	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	111,2	426	320	47371	35584	--	--	47371
					106	72	11787	8006		--	
168	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,12	5 313	--	59081	--	59081	--	59081
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				3777287	1195982	2018535	--	3777287
							283937	247614	--	--	

РАЗДЕЛ 13.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 7(пер Сералиева)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,125	46 323	--	5790	--	5790	--	5790
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
170	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	450	4	4	1800	1800	--	--	1800
					--	1	--	450		--	
171	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2									
			$м^3$	40	431	400	17240	16000	40	--	17240
					30	84	1200	3360		--	
172	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	1 348,8	74	--	99811	--		--	99811
					--	--	--	--		--	
173	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	374,96	249	249	93365	93365	--	--	93365
					--	59	--	22123		--	
174	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	374,96	86	86	32247	32246	--	--	32247
					--	22	--	8249		--	
175	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	694,96	199	156	138297	108414	2085	--	138297
					40	33	27798	22934		--	
176	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	450	155	50	69750	22500	--	--	69750
					105	10	47250	4500		--	
		Устройство дорожной одежды									
177	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	185,92	128	128	23798	23798	--	--	23798
					--	31	--	5764		--	
178	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	464,8	18	18	8366	8366	--	--	8366
					--	3	--	1394		--	
179	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	92,96	10 403	2 405	967063	223569	689298	--	967063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					583	462	54196	42948		--	
180	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	74,96	9 562	2 495	716768	187025	486041	--	716768
					583	481	43702	36056		--	
181	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	104,8	426	320	44645	33536	--	--	44645
					106	72	11109	7546		--	
182	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,48	5 313	--	55680	--	55680	--	55680
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2274620	750619	1238934	--	2274620
							185255	155324	--	--	
	РАЗДЕЛ 14.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 8(пер Саламатова)										
183	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,135	46 323	--	6254	--	6254	--	6254
					--	--	--	--		--	
	Земляные работы										
184	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	756	4	4	3024	3024	--	--	3024
					--	1	--	756		--	
185	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	105,28	431	400	45376	42112	106	--	45376
					30	84	3158	8844		--	
186	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	3 552	74	--	262848	--		--	262848
					--	--	--	--		--	
187	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	620,96	249	249	154619	154619	--	--	154619
					--	59	--	36637		--	
188	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	620,96	86	86	53403	53402	--	--	53403
					--	22	--	13661		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	620,96	199	156	123571	96870	1863	–	123571
					40	33	24838	20492		–	
190	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	702	155	50	108810	35100	–	–	108810
					105	10	73710	7020		–	
		Устройство дорожной одежды									
191	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	281,44	128	128	36024	36025	–	–	36024
					–	31	–	8725		–	
192	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	703,6	18	18	12665	12665	–	–	12665
					–	3	–	2111		–	
193	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	140,72	10 403	2 405	1463910	338432	1043438	–	1463910
					583	462	82040	65013		–	
194	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	121,28	9 562	2 495	1159679	302594	786379	–	1159679
					583	481	70706	58336		–	
195	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	112,8	426	320	48053	36096	–	–	48053
					106	72	11957	8122		–	
196	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,28	5 313	–	59931	–	59931	–	59931
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3538167	1110939	1897971	–	3538167
							266409	229717	–	–	
		РАЗДЕЛ 15.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 9(Алтын Орда)									
197	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,161	46 323	–	7458	–	7458	–	7458
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
198	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	837,2	4	4	3349	3349	–	–	3349
					–	1	–	837		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3	115,92	431	400	49962	46368	116	--	49962
					30	84	3478	9737		--	
200	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	3 910,4	74	--	289370	--		--	289370
					--	--	--	--		--	
201	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м^3	740,56	249	249	184399	184399	--	--	184399
					--	59	--	43693		--	
202	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	740,56	86	86	63688	63688	--	--	63688
					--	22	--	16292		--	
203	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	740,56	199	156	147371	115527	2222	--	147371
					40	33	29622	24438		--	
204	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	772,8	155	50	119784	38640	--	--	119784
					105	10	81144	7728		--	
		Устройство дорожной одежды									
205	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	349,568	128	128	44745	44745	--	--	44745
					--	31	--	10837		--	
206	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	873,92	18	18	15731	15731	--	--	15731
					--	3	--	2622		--	
207	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	174,784	10 403	2 405	1818278	420355	1296024	--	1818278
					583	462	101899	80750		--	
208	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	151,6	9 562	2 495	1449599	378242	982974	--	1449599
					583	481	88383	72920		--	
209	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	138,4	426	320	58958	44288	--	--	58958
					106	72	14670	9965		--	
210	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	13,84	5 313	--	73532	--	73532	--	73532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4326224	1355332	2362326	–	432622
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				319196	279819	–	–	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге								70 708 267,0 4 737 453,8
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								4 177 250,0
		Сметная прибыль 5%	Тенге								3 772 286,0
		Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге								2 388 689,1
		Итого	Тенге								85 783 946,0
		в том числе текущих ценах на 2024 год-100%, К=1,075									92 217 742,0
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98000000011	Тенге								90 373 387,1
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								10 844 806,4
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								101 218 193,6

Субподрядчик:
ТОО "СК Мурат"

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК Мурат» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"
БИН 050940009331

Акнур Авто