Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"25" июля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПрК «Агроспецмонтаж» Кызылординская область, г. Кызылорда, Габит Мусрепов, 20, 20а

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Буркитова Т.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электрических сетей в с. Талшык, Акжарского района, СКО»

наименование, местонахождения объекта заказчиком которого является:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района, СКО» в лице руководителя отдела Еслямбекова Ж.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Сахташ-құрылыс», ТОО «StroyCom-LTD», ТОО «АрхСтройКомпани», ТОО «Ремстрой», ТОО «Араншы-К»

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «TS Smart Construction» №PROE-0273/20 от 20,12.2020 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом за №51 от 22,12.2020 г. ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района, СКО»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | общая (с учетом ранее принятых) | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность ВЛ 0,4 кВ | км | 3,6 | - | 3,182 | - |
| Протяженность ВЛ 10 кВ | км | 0,8 | - | 0,8 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подстанции комплектные трансформаторные КТПН 400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу- воздушный | шт. | 1 | - | 1 | - |
| Подстанции комплектные трансформаторные КТПН 250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 1 | - | 1 | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **строительство новой линии электропередач ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с установкой 2-х КТПН;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2022 г.;
месяц, год

окончание работ: июль 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев;

фактически, месяц: 11 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных

инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электрических сетей в с. Талшык, Акжарского района, СКО» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПрК «Агроспецмонтаж» в лице директора Буркитова Т.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)