НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "Әулет-7"

Наименование объекта дополнительные работы Текущий ремонт администартивного здания

АКТ № 1

выполненных работ за февраль к договору подряда № 190540022580/251590/07 от 20.02.2026г

дополнительные работы Текущий ремонт администартивного здания

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**9 061 771,20**
1	1110-0201-0201 Ккл=1,12	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, глухих	м2 перегородок	327	6 818,62	2 229 690,16
2	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 28 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм Объём = 327,0 * 0,896	м	292,992	100	29 299,20
3	1207-0101-0103 Ккл=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов	м2	86	600	51 600,00
4	1111-0217-0101 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Устройство покрытий полов из щитов деревянных реечных	м2 покрытия	86	14 000	1 204 000,00
5	215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	99	2 564	253 836,00

1	2	3	4	5	6	7
6	1110-0201-0201 Ккл=1,12	Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, глухих	м2 перегородок	110	8 900	979 000,00
7	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	125	700	87 500,00
8	1112-0201-0401 К2=0,92 =1,15*0,80; К8=0,00 Ккл=1,12	Устройство ограждений перилами	м ограждения	9	215	1 935,00
9	1130-0501-0101 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,12	Установка стального сварного перила	т перил	0,07	325 612	22 792,84
10	272-301-070050001	Перила ограждения из нержавеющей стали марки KINLONG	м2	10	25 000	250 000,00
11	1211-0103-0201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 К2=0,64 =0,80*0,80; К7=0,64 =0,80*0,80; К8=0,00 =0,00*0,00 Ккл=1,09	Штукатурка внутренних помещений (Демонтаж)	м2	637	520	331 240,00
12	1211-0101-0102 Ккл=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	637	1 936	1 233 232,00
13	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,1404008	23 205	142 488,00

1	2	3	4	5	6	7
14	1115-0302-0101 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	553	2 221	1 228 213,00
15	1115-0302-0102 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	110	2 742	301 620,00
16	1215-0102-1401 Ккл=1,09	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	67	1 100	73 700,00
17	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	67	2 715	181 905,00
18	1115-0501-0401 Ккл=1,06	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	375	998	374 250,00
19	232-402-0102	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 60 до 90 мм	м	385	222	85 470,00

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по г.Астана

Подрядчик: ТОО "Әулет-7"

Директор филиала по г.Астана РГП на ПХВ «НЦКДА» КАД МТ РК _____ Каребаев К.К

Директор _____ Гусупова З.Т.