Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

" 26 " декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Bazis Construction», г.Алматы, пр.Аль-Фараби 5/1, здание 3А**

организации, юридический адрес

в лице **президента Нугыманова Жениса Нурбосыновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Телибаева Сагындыка**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "ЭверестСтрой 2017" , ТОО "Спецфундаментстрой", ТОО "ПСК-Комплект", ТОО "СМЭУ Алматы",ТОО "Сити Building Курылыс", ТОО "Регион-А", АО "АлматыГорСвет", ТОО "BARBOL", ТОО "АМД СтройГрупп", ТОО "ЛЭУ", ТОО "СМУ ТелефонСтрой", ТОО"Северо-Казахстанский УПК "Универсал", ТОО "Строй Гранд Астана", ТОО "Стальспецстрой ", ТОО "KIOUMARS TREADING CO L.L.C.", ТОО "Есик Жолдары", ТОО "КОНФОРС".**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахский Промтранспроект», номер проекта 1871**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» (КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»), приказ №3-ПИР от 13.07.2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность развязки	тыс.авт/сут	135,162	135,162	135,162	135,162
Расчетная скорость движения	км/час	80	80	80	80
Количество полос движения	шт	6	6	6	6
Ширина полосы движения	м	3,75-4	3,75-4	3,75-4	3,75-4
Полная длина эстакады по Кульджинскому тракту в том числе: Эстакада Западный рамповый участок Восточный рамповый участок	м м м м	859,92 367,4 228,56 263,96	859,92 367,4 228,56 263,96	859,92 367,4 228,56 263,96	859,92 367,4 228,56 263,96
Полная длина эстакады №5 в том числе: Эстакада Рамповый участок	м м м	234,65 152,82 81,83	234,65 152,82 81,83	234,65 152,82 81,83	234,65 152,82 81,83
Дорожная одежда капитального типа	м2	87 957	87 957	87 957	87 957
Надземный пешеходный переход	м	121,5	121,5	121,5	121,5
Мосты-трубы для пропуска БАКа в том числе: Под съездом №3 Под съездом №4	м м м	68 27,96 40,04	68 27,96 40,04	68 27,96 40,04	68 27,96 40,04
Светильники наружного освещения	шт	399	399	399	399
Переустройство инженерных коммуникаций:					
Электрические сети ВЛ6-10/0,4 кВ, ВЛ-110кВ	м	22 142	22 142	22 142	22 142
Сети телекоммуникаций	м	21 186	21 186	14 845	14 845
Сети водопровода	м	2 276	2 276	2 276	2 276
Сети канализации	м	796	796	796	796
Наружные сети газоснабжения	м	1236	1236	1200	1200
Поливочный водопровод	м	18 020	18 020	9 675	9 675

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Транспортная развязка представляет собой комплекс сооружений, включающих в себя: эстакаду по Кульджинскому тракту, эстакаду на съезде №5, подпорные стены уголкового типа, мосты-трубы для пропуска БАКа. Эстакады представляют собой путепроводы эстакадного типа с пролетными строениями из монолитного железобетона. Эстакада по Кульджинскому тракту – это две независимые эстакады, идущие параллельно. Пролетное строение эстакад: преднапряженное, железобетонное, неразрезное, монолитное, высотой 1,8 м. Предварительное напряжение конструкции обеспечивается за счет натяжения высокопрочных 19-прядевых канатов уложенных в каналообразователи, которые заполняются специальным раствором. В качестве опорных частей применены слайдеры, которые используют гравитацию для восстановления исходного положения. Промежуточные и крайние опоры -железобетонные монолитные на буронабивных сваях. Ростверки опор монолитные, массивные. Стойки опор из монолитного железобетона П-образного сечения. Стойки опор совмещены с ригелями опор. Подпорные стены уголкового типа, пята стенок развернута внутрь сооружения. Конструкции стен выполнены из монолитного железобетона. Подпорные стены разделены сквозными вертикальными швами. Конструкция сопряжения эстакады с насыпью подходов включает в себя устройство дренирующей засыпки за опорами и укладку

железобетонных переходных плит длиной 6 м по всей ширине эстакады. Конструкция проезжей части съездов – из гидроизоляции «Техноэласт-Мост Б», защитный слой – из гидрофобного бетона, армированного сеткой, асфальтобетонное покрытие – из ЩМА. Конструкции стен и дна мостов-труб – из монолитного железобетона, перекрытие сооружается из плит сборных железобетонных длиной 12 м. Для пропуска арычной воды под проезжей частью съездов и тротуаров предусмотрены водопропускные трубы из сборных блоков. Конструкция дорожной одежды выполнена согласно проекта: по типу 1 и 2. Покрытие тротуаров – из песчаного асфальтобетона толщиной 5 см, на гравийно-песчаном основании толщиной 15 см. Надземный пешеходный переход - это металлическое пролетное строение, с железобетонными стойками опор на монолитном фундаменте, на буронабивных сваях и металлическими лестничными сходами. Предусмотрены подъемные механизмы и тактильная навигация для маломобильных групп населения. Предусмотрены шесть автобусных остановок по пр.Рыскулова – 2 штуки, по Кульджинскому тракту 4 штуки. Выполнено электроснабжение и освещение проезжей части транспортной развязки и примыкающих съездов, по эстакадам Кульджинского тракта, по эстакаде на съезде №5, надземного пешеходного перехода. Выполнено переустройство и вынос сетей: электротехнических сетей 6-10/0,4 кВ и ВЛ-110кВ кВ, сетей телекоммуникаций, сетей водопровода и канализации, газовых сетей из зоны строительства. Озеленение развязки выполнено с посадкой лиственных и хвойных деревьев различных пород, кустарников. Разбиты цветники и газоны из многолетних трав. Для качественного и своевременного орошения предусмотрен поливочный водопровод.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 28 ;
фактически, месяц 33 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық»,
И.о. руководителя Жармагамбетов А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы»,
первый заместитель директора Толстобров А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

РДТ «Алматытелеком», генеральный директор Раздыков Ш.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «Алатау Жарык Компаниясы» Управл. инж. отдела
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ «Алматы Су» управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы, главный инженер Коянбаев А.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Управление социального благосостояния, руководитель
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
зам. рук. А. Мухамеджанова

подпись руководителя, дата М.П.

Общественное объединение «Алматинское городское общество инвалидов», председатель Аманбаев А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
06.12.2019 г.

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Bazis Construction», президент Нугыманов Ж.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО "ЭверестСтрой 2017" директор Абашидзе Р.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "Спецфундаментстрой" директор Мамай С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "ПСК-Комплект" директор Насыпалов К.П
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "СМЭУ Алматы" директор Тустикбаев Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "Сити Building Курылыс" директор Глазунов Д.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "Регион-А" директор Бадилов К.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

АО "АлматыГорСвет" президент Романов М.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "BARBOL" директор Нургазиев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "АМД СтройГрупп" директор Абдрахманов А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "ЛЭУ" директор Башинский С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "СМУ ТелефонСтрой" директор Дмитриенко В.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО"Северо-Казахстанский УПК "Универсал" директор Могиляс С.В.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "Строй Гранд Астана" директор Муртазин Т.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "Стальспецстрой " директор Есмуканов С.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "KIOUMARS TREADING CO L.L.C. директор Еркебаев А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "Есик Жолдары" директор Круль П.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО "КОНФОРС" директор Банщиков А.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

шесть(6) листов