Пішін
жана редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а.
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632;
өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2009.05.29. N
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53

3-қосымша
Министрдің бұйрығына
Инвестициялар және даму жөніндегі Республикасының
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235

Сәйкестік туралы декларация

«28» желтоқсан 2023 ж.

Мердігер (бас мердігер) **«Компания Казахстан ЭлектроКомплекс» ЖШС, Алматы қаласы, Рустафели көшесі, 3 офис 6,7, 000340005982 БСН** директор **Кудайбергенов Джамбул Насырханович**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директор **Кудайбергенов Джамбул Насырханович**

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

нысан бойынша: **«Павлодар қаласында шаңғы жарысы және биатлон бойынша спорт залының құрылысы. Түзету» Павлодар қаласы, Зеленая роща көшесі, 4/10 құрылымы**

объектінің атауы және орналаскан жері

тапсырыс беруші:

Павлодар қаласының құрылыс бөлімі ММ, басшысы Арантаев Казбек Оразович

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

мыналарды куәландырады:

1. Объектідегі құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалды;

2. Қосалқы мердігерлік ұйымдар: **«СИМАКС СОЛАНО» ЖШС, «Дельта-2» ЖШС «KDS Group KZ» ЖШС, «Транспортные услуги Аксай» ЖШС, «Энерго-УС» ЖШС «Алтын Компания» ЖШС, «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ» ЖШС, «Гарант Строй Групп 2016» ЖШС, «Алтын Заман Курылыс» ЖШС**

Ұйымның атауы, лицензияның № және алған күні

3. Объект жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) сәйкес салынған **«СтройПроект ПВ» ЖШС, 16.10.2023 жылғы № 13016727 лицензиясы, сараптама қорытындысы 27.12.2023 ж. № FASTEX-0089/23**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

Бекітілген **Павлодар қаласының құрылыс бөлімі ММ. бұйрығы**

жобаны бекіткен (кайта бекіткен) ұйымның атауы және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптары мен бекітілген күні.

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті,

тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және сол сияқтылар, барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа) нысаналы өнімге немесе негізгі қызмет түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерінде толтырылады).

Қуаты, өнімділік және т.б.	Бірлік өлшеу	Жоба бойынша		Дерек бойынша	
		жалпы	оның ішінде іске қосу кешенін немесе кезек	жалпы	оның ішінде іске қосу кешенін немесе кезек
Құрылыс ауданы)	$м^2$	676,0		676,0	
Жалпы ауданы	$м^2$	482		482	
Құрылыс көлемі	$м^3$	4098,36		4098,36	
кабаттар саны	қабат	2		2	
жауапкершілік деңгейі	деңгей	II		II	
Құрылыстың ұзақтығы	Месяц	7		13	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Спорт залының ғимараты екі қабатты, болат қаңқасы бар, осьтік өлшемдері 24,6 х 18,0 м. 1-қабаттың биіктігі 3.0м, 2-ші қабаты 3.3м. 0,000 салыстырмалы деңгейі бірінші қабаттың дайын қабатының деңгейі ретінде қабылданады. Қозғалысы шектеулі адамдар үшін негізгі кіреберіске пандус және арнайы дәретхана бар. түйін Төтенше жағдайда ғимараттан адамдарды тез эвакуациялау үшін тікелей көшеге шығатын авариялық шығу қарастырылған.

Үй-жайлардағы төбе мырышталған профильден жасалған жақтауда 600х600 мм ARMSTRONG аспалы төбесімен аяқталды.

Ішкі қабырғалар -. жақсартылған акрил бояуы; алюминийден жасалған металл жақтауда гипсокартондағы керамикалық плиткалармен қаптау. профильдер. Сондай-ақ, сэндвич-панельдердің ішкі қабырғалары аяқталмаған күйде қалады.

Керамикалық плиткаларды төсеу кезінде күңгірт беті бар плиткаларды қолданыңыз.

Едендер - резеңке орамды жабу, фарфор плиткасы.

ПВХ іргетасы, керамика.

Дизайн шешімдері

Негіздер - бетон класынан жасалған монолитті бағаналы темірбетон. В25.

Колонналар STO ASChM 20-93 болат I-арқалықтардан жасалған. Арқалықтар STO ASChM 20-93 болат I-арқалықтардан жасалған. Коммуникациялар - LSTK. Пурлиндер - LSTK. Қабырғалық қоршау - сэндвич панелі. Төбесі сэндвич-панель. Еден мен шатыр құрылымының жақтауы, баспалдақтар - LSTK. Терезелер ГОСТ 30674-99 сәйкес күрделі ашылуы бар үш камералы екі қабатты терезе бар ПВХ профильдерінен жасалған. Есіктер ГОСТ 23747-2015 бойынша алюминий, ішкі есіктер ҚР СТ 943-92 бойынша тұтас ағаш бір жапырақты және екі жапырақты түрлері, ГОСТ 23747-2015 бойынша алюминий профилінен жасалған.

Есік пен терезенің беткейлері металл. Жуынатын бөлмелердегі, бутиктер арасындағы қалқалар ГОСТ 30970-2014 бойынша ПВХ-дан жасалған және гипсокартоннан жасалған.

Кіреберістерді М150 цемент-құмды ерітіндісінде қалыңдығы 20 мм, өрескел беті бар гранитпен қаптау керек.

Рампаның диаметрі 6 сынипты арматурадан 100х100 қадамы бар арматуралық тормен күшейтілген В7.5 класты бетоннан жасалған. Соқыр аймақ бетон, ені 1500 мм бірлік 90 сериясы 2.110-3р бойынша 1 шығарылым бүйірлік тассыз.

6. Объектіде жобада көзделген мынадай жабдықтар орнатылды:, жеке сынактан және кешенді сынактан кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес;

7. Еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар және жобада көзделген сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы **2023 ж**
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **2023ж**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдықтар мен бұйымдар жобаға және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілерінің және/немесе ғимараттардың (құрылыстардың) нақты жағдайының атқарушылық геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер:

«ПРЭК»
АҚ Ю.Ф. ПРЭК: ДПК Колошанко Ю.А.

ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шуды оқшаулау жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) жүргізген зертханалық өлшеулердің нәтижелері бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттік ұйым беретін сараптамалық қорытындымен расталады (сараптамалық қорытынды қоса беріледі); **талап етілмейді**

13. Халықтың қозғалысы шектеулі топтары үшін қолжетімділік қамтамасыз етілді, мұны халықты әлеуметтік қорғау органдары растайды **талап етілмейді**

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, күні «__» _____ 2023 ж.

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Павлодар қаласында шаңғы жарысы және биатлон бойынша спорт залының құрылысы. Түзету» Павлодар қаласы Ермаков көшесі, 4 (Зеленая роща)**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзіміне сәйкес объектіні салу кезінде оның кінәсінен туындаған ақауларды жою міндеттемесін өзіне алады.

Мердігер (бас мердігер) **Компания Казахстан ЭлектроКомплекс» ЖШС мердігері (бас мердігері) 28.03.2022 ж. № №001187 мемлекеттік лицензиясы. Директор Кудайбергенов Джамбул Насырханович**

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)