Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **ТОО "Ак Тоган"**
Подрядчик: **ТОО "RS-жол сервис"**
Наименование работ: **Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Байназарұлы Ә, Арықұлы М, Әбілдаұлы 3 в н.п.С.Сейфуллин, Сырдаринского района, Кызылординской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 3	08.04.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	56 106 000,00	50 094 642,86							6 011 357,14	56 106 000,00
К оплате:	**56 106 000,00**	**50 094 642,86**							**6 011 357,14**	**56 106 000,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "RS-жол сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или ИИН)

Директор _____ **Ысматуллаев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "RS-ЖОЛ СЕРВИС" Товарищество с ограниченной ответственностью БСНБИН 210440036692

Принял (Заказчик)
ТОО "Ак Тоган" (БИН 940640001718)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Удербаева А.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Ак Тоган

Заказчик : **ТОО "Ак Тоган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "RS-жол сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Байназарұлы Ә, Арықұлы М, Әбілдаұлы З в н.п.С.Сейфуллин, Сырдаринского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 3 от 08.04.2025г.**

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45434504**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5766299
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2834362*
		машины и механизмы	тенге			13107286
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2805613*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26155418
		перевозки	тенге			405497
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2.365		
Раздел 1.		**УЛИЦА БАЙНАЗАРУЛЫ А./ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ/**				**80973**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			43981
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21434*
		машины и механизмы	тенге			26157
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6339*
		перевозки	тенге			10837
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ПК 15+08				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				

1	2	3	4	5	6	7
1	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное /гравийное/. Разборка	$м^3$	4,5	983	4424
2	1122-0201-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32К=0,8*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,006	6 253 910	37523
3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,108	254	2059
4	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	81,08	43	3486
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ПК 17+41				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
5	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное /гравийное/. Разборка	$м^3$	4,5	983	4424
6	1122-0201-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32К=0,8*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,0038	6 253 910	23765
7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,738	254	1965
8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	77,38	43	3327
	Раздел 2.	**УЛИЦА АБИЛДАУЛЫ 3.1 /ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ/**				13532
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12101
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5893*
		машины и механизмы	тенге			1256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*318*
		перевозки	тенге			175
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ПК 3+37				
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРУГЛОЙ АЦЕМЕНТНОЙ ОТВ. 0,3м				
9	1123-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32К=0,6*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Разборка	км трубопровода	0,008	1 669 564	13357
10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,256	254	65
11	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,56	43	110
	Отдел 1.	**УЛИЦА БАЙНАЗАРУЛЫ А.**				25081896
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3369012
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1656825*
		машины и механизмы	тенге			6715777

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1452710*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14997108
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 315		
		Раздел 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				**3621602**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			886218
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*430936*
		машины и механизмы	тенге			335670
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*86342*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2399714
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	242		
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ПК 15+08				
12	**1101-0101-0430** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**55**	**358**	**19690**
13	**1101-0205-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**8**	**6 361**	**50888**
		ТЕЛО ТРУБЫ				
14	**1101-0205-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,7**	**5 301**	**9012**
15	**1130-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м^3 подушки**	**1,7**	**17 686**	**30066**
16	**1130-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	**м^3 железобетона звеньев**	**1,2**	**120 785**	**144942**
17	**225-104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100**	**шт.**	**8**	**93 229**	**745832**
18	**1130-0504-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**17,7**	**8 009**	**141759**
19	**1130-0504-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**4**	**9 836**	**39344**
		ОГОЛОВКИ				
20	**1101-0205-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**12,5**	**5 301**	**66262**
21	**1130-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м^3 подушки**	**1,1**	**17 686**	**19455**

1	2	3	4	5	6	7
22	1130-0405-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	$м^3$ сборных конструкций	1,26	39 254	49460
23	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	91 571	183142
24	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,2	8 009	73683
25	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10	3 286	32860
26	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10	578	5780
27	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	10	199	1990
		ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
28	1101-0101-0430 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	63	358	22554
29	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	63	578	36414
30	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	63	199	12537
31	1101-0107-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной поверхности	4	402	1608
32	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,2	17 686	3537
33	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные /Укрепление русла канала/ . Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16	56 120	8979
34	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры монолитные бетонные /Упоры/. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	$м^3$ бетона в деле	1,6	70 001	112002
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ПК 17+41				
35	1101-0101-0430 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	55	358	19690
36	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	8	6 361	50888

1	2	3	4	5	6	7
		ТЕЛО ТРУБЫ				
37	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,7	5 301	9012
38	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1,7	17 686	30066
39	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	1,2	120 785	144942
40	225-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	шт.	8	93 229	745832
41	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	17,7	8 009	141759
42	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	4	9 836	39344
		ОГОЛОВКИ				
43	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12,5	5 301	66262
44	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1,1	17 686	19455
45	1130-0405-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	$м^3$ сборных конструкций	1,26	39 254	49460
46	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	91 571	183142
47	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,2	8 009	73683
48	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10	3 286	32860
49	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10	578	5780
		ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
50	1101-0101-0430 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	63	358	22554
51	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	63	578	36414
52	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	63	199	12537

1	2	3	4	5	6	7
53	1101-0107-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной поверхности	4	402	1608
54	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,2	17 686	3537
55	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные /Укрепление русла канала/ . Устройство	$м^3$ бетона в деле	0,16	56 120	8979
56	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры монолитные бетонные /Упоры/. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	$м^3$ бетона в деле	1,6	70 001	112002
	Раздел 4.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**21460294**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2482794
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1225889*
		машины и механизмы	тенге			6380107
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1366368*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12597394
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 073		
57	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	182	110	20020
58	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	986	110	108460
59	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	986	174	171564
60	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	174	249	43326
61	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	174	86	14964
62	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	174	199	34626
63	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	1 246	12	14952
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ				
		по типу I				

1	2	3	4	5	6	7
64	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	82,5	9 908	817410
65	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,193	210 925	40709
66	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	275	2 335	642125
67	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=6*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	$м^2$ покрытия	275	2 008	552200
		по типу II				
68	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	8 523,5	603	5139670
69	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	553	5 597	3095141
70	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	627,45	9 908	6216775
71	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,431	210 925	1567384
72	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	269	2 335	628115
73	1127-0602-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* *К=6*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	$м^2$ покрытия	269	2 008	540152
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРИМЫКАНИЯХ				
		по типу I				
74	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,6	9 908	65393
		по типу II				
75	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	15	603	9045
76	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1	5 597	5597
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ /по основной дороге и на примыканиях/				
77	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8*	Обочины. Укрепление щебнем /ГПС/ толщиной 10 см /8см/	$м^2$ покрытия обочин	1 983	426	844758

1	2	3	4	5	6	7
78	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**158,64**	**5 597**	**887908**
	Отдел 2.	**УЛИЦА АРЫКУЛЫ М.**				**3152664**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			332274
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*163864*
		машины и механизмы	тенге			988299
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*208683*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1832088
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	153		
	Раздел 5.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**73982**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			520
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*253*
		машины и механизмы	тенге			73423
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17648*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
79	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	14	110	1540
80	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	218	110	23980
81	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	218	174	37932
82	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	13	249	3237
83	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	13	86	1118
84	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	13	199	2587
85	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м² спланированной поверхности	299	12	3588
	Раздел 6.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ**				**2807512**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			296212
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146194*
		машины и механизмы	тенге			812904
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*168129*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1698393
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	130		
		по типу I				
86	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**82,5**	**9 908**	**817410**
		по типу II				
87	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**$м^2$**	**992,5**	**603**	**598478**
88	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**101**	**5 597**	**565297**
89	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**83,4**	**9 908**	**826327**
	Раздел 7.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРИМЫКАНИЯХ**				**271170**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35542
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17417*
		машины и механизмы	тенге			101972
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22906*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			133656
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
		по типу II				
90	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**$м^2$**	**26**	**603**	**15678**
91	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**1**	**5 597**	**5597**
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ /по основной дороге и на примыканиях/				
92	**1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8*	**Обочины. Укрепление щебнем /ГПС/ толщиной 10 см /8см/**	**$м^2$ покрытия обочин**	**286**	**426**	**121836**
93	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**22,88**	**5 597**	**128059**
	Отдел 3.	**УЛИЦА АРЫКУЛЫ М. 2**				**2704520**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			363724

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*179779*
		машины и механизмы	тенге			917549
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*199295*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1423245
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	158		
	Раздел 8.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**65978**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2640
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1283*
		машины и механизмы	тенге			63140
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15179*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
94	**1101-0104-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**69**	**110**	**7590**
95	**1101-0104-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**67**	**110**	**7370**
96	**1101-0104-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**67**	**174**	**11658**
97	**1101-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**66**	**249**	**16434**
98	**1101-0201-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**66**	**86**	**5676**
99	**1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**66**	**199**	**13134**
100	**1101-0107-1502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной поверхности**	**343**	**12**	**4116**
	Раздел 9.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ**				**2357644**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			325085
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*160859*
		машины и механизмы	тенге			750443
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*160757*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1282114

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	135		
		по типу II				
101	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	1 398,5	603	843296
102	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	137	5 597	766789
103	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	75,45	9 908	747559
	Раздел 10.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРИМЫКАНИЯХ**				**280898**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35999
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17637*
		машины и механизмы	тенге			103966
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23359*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			140933
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
		по типу II				
104	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	23	603	13869
105	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1,5	5 597	8396
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ /по основной дороге и на примыканиях/				
106	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8*	**Обочины. Укрепление щебнем /ГПС/ толщиной 10 см /8см/**	$м^2$ покрытия обочин	296	426	126096
107	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	23,68	5 597	132537
	Отдел 4.	**УЛИЦА АБИЛДАУЛЫ 3.1**				**10734847**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1260706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*617281*
		машины и механизмы	тенге			3272794
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*690051*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5806860
		перевозки	тенге			394485
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	546		
	Раздел 11.	**ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ**				**962624**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			372353
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*180078*
		машины и механизмы	тенге			63413
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17138*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			526858
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	97		
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ПК 3+37				
108	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**27**	**5 301**	**143127**
		УСТРОЙСТВО ОДНООЧКОВОЙ КРУГЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ОТВ. 0,325м				
		ТЕЛО ТРУБЫ				
109	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**0,3**	**5 301**	**1590**
110	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ГПС/. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**0,3**	**14 906**	**4472**
111	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,009**	**5 138 994**	**46251**
112	241-102-0243 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм**	**м**	**9**	**38 276**	**344484**
113	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,009**	**15 170 244**	**136532**
114	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0002**	**240 529**	**48**
115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0002**	**387 658**	**78**
		ОГОЛОВКИ				
116	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**0,4**	**5 301**	**2120**
117	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**0,04**	**17 686**	**707**
118	1130-0503-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,8**	**177 491**	**141993**
119	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03159**	**326 596**	**10317**
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСЫПИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
120	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**27**	**3 286**	**88722**

1	2	3	4	5	6	7
121	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	27	578	15606
122	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	27	199	5373
123	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	/Исправление русла арычной системы/ Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4	5 301	21204
	Раздел 12.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**9772223**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			888353
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*437203*
		машины и механизмы	тенге			3209381
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*672913*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5280002
		перевозки	тенге			394485
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	449		
124	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	339	110	37290
125	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	663	222	147186
126	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5 635,5	70	394485
127	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	891	249	221859
128	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	891	86	76626
129	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	891	199	177309
130	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	1 353	12	16236
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ				
		по типу I				

1	2	3	4	5	6	7
131	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	552.75	9 908	5476647
		по типу II				
132	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	1 995	603	1202985
133	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	132	5 597	738804
134	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	61,5	9 908	609342
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРИМЫКАНИЯХ				
		по типу II				
135	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	26	603	15678
136	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2	5 597	11194
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ /по основной дороге и на примыканиях/				
137	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8*	Обочины. Укрепление щебнем /ГПС/ толщиной 10 см /8см/	$м^2$ покрытия обочин	740	426	315240
138	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	59,2	5 597	331342
	Отдел 5.	**УЛИЦА АБИЛДАУЛЫ 3.2**				**3666072**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			384501
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*189486*
		машины и механизмы	тенге			1185454
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*248217*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2096117
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	179		
	Раздел 13.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**84494**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1080
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*525*
		машины и механизмы	тенге			83333
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19913*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		

1	2	3	4	5	6	7
139	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	28	110	3080
140	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	225	110	24750
141	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	225	174	39150
142	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	27	249	6723
143	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	27	86	2322
144	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	27	199	5373
145	1101-0107-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	258	12	3096
	Раздел 14.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ**				**3276848**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			345214
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*170255*
		машины и механизмы	тенге			989851
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*203065*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1941783
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
		по типу I				
146	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	132	9 908	1307856
		по типу II				
147	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	1 064	603	641592
148	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	72	5 597	402984
149	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	93,3	9 908	924416

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 15.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРИМЫКАНИЯХ**				**304730**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38207
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18706*
		машины и механизмы	тенге			112270
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25239*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			154253
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
		по типу II				
150	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное /ГПС/. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	15	603	9045
151	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1	5 597	5597
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ /по основной дороге и на примыканиях/				
152	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8*	**Обочины. Укрепление щебнем /ГПС/ толщиной 10 см /8см/**	**$м^2$ покрытия обочин**	**332**	**426**	**141432**
153	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	**26,56**	**5 597**	**148656**
		Итого по акту выполненных работ	**тенге**			**45434504**
		Затраты на организацию управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**тенге**			**2 589 766,73**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**2 105 678,22**
		Итого	**тенге**			**50 129 948,95**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**2 401 213,54**
		Непредвиденные работы и затраты 3%	**тенге**			**1 503 898,47**
		Итого по части II в сметных ценах	**тенге**			**54 035 060,96**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 к=1,075	**тенге**			**58 087 690,53**
		Итого с понижающими коэффициентами к=0,97999999235	**тенге**			**56 925 730,52**
		Ген. услуги -12%	**тенге**			**50 094 642,86**
		НДС 12%	**тенге**			**6 011 357,14**
		Итого с понижающими коэффициентами с НДС	**тенге**			**56 106 000,00**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "RS-жол сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ак Тоган" (БИН 940640001718)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или ИИН)

1	2	3	4	5	6	7

Директор _____ **Ысматуллаев Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор _____ **Улербаева А.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.