Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Субподрядчик: ТОО "RS-ЖОЛ СЕРВИС"

Объект: Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц Жамбыла, Ердузелова в селе М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области

Согласно договора № 49/25 от 02.09.2025 г.

А К Т

приемки выполненных работ за сентября месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ГПС											
1	1	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных.Устройство	$м^2$ покрытия		857	473,23	218,36	405558	187135		40842	482112	
								66,19		56725		35712		
2	2	С1211-603-0102 211-603-0102 РСНБ РК 2022	Смесь гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009	$м^3$		1080	236,00	--	254880	--	254880	--	275270	
							--	--	--	--		20390		
			Устройство дорожной разметки											
3	3	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунт 2	$м^3$		98	431,00	1795,19	36375	5385	30214	2194	42238	
							258,62	418,48	776	1255		3085		
4	4	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т		3640	74,00	406,46	269360	1479514	65395	3076	69360	
							95,33	119,80	347001	436072		6009		
5	5	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л.с), группа грунта 2	$м^3$		97	128,00	168,22	10841	2227	8614	735	12416	
							--	51,38	--	680		926		
6	6	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$		92	249,00	168,22	10841	2227	8614	735	22908	
							--	51,38	--	680		926		
7	7	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$		92	86,00	168,22	10841	2227	8614	735	7912	
							--	51,38	--	680		926		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	92	199,00	168,22	10841	2227	8614	735	18308	
						--	51,38	--	680		926		
9	9	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	416	155,00	168,22	10841	2227	8614	735	64480	
						--	51,38	--	680		926		
10	10	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м2	416	426,00	168,22	10841	2227	8614	735	17216	
						--	51,38	--	680		926		
11	11	7101-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см тип БХ	м2	1999	362,00	168,22	10841	2227	8614	735	7238	
						--	51,38	--	680		926		
12	12	212-502-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	143,909	27407,00	168,22	10841	2227	8614	735	94114	
						--	51,38	--	680		926		
13	13	7101-0602-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2	1999	64,00	168,22	10841	2227	8614	735	12936	
						--	51,38	--	680		926		
14	14	212-502-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	190,2792	27407,00	168,22	10841	2227	8614	735	52982	
						--	51,38	--	680		926		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1179490	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1179490	
			Итого по акту	тенге								1179490	
			НДС-12%	тенге								141539	
			Итого с НДС	тенге								1321029	

Генподрядчик: ТОО "Заулім Шың"

Директор _____ Бектибаев Н.

Субподрядчик: ТОО "RS-ЖОЛ СЕРВИС"

Директор _____ БІСМАТУЛЛАЕВ Р.