Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

Форма №3

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш Строй-ПВ"

Наименование строительства и его адрес : Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор субподряда №6/1-ИС от 05.04.2017г.

СПРАВКА № 1 от 22.05.2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№6/1-ИС	05.04.2017г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №7 в жилом комплексе "Сарыарка"	256 906	229 380							27 526	256 906

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Иртыш Строй-ПВ"

БИН070440006005

Директор _____ Рысалдина Р.А.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Эксперт Строй Экспо"

БИН040140009142

Директор _____ Касенов К.С.

Форма-2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш Строй-ПВ"

Объект: Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор субподряда №6/1-ИС от 05.04.2017г.

Акт №1 от 22.05.2017 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.
(локальная смета №4-1-1)
ВЛ-0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены 07.08.14)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда чел.час	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		машинистов	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,77	27,84	26,18	105	99	32	0,0115	0
					1,66	7,20	6	27	97	0,0250	0
7	Ц8-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	48	21,80	2,10	1 046	101	922	0,1000	5
					19,70	0,50	946	24	95	0,0030	0
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	28	36,60	27,80	1 025	778	417	0,0600	2
					8,80	6,90	246	193	95	0,0400	1
9	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	м кабеля	12	11,20	7,90	134	95	61	0,0200	0
					3,30	2,00	40	24	95	0,0110	0
12	Ц8-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240мм2	шт	2	7 839,00	5 992,00	15 678	11 984	6 019	10,0000	20
					1 847,00	1 321,00	3 694	2 642	95	7,7190	15
15	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,048	20 790,00	0,00	998	0	1 098	133,0000	6

					20 790,00	0,00	998	0	110	0,0000	0
18	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160мм2	м	28	26,30	3,30	736	92	622	0,1400	4
					23,00	0,40	644	11	95	0,0020	0
											37
		Всего прямые затраты					19 722	13 149	9 171		16
							6 574	2 921			

	9 171
Накладные расходы	1 734
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	30 627
	368
ВСЕГО	
Временные здания и сооружения (1,2%)	310
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	124
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	
ИТОГО в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	31 429
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек=1982 тенге (Имрп=2,557)	80 364
Налог 2%	1607
ИТОГО в текущих ценах с учетом налога (2%)	81 971
Договорная цена с Кпониж=0,85	69675
Налог на добавленную стоимость 12%	8361
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	78036

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"
БИН070440006005

Директор_____Рысалдина Р.А.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Эксперт Строй Экспо" БИН040140009142

Директор_____Касенов К.С.

Форма-2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш Строй-ПВ"

Объект: Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор субподряда №6/1-ИС от 05.04.2017г.

Акт №2 от 22.05.2017 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.
(локальная смета №6-1-1)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены 07.08.14)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда чел.час	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		машинистов	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод									
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32	23,36 1,28	22,08 5,56	748 41	707 178	212 97	0,0089 0,0198	0 1
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,003	58 770,31 33 075,00	25 695,31 6 813,45	176 99	77 20	155 130	194,0000 26,3800	1 0
19	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	т	0,0072	112 164,75 62 775,00	49 389,75 18 657,00	808 452	356 134	762 130	312,7000 91,1200	2 1
23	Е6-1-20	Устройство герметизированного ввода, бетон кл.В3.5	м3	0,057	752,32 441,00	311,32 117,61	43 25	18 7	34 105	2,8200 0,5744	0 0
27	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100мм	врезка	1	576,25 396,00	180,25 67,50	576 396	180 68	603 130	2,0100 0,3300	2 0
		Раздел 2.Канализация									
28	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100мм	врезка	2	576,25 396,00	180,25 67,50	1 153 792	361 135	1 205 130	2,0100 0,3300	4 1

Всего прямые затраты	3 504	1 699	2 971
	1 805	542	3
Накладные расходы	2 971		
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	389		
ВСЕГО	6 864		
Временные здания и сооружения (1,2%)	82		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	69		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	28		
ИТОГО в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 043**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек=1982 тенге (Имрп=2,557)	18 009		
Налог 2%	360		
ИТОГО в текущих ценах с учетом налога (2%)	18 369		
Договорная цена с Кпониж=0,85	15614		
Налог на добавленную стоимость 12%	1874		
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	17488		

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"
БИН070440006005

Директор _____ Рысалдина Р.А.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Эксперт Строй Экспо" БИН040140009142

Директор _____ Касенов К.С.

Форма-2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш Строй-ПВ"

Объект: Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №7 в жилом комплексе "Сарыарка"

Договор субподряда №6/1-ИС от 05.04.2017г.

Акт №3 от 22.05.2017 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.
(локальная смета №7-1-1)

Покрытие территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены 07.08.14)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда чел.час	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		машинистов	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Покрытие территории									
		1.1. Асфальтобетон с.1-1									
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунтана расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	м2 корыта	272	30,09	29,06	8 184	7 904	4 084	0,0093	3
					1,03	10,26	280	2 791	133	0,0501	14
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100 мм	м3	27,2	89,51	68,13	2 435	1 853	1 236	0,1440	4
					21,38	12,76	582	347	133	0,0438	1
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2	272	38,29	33,29	10 415	9 055	5 969	0,0330	9
					5,00	11,50	1 360	3 128	133	0,0404	11
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	м2	272	21,29	15,35	5 791	4 175	3 979	0,0336	9
					5,94	5,06	1 616	1 376	133	0,0177	5
5	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4	м2	1088	0,01	0,00	11	0	15	0,0001	0
					0,01	0,00	11	0	133	0,0000	0

7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2	272	21,29 5,94	15,35 5,06	5 791 1 616	4 175 1 376	3 979 133	0,0336 0,0177	9 5
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300мм при других видах покрытий	м	30	115,31 108,68	6,63 1,76	3 459 3 260	199 53	4 406 133	0,6980 0,0061	21 0
											55
		Всего прямые затраты					36 086 8 725	27 361 9 071	23 668		36
		Накладные расходы					23 668				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3 585				
		ВСЕГО					63 339				
		Временные здания и сооружения (1,2%)					760				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					641				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					256				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					64 996				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек=1982 тенге (Имрп=2,557)					166 195				
		Налог 2%					3324				
		ИТОГО в текущих ценах с учетом налога (2%)					169 519				
		Договорная цена с Кпониж=0,85					144091				
		Налог на добавленную стоимость 12%					17291				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС					161382				

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"
БИН070440006005

Директор _____ **Рысалдина Р.А.**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Эксперт Строй Экспо" БИН040140009142

Директор _____ **Касенов К.С.**