Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш Строй-ПВ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жанабет Качирского района (корректировка)"

Договор субподряда №23/1-ИС от 02.06.2016г.

СПРАВКА № 1 от 24.10.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№23/1-ИС	02.06.2016г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жанабет Качирского района (корректировка)"	158 754	141 745							17 009	158 754

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Иртыш Строй-ПВ"
БИН070440006005

Директор Рысалдина Р.А.

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Эксперт Строй Экспо"
БИН040140009142

Директор Касенов К.С.

Форма-2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш Строй-ПВ"

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жанабет Качирского района (корректировка)

Объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жанабет Качирского района (корректировка)

Договор субподряда №23/1-ИС от 02.06.2016г.

Акт №1 от 24.10.2016 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.
(локальная смета №2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены 17.04.15)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге %	затраты труда чел.час машинистов: на единицу	затраты труда чел.час машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7.Полы										
	7.1. Тип 1										
165	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных нескользких плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	14,2	188,50	15,20	2 677	216	3 156	1,0700	15
					173,30	7,37	2 461	105	123	0,0370	1
166	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	10	41,95	0,32	420	3	513	0,2360	2
					41,63	0,11	416	1	123	0,0006	0
	7.2. Тип 2										
171	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	76,1	41,95	0,32	3 192	24	3 906	0,2360	18
					41,63	0,11	3 168	8	123	0,0006	0
	7.3. Тип 3										
176	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	38,7	63,40	4,90	2 454	190	2 873	0,3820	15
					58,50	1,85	2 264	72	123	0,0090	0

177	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м плинтусов	25,9	16,34 16,18	0,16 0,07	423 419	4 2	518 123	0,0899 0,0003	2 0
	Раздел 8. Внутренняя отделка										
188	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	м2	37	45,98 43,65	2,33 0,88	1 701 1 615	86 33	1 730 105	0,2600 0,0043	10 0
189	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	м2	88	40,81 38,93	1,88 0,72	3 591 3 426	165 63	3 663 105	0,2310 0,0035	20 0
195	Е15-165-10	Улучшенная масляная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	м2	54	53,59 51,98	1,61 0,61	2 894 2 807	87 33	2 982 105	0,3100 0,0030	17 0
	Раздел 10. Разные работы										
	10.3. Крыльцо №2 (2шт)										
234	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4м из кирпича- кирпич керамический М100 на растворе М50	м3	1,4	1 035,59 699,75	335,84 126,00	1 450 980	470 176	1 364 118	4,5400 0,6100	6 1
235	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	1,68	224,64 123,75	100,89 38,25	377 208	169 64	321 118	0,8500 0,1800	1 0
236	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	м3	1,08	7 286,32 6 975,00	311,32 726,75	7 869 7 533	336 785	9 815 118	2,8200 3,5500	3 4
245	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,0303	8 916,97 6 975,00	1 941,97 726,75	270 211	59 22	275 118	42,3000 3,5500	1 0
		Всего прямые затраты					27 318 25 508	1 809 1 364	31 116		110 6

Накладные расходы	31 116
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	3 506
ВСЕГО	61 940
Временные здания и сооружения (1,8%)	1115
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	631
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	252
ИТОГО в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**63 938**

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек=1982 тенге (Имрп=2,557)	163 489
Налог 2%	3270
ИТОГО в текущих ценах с учетом налога (2%)	166 759
Договорная цена с Кпониж=0,85	141745
Налог на добавленную стоимость 12%	17009
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	158754

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"
БИН070440006005

Директор Рысалдина Р.А.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"
БИН040140009142

Директор Касенов К.С.