Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "B-Grass"
Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АХМАДИ ко лтд" («Ahmadi co ltd»)
Договор: №15 от 10.02.2021 г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №6, пятно 1

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15 от 10.02.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №6, пятно 1	784 415,64	700 371,11							84 044,53	784 415,64
Всего по стройке		700 371,11							84 044,53	784 415,64

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "B-Grass"

Абуов Д. Д.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АХМАДИ ко лтд" («Ahmadi co ltd»)

Назари Лиакад Али

Наименование стройки - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №6, пятно 1

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Май месяц 2021 г.

Заказчик/Ген.подрядчи: ТОО "B-Grass"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "АХМАДИ ко лтд" («Ahmadi co ltd») договор №15 от 10.02.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №02-01-01 / Благоустройство территории / Вертикальная планировка												
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)**	м3		15,2	271,99	262,02	4134	3983	1	870	5405
		НР - 72%; СП - 8%				9,88	69,64	150	1058		400	
2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		26,6	314,00	--	8352	--		--	9021
		СП - 8%				--	--	--	--		668	
3	ТПРАЙС лист	**Стоимость грунта с карьера**	м3		15,2	500,00	--	7600	--	7600	--	8208
		СП - 8%				--	--	--	--		608	
4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончатель ная планировка по нивелировочным отметкам, примене н коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		660,8	1,63	1,63	1075	1075	--	300	1485
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,63	--	417		110	
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 1 группы грунтов до 10 м(20м)**	м3		69,2	42,32	42,32	2929	2929	--	759	3983
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,24	--	1055		295	
6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	**Перемещение плодородного грунта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 1 0 м**	м3		69,2	33,30	33,30	2305	2305	--	598	3134
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,99	--	830		232	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					26395	10291	7601	2527	31236
								150	3360	--	2313	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					26395				
Материалы			Тенге					1				
Всего заработная плата			Тенге						3510			
Местные материалы			Тенге					7600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				8352				
		Накладные расходы	Тенге				2527				
		Сметная прибыль	Тенге				2314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3510			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №02-02 / Электроснабжение									
7	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	588,20	296,75	11764	5935	904	4906	18004
		НР - 72%; СП - 8%			246,24	94,46	4925	1889		1334	
8	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	16,8	233,29	11,38	3919	191	355	2482	6914
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	3373	74		512	
9	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	3,2	682,55	84,15	2184	269	309	1223	3679
		НР - 72%; СП - 8%			502,00	28,65	1606	92		273	
10	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,2	723,00	–	2314	–	2314	–	2499
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
11	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	16,8	513,00	–	8618	–	8618	–	9308
		СП - 8%			–	–	–	–		689	
12	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВЬбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0568	1048218,00	–	59539	–	59539	–	64302
		СП - 8%			–	–	–	–		4763	
		РВосстановление асфальтлвого покрытия									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравий ной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	2,2	2866,79	1068,54	6307	2351	3652	883	7765
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	304	513		575	
14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтоб етонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8,8	1361,54	124,97	11982	1100	10499	698	13694
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	383	263		1014	
15	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127 -0602-0303**	м2 покрытия	8,8	595,78	0,08	5243	1	5238	4	5667
		НР - 108%; СП - 8%			0,47	–	4	–		420	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асф альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б мар ки 11**	м2	8,8	1559,92	124,97	13727	1100	12244	698	15579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	383	263		1154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				125597	10946	103672	10894	147411
							10979	3094	–	10919	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				77406				
	Материалы		Тенге				1567				
	Всего заработная плата		Тенге					11959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59539				
		Накладные расходы	Тенге				8611				
		Сметная прибыль	Тенге				6881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				92898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11959			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37259				
	Материалы		Тенге				31633				
	Всего заработная плата		Тенге					2114			
		Накладные расходы	Тенге				2283				
		Сметная прибыль	Тенге				3163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2114			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10932				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10932				
		Сметная прибыль	Тенге				875				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				147410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14073			

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №02-03 / Телефонизация

17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	0,2156	1613,92	–	348	–	–	251	646
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	–	348	–		48	
18	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунт а**	1,1638	152,72	144,65	178	168	--	37	232
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	9	42		17	
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	0,00264	143334,60	--	378	--	4	284	716
		НР - 76%; СП - 8%			141645,00	--	374	--		53	
20	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	1,76	2424,00	–	4266	--	4266	–	4608
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
21	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	16,8	371,30	114,41	6238	1922	16	3130	10118
		НР - 61%; СП - 8%			255,96	49,51	4300	832		749	
22	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	2,5	288,36	88,35	721	221	2	362	1169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			199,08	38,23	498	96		87	
23	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРОу	м кабеля	1	625,85	69,54	626	70	163	252	948
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	393	20		70	
24	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	1,5	625,85	69,54	939	104	245	378	1422
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	590	30		105	
25	1310-0904-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон(разварка) 6	УССЛК	0,1	54098,49	35011,84	5410	3501	38	1571	7540
		НР - 61%; СП - 8%			18711,00	7050,24	1871	705		559	
26	1310-0904-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	0,1	15517,36	8109,36	1552	811	–	551	2271
		НР - 61%; СП - 8%			7408,00	1632,96	741	163		168	
27	1310-0904-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2.0	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, прим енен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	0,1	32994,40	21882,40	3299	2188	–	947	4586
		НР - 61%; СП - 8%			11112,00	4406,40	1111	441		340	
28	2306-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОК-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0217	167110,00	–	3626	–	3626	–	3916
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**27581**	**8986**	**8360**	**7763**			**38172**
					10235	**2327**	**–**	**2827**			
		Стоимость монтажных работ	Тенге		**22411**						
		Материалы	Тенге		**464**						
		Всего заработная плата	Тенге			**11789**					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге		**3626**						
		Накладные расходы	Тенге		**7191**						
		Сметная прибыль	Тенге		**2368**						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		**31970**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге			**11789**					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге		**904**						
		Материалы	Тенге		**4**						
		Всего заработная плата	Тенге			**773**					
		Накладные расходы	Тенге		**571**						
		Сметная прибыль	Тенге		**118**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		**1594**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге			**773**					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге		**4266**						
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге		**4266**						
		Сметная прибыль	Тенге		**341**						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		**4608**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		**38171**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12562			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №02-04 / Теплотрасса									
29	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	8,3712	121,06	114,67	1013	960	--	209	1320
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	53	237		98	
30	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, примене н коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,2514	1483,97	--	373	--	--	269	693
		НР - 72%; СП - 8%			1483,97	--	373	--		51	
31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,52292	766,41	--	1167	--	--	840	2168
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	1167	--		161	
32	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,09168	29,72	29,72	181	181	--	47	246
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	65		18	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6,09168	156,87	74,79	956	456	--	509	1582
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	500	207		117	
34	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	0,7566	165,47	158,14	125	120	--	27	165
		НР - 72%; СП - 8%			7,26	42,97	5	33		12	
35	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	1,331616	468,00	--	623	--		--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
36	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1 ,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм.Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации а грегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, пер едвижных электростанций - 1,33, к расходу электрод ов - 1,12**	км трубопровода	0,00318	1064490,81	458023,11	3385	1457	40	2259	6095
		НР - 99%; СП - 8%			593657,40	123789,15	1888	394		451	
37	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,2118	1660,00	--	5332	--	5332	--	5758
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
38	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,8	3397,80	46,89	6116	84	4472	1558	8288
		НР - 98%; СП - 8%			866,58	16,52	1560	30		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	456,57	–	457	--	56	393	917
		НР - 98%; СП - 8%			400,72	–	401	--		68	
40	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715,00	–	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			–	–	--	--		137	
41	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2502,16	–	2502	--	2197	299	3025
		НР - 98%; СП - 8%			305,00	–	305	--		224	
42	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1522,71	97,72	3045	195	1347	917	4280
		НР - 61%; СП - 8%			751,68	0,13	1503	--		317	
43	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,162	38928,40	1745,58	6306	283	1989	3168	10232
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	829,44	4034	134		758	
44	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,24948	16499,00	--	4116	--	4116	--	4445
		СП - 8%			–	--	--	--		329	
45	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	1,5036	1272,35	11,77	1913	18	1794	72	2144
		НР - 69%; СП - 8%			67,17	2,07	101	3		159	
46	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0001116	482662,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			–	--	--	--		4	
47	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0019992	482662,00	--	965	--	965	--	1042
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0008246	102638,06	6464,26	85	5	8	50	146
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	72	--		11	
49	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0008246	524312,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			–	--	--	--		35	
50	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,0168	530,00	--	9	--		--	10
		СП - 8%			–	--	--	--		1	
51	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	0,0168	530,00	–	9	--		--	10
		СП - 8%			–	--	--	--		1	
52	4101-0201-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км(499 км)	т	0,0168	9437,00	--	159	--		--	171
		СП - 8%			–	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	4101-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=269	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1 . За каждый следующий км свыше 200 км	т^км	0,0168	10222,00	--	172	--		--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца	1,26	21940,32	9142,72	27645	11520	3532	17023	48242
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	12593	4603		3573	
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из пол иэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	347138,79	105411,35	694	211	4	533	1325
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	479	59		98	
56	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водо снабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 185 99-2001	м	2,02	2424,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
57	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны диаметром 40 мм.Установка	клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	168	1323	3100
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	1298	39		230	
58	2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан -захлопка, DN 40	шт.	1	8824,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
59	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны диаметром 100 мм . Установка	клапан	1	2915,48	134,70	2915	135	318	2502	5851
		НР - 99%; СП - 8%			2462,39	64,80	2462	65		433	
60	2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан-захлопка, DN 100	шт.	1	16516,00	--	16516	--	16516	--	17837
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
61	2302-0303-5824 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ100 SDR 11, DN 110х63, PN 16	шт.	1	1134,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
62	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705 -80	м	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
63	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	40	1607,00	--	64280	--	64280	--	69422
		СП - 8%			--	--	--	--		5142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				170739	15705	125266	31998	218955
							28795	5869	--	16219	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3045				
	Материалы		Тенге				1347				
	Всего заработная плата		Тенге					1504			
		Накладные расходы	Тенге				917				
		Сметная прибыль	Тенге				317				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1504			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				7849				
	Всего заработная плата		Тенге					30793			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4116				
	Транспортные расходы		Тенге				971				
		Накладные расходы	Тенге				28782				
		Сметная прибыль	Тенге				6567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30793			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1536				
	Материалы		Тенге				7				
	Всего заработная плата		Тенге					73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1451				
		Накладные расходы	Тенге				50				
		Сметная прибыль	Тенге				127				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1713				
		Сметная заработная плата	Тенге					73			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				112849				
	Материалы		Тенге				6725				
	Всего заработная плата		Тенге					2295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103774				
	Сдача и испытание		Тенге				21				
		Накладные расходы	Тенге				2249				
		Сметная прибыль	Тенге				9208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				124306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				218957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					34664			

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №02-05 / Наружный водопровод

64	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	8,7775	121,06	114,67	1063	1007	--	219	1385
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	56	249		103	
65	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 . Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налип ающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскава торов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	5,9195	133,16	126,14	788	747	--	163	1027
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	42	185		76	
66	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно и алипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экс каваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	0,3955	213,18	201,99	84	80	--	17	110
		НР - 72%; СП - 8%			11,19	49,91	4	20		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра шеях, разработанных механизированным способом, пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	0,467	3742,62	--	1748	--	--	1258	3247
		НР - 72%; СП - 8%			3742,62	--	1748	--		240	
68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,9394	766,41	--	2253	--	--	1622	4185
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	2253	--		310	
69	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,7576	29,72	29,72	349	349	--	91	475
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	126		35	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,7576	156,87	74,79	1844	879	--	983	3053
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	965	400		226	
71	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,1725	1203,95	--	208	--	--	150	386
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	--	208	--		29	
72	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,69	40,52	40,52	28	28	--	7	38
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,59	--	10		3	
73	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,69	187,07	89,03	129	61	--	69	214
		НР - 72%; СП - 8%			98,04	40,50	68	28		16	
74	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0023	438119,30	69127,28	1008	159	22	875	2033
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	827	56		151	
75	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3092	1055,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
76	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,006	1478565,74	691886,45	8871	4151	420	5572	15599
		НР - 99%; СП - 8%			716688,00	221389,31	4300	1328		1155	
77	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	12488,00	--	75228	--	75228	--	81246
		СП - 8%			--	--	--	--		6018	
78	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0023	57553,78	--	132	--	3	127	280
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	129	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0023	937771,58 254765,00	36810,12 129,60	2157 586	85 --	1486	580 219	2956
80	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	3728163,90 405365,00	275449,56 46931,36	7456 811	551 94	6094	896 668	9020
81	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	4378554,36 448035,00	304951,41 52202,12	8757 896	610 104	7251	990 780	10527
		РРазборка и восстановление асфальтового покрытия									
82	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	1,38	2822,04 1596,50	1225,54 511,19	3894 2203	1691 705	--	3141 563	7599
83	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	6,072	359,69 106,24	253,45 53,78	2184 645	1539 327	--	1049 259	3492
84	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Основания из песка. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	2,76	359,69 106,24	253,45 53,78	993 293	700 148	--	477 118	1587
85	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,76	3636,32 138,24	1032,63 223,85	10036 382	2850 618	6804	1079 889	12005
86	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	27,6	799,21 32,84	245,89 69,95	22058 906	6786 1931	14366	3064 2010	27132
87	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-01 01, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	27,6	290,10 --	68,37 19,96	8007 --	1887 551	6120	595 688	9290
88	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	27,6	1559,92 43,55	124,97 29,88	43054 1202	3449 825	38403	2189 3619	48862
89	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127 -0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,6	347,58 0,23	0,04 --	9593 6	1 --	9586	7 768	10368
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				214360 18529	27611 7704	168219 --	25220 19167	258747
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				90556				
	Всего заработная плата		Тенге					26234			
		Накладные расходы	Тенге				25221				
		Сметная прибыль	Тенге				12953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26234			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				77664				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77664				
		Сметная прибыль	Тенге				6213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				258747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26234			

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №02-06 / Наружная канализация

90	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3,5154	121,06	114,67	426	403	--	88	555
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	22	100		41	
91	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно и алипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экс каваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	2,7066	133,16	126,14	360	341	--	74	470
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	19	84		35	
92	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях, разработанных механизированным способом, пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунт а	0,1926	1632,36	–	314	--	–	226	584
		НР - 72%; СП - 8%			1632,36	–	314	--		43	
93	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	0,064146	121,06	114,67	8	7	--	2	10
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	--	2		1	
94	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,27416	766,41	–	977	--	–	703	1814
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	–	977	--		134	
95	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,09664	29,72	29,72	151	151	--	39	206
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,70	--	55		15	
96	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5,09664	156,87	74,79	799	381	--	426	1324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	418	173		98	
97	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	0,108	165,47	158,14	18	17	--	4	24
		НР - 72%; СП - 8%			7,26	42,97	1	5		2	
98	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	0,19008	468,00	--	89	--		--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
99	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,108	16,90	14,38	2	2	--	1	3
		НР - 72%			2,47	5,57	--	1		--	
100	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	км трубопровода	0,0012	422068,95	18058,43	506	22	7	479	1065
		НР - 99%; СП - 8%			397794,00	5816,48	477	7		79	
101	2301-1003-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75**	м	1,2	2527,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
102	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мо крые**	м3 конструкций колодца	0,054	51793,55	11018,37	2797	595	1181	1238	4357
		НР - 99%; СП - 8%			18898,79	4253,85	1021	230		323	
103	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка**	т	0,00332	761438,42	6557,32	2528	22	2308	239	2988
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	198	4		221	
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,924	863,50	19,64	798	18	530	235	1115
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	250	2		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				12806	1960	7058	3754	17886
							3698	662	–	1325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9773				
	Материалы		Тенге				4027				
	Всего заработная плата		Тенге					4361			
	Транспортные расходы		Тенге				89				
		Накладные расходы	Тенге				3754				
		Сметная прибыль	Тенге				1082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4361			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3032				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3032				
		Сметная прибыль	Тенге				243				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4361			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №02-07 / Газоснабжение									
		РГазопроводы низкого давления									
105	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка	км трубопровода	0,00033	347138,79	105411,35	115	35	1	88	219
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	79	10		16	
106	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3333	1622,00	–	541	--	541	–	584
		СП - 8%			–	–	--	--		43	
107	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электр осварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3397,80	46,89	8155	113	5962	2077	11050
		НР - 98%; СП - 8%			866,58	16,52	2080	40		819	
108	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9512,81	1171,62	9513	1172	1261	7009	17844
		НР - 99%; СП - 8%			7079,96	–	7080	--		1322	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,594	90,64	2,40	54	1	27	18	77
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	26	--		6	
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,594	74,87	1,70	44	1	28	11	59
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	15	--		4	
111	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам тру да - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км ка беля	0,00018	27931,68	19288,08	5	3	–	1	7
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	2	1		1	
112	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.4	Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"	м	0,18	12,20	–	2	--	2	--	2
					–	–	--	--		--	
113	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,27	343,28	154,21	93	42	13	37	140
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	38	13		10	
114	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00027	366413,00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		Предварительное пневматическое испытание газопровода									
115	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от пе редвижных компрессорных установок давлением до 8 М Па (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00027	931941,80	790524,45	252	213	3	66	344
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	36	37		25	
		Пневматическое испытание газопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от не редвижных компрессорных установок давлением до 8 М Па (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00027	931941,80	790524,45	252	213	3	66	344
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	36	37		25	
117	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от пер едвижных компрессорных установок давлением до 8 МП а (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00228	931941,80	790524,45	2125	1802	20	561	2901
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	303	313		215	
118	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,252	152,72	144,65	38	36	--	8	50
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	2	9		4	
119	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,165	34,67	34,67	6	6	--	1	8
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	2		1	
120	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,165	156,87	74,79	26	12	--	14	43
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	14	6		3	
121	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,09	3636,72	157,82	327	14	222	94	456
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	91	4		34	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				21645	3664	8182	10051	34235
							9802	472	–	2536	
Стоимость монтажных работ			Тенге				199				
Материалы			Тенге				13				
Всего заработная плата			Тенге					54			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				101				
	Накладные расходы		Тенге				38				
	Сметная прибыль		Тенге				19				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				256				
	Сметная заработная плата		Тенге					54			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12751				
Материалы			Тенге				1562				
Всего заработная плата			Тенге					8100			
	Накладные расходы		Тенге				7937				
	Сметная прибыль		Тенге				1655				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				22344				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					8100			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				8695				
Материалы			Тенге				5962				
Всего заработная плата			Тенге					2119			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				541				
	Накладные расходы		Тенге				2077				
	Сметная прибыль		Тенге				862				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				11634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				34234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								746642
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82189				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79163			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23489			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						428358		
		- Перевозка грузов	Тенге				9413				
		- Накладные расходы	Тенге							92207	
		- Сметная прибыль	Тенге							55306	
		Всего прямые затраты									746 642,00
		Временные здания и сооружения 1%									7 466,42
		Итого									754 108,42
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%									8 823,07
		Итого									762 931,49
		Непредвиденные работы и затраты 2%									15 258,63
		Итого									778 190,12
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9									700 371,11
		НДС - 12%									84 044,53
		Стоимость строительства									784 415,64

Заказчик/Ген.подрядчик:
Директор ТОО "B-Grass"

_____ **Абуов Д. Д.**

Подрядчик/Субподрядчик:
Директор ТОО "АХМАДИ ко лтд" («Ahmadi co ltd»)

_____ **Назари Лиакад Али**