Генподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Кентавр-Г"

Наименование стройки: "Строительство мастерской при Жамбылском гуманитарном высшем колледже имени Абая" по улице Александра Пушкина, 52, в городе Тараз, Жамбылской области

Наименование объекта: Здание мастерской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	Земляные работы				
1	1	1101-0201-0308 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	49,664	243	12 068
2	2	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 .* *1101-176 Кзтр=1,2*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м^3 грунта	1,536	9 006	13 833
3	3	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м^3 грунта	26,88	91	2 446
4	4	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м^3 грунта	6,72	3 918	26 329
5	5	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м^3 уплотненного грунта	26,88	616	16 558
		Итого по разделу 1:	Земляные работы				71 234
		Раздел 2.	Фундаменты				
6	6	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,6	27 817	44 507

7	7	1106-0101-0213 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,4	48 641	116 738
8	8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14691	393 121	57 753
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	334 454	14 047
10	10	1106-0301-0908 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг	т	0,09312	1 526 399	142 138
		Итого по разделу 2:	Фундаменты				375 183
			Итого по акту:				446 417,40
			НДС 12%				53 570,09
			ВСЕГО С НДС				499 987,49
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=0,98				489 987,74

Сдал Субподрядчик
ТОО "Кентавр-Г"
Мурзарасв Н.

Принял Генподрядчик
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Есдаулетов Г.Б.