Заказчик: **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО " Ремстрой ", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукана 117**

Объект: **"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Приложение 4-1 форма

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтаж оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078	**104 344 998,08**	**19 366 247,38**							**2 323 949,68**	**21 690 197,06**
Погашение аванса	**28 799 999,42**	**9 599 999,80**								**9 599 999,80**
Итого к оплате										**12 090 197,24**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Ремстрой"
Директор: _____ **Миркамалов Б.Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"
Руководитель: _____ **Сейдалиев Е.К.**

Эксперт технического надзора:

Эксперт / _____ **/ Пазилов Е.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт / _____ **/ Андас К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукан - 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района,Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашения № 19/1 от 2024-05-04 к договору подряда № 19 от 2024-04-30**

Акт выполненных работ №4

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно стройтельние решение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ										
1	32	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1769,54	2161,88 1625,48	67,04 58,11	3825533,00 2876352,00	118630,00 102828,00	830551,00	2145001,00 477634,00	6448168,00	
2	35	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	73,6	5692,95 4533,19	82,89 49,88	419001,00 333643,00	6101,00 3671,00	79258,00	242866,00 52949,00	714816,00	
			Итого по разделу 2: РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ					4244534,00 3209995,00	124731,00 106499,00	909809,00 0,00	2387867,00 530583,00	7162984,00	
			Раздел 4: ПОЛЫ										
3	66	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение щебнем.**	$м^2$ площади уплотнения	27,8	209,21 146,51	62,63 25,45	5816,00 4073,00	1742,00 708,00	2,00	3442,00 741,00	9999,00	
4	67	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.**	$м^3$ подстилающего слоя	2,224	39911,62 7478,72	14,69 0,00	88763,00 16633,00	33,00 0,00	72098,00	11976,00 8059,00	108798,00	
			Итого по разделу 4: ПОЛЫ					94579,00 20706,00	1775,00 708,00	72100,00 0,00	15418,00 8800,00	118797,00	
			Раздел 6: Козырек Кв-1										
5	82	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной елиницы до 0,1 т.**	т	0,321746	1041284,00		335029,00		335029,00	26802,00	361831,00	
			Итого по разделу 6: Козырек Кв-1					335029,00	0,00	335029,00	0,00	361831,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	26802,00		
			ИТОГО по акту					4674142,00	126506,00	1316938,00	2403285,00	7 643 612,00	
								3230701,00	107207,00	0,00	566185,00		

ВОДОПРАВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИЯ

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-03 ВОДОПРАВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СИСТЕМА В1										
1	1	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	55	4884,40 / 1201,26	79,05 / 33,84	268642,00 / 66069,00	4348,00 / 1861,00	198225,00	66572,00 / 26817,00	362031,00	
2	2	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	2892,35 / 2850,06	27,23 / 0,45	20246,00 / 19950,00	190,00 / 3,00	105,00	19555,00 / 3184,00	42985,00	
3	3	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	6,93	383,00		2654,00		2654,00	212,00	2866,00	
4	4	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22	2648,72 / 2612,02	22,93 / 0,28	58272,00 / 57464,00	504,00 / 6,00	303,00	56321,00 / 9167,00	123760,00	
5	5	241-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	21,78	228,00		4966,00		4966,00	397,00	5363,00	
6	6	1113-0301-1411 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	$м^2$	2	293,16 / 29,13	2,86 / 0,69	586,00 / 58,00	5,00 / 1,00	522,00	41,00 / 50,00	677,00	
7	7	1116-0401-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	0,28	25739,73 / 4511,79	361,58 / 100,70	7207,00 / 1263,00	101,00 / 28,00	5843,00	1266,00 / 678,00	9151,00	
8	8	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,12	3403,51 / 1304,11	69,71 / 25,22	3812,00 / 1461,00	78,00 / 28,00	2273,00	1459,00 / 422,00	5693,00	
9	9	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638,00		638,00		638,00	51,00	689,00	
10	10	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283,00		283,00		283,00	23,00	306,00	
11	11	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	150,57 / 146,72	1,76 / 0,00	9034,00 / 8803,00	106,00 / 0,00	125,00	8627,00 / 1413,00	19074,00	
12	12	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,6	103711,14 / 101710,44	0,00 / 0,00	62227,00 / 61026,00	0,00 / 0,00	1200,00	60416,00 / 9811,00	132454,00	
13	13	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	71,00		142,00		142,00	11,00	153,00	
14	14	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм		5	44,00		220,00		220,00		238,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18,00		
15	15	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,1	42537,11 9677,30	1770,14 472,15	4254,00 968,00	177,00 47,00	3109,00	924,00 414,00	5592,00	
16	16	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	21	12,00		252,00		252,00	20,00	272,00	
17	17	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	6	17,00		102,00		102,00	8,00	110,00	
18	18	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	708,00		1770,00		1770,00	142,00	1912,00	
19	19	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	113,00		113,00		113,00	9,00	122,00	
20	20	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	57,00		399,00		399,00	32,00	431,00	
21	21	242-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11788,00		11788,00		11788,00	943,00	12731,00	
22	22	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2709,00		2709,00		2709,00	217,00	2926,00	
23	23	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN25	шт.	9	1765,00		15885,00		15885,00	1271,00	17156,00	
			Итого по разделу 1: СИСТЕМА В1					476201,00 217062,00	5509,00 1974,00	253626,00 0,00	215181,00 55310,00	746692,00	
			Раздел 2: СИСТЕМА Т3										
24	24	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода	10	2452,87 2419,78	18,95 0,17	24529,00 24198,00	190,00 2,00	141,00	23716,00 3860,00	52105,00	
25	25	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	9,9	273,00		2703,00		2703,00	216,00	2919,00	
26	26	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1081,00		3243,00		3243,00	259,00	3502,00	
27	27	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	7	24,00		168,00		168,00	13,00	181,00	
28	28	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	150,57 146,72	1,76 0,00	1506,00 1467,00	18,00 0,00	21,00	1438,00 236,00	3180,00	
29	29	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	7241,31 7172,51	68,80 30,74	14483,00 14345,00	137,00 61,00		14118,00 2288,00	30889,00	
30	30	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61186,00		61186,00		61186,00		61186,00	
31	31	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61205,00		61205,00		61205,00		61205,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	242-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11788,00		11788,00		11788,00		12731,00	
											943,00		
33	33	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	185616,00		185616,00		185616,00		185616,00	
			Итого по разделу 2: СИСТЕМА Т3					366427,00	345,00	18064,00	39272,00	413514,00	
								40010,00	63,00	308007,00	7815,00		
			Раздел 3: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
34	34	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	22	1382,50	5,11	30415,00	112,00	696,00	29054,00	64227,00	
						1345,75	1,82	29607,00	40,00		4758,00		
35	35	1116-0401-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,38	30726,92	481,04	11676,00	182,00	9493,00	2013,00	14784,00	
						5263,75	142,93	2000,00	54,00		1095,00		
36	36	1116-0401-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,84	10056,00	164,77	8447,00	138,00	6318,00	1994,00	11276,00	
						2369,83	52,61	1991,00	44,00		835,00		
37	37	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	812,00		812,00		812,00		877,00	
											65,00		
38	38	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 100х50	шт.	2	176,00		352,00		352,00		380,00	
											28,00		
39	39	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	428,00		1712,00		1712,00		1849,00	
											137,00		
40	40	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	483,00		1449,00		1449,00		1565,00	
											116,00		
41	41	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	359,00		1077,00		1077,00		1163,00	
											86,00		
42	42	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100(Прочистка)	шт.	3	812,00		2436,00		2436,00		2631,00	
											195,00		
43	43	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	41270,28	119,46	82541,00	239,00	78647,00	3706,00	93147,00	
						1827,55	63,32	3655,00	127,00		6900,00		
44	45	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	52145,00		208580,00		208580,00		225266,00	
											16686,00		
45	47	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерамиL 600 мм, B 450 мм	комплект	3	20809,00		62427,00		62427,00		67421,00	
											4994,00		
46	48	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин,биде СТУ	шт.	3	1000,00		3000,00		3000,00		3240,00	
											240,00		
			Итого по разделу 3: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1					414924,00	671,00	376999,00	36767,00	487826,00	
								37253,00	265,00	0,00	36135,00		
			Раздел 4: Пожарный кран										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	49	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	25	26555,99	186,06	663900,00	4652,00	607198,00	52710,00	773939,00	
						2082,02	69,40	52051,00	1735,00		57329,00		
48	50	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	шт.	25	1211,00		30275,00		30275,00	2422,00	32697,00	
49	51	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	500	1535,00		767500,00		767500,00	61400,00	828900,00	
50	52	248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ**	шт.	25	18120,00		453000,00		453000,00	36240,00	489240,00	
			Итого по разделу 4: Пожарный кран					1914675,00	4652,00	1857973,00	52710,00	2124776,00	
								52051,00	1735,00	0,00	157391,00		
			ИТОГО по акту					3172227,00	11177,00	2506662,00	343930,00	3772808,00	
								346376,00	4037,00	308007,00	256651,00		

Архитектурно стройтельние решение включение работы

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно стройтельние решение включение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ										
1	5	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.**	$м^2$	858,207745	2935,07	294,76	2518899,49	252965,34		1724679,96	4583069,35	
						2640,31	150,84	2265934,15	129451,61		339489,90		
2	7	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	**Устройство подвесного потолка террасы из профилированного листа С8-10.**	$м^2$ поверхности облицовки	191,4	4531,11	13,80	867254,00	2642,00	364207,00	360776,00	1326272,00	
						2614,45	3,51	500406,00	672,00		98242,00		
3	8	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами.**	кг	1,73	1150,00		1990,00		1990,00	159,00	2149,00	
4	9	214-204-0105 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм.**	$м^2$	195,23	1965,00		383627,00		383627,00	30690,00	414317,00	
5	10	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм.**	м	111,437837	166,00		18498,68		18498,68	1480,09	19978,77	
			Итого по разделу 2: РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ					3790269,17	255607,34	768322,68	2085455,96	6345786,12	17 762 206,12
								2766340,15	130123,61	0,00	470060,99		

Архитектурно стройтельние решение включение №2

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно стройтельние решение включение №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2025

						Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Накладные	Всего стоимость	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ремонтные работы										
			Подраздел 1: Потолки										
1	2	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	52,080052	4122,00		214673,99		214673,99		231847,80	
			Итого по подразделу 1: Потолки								17173,81		
								214673,99	0,00	214673,99	0,00	231847,80	
								0,00	0,00	0,00	17173,81		
			Подраздел 2: Полы										
2	3	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	13,2	2732,99	113,54	36075,00	1499,00	6418,00	27205,00	68342,00	
						2133,21	59,36	28158,00	784,00		5062,00		
3	4	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	$м^2$	0,498376	7738,00		3856,45		3856,45		4164,95	
			Итого по подразделу 2: Полы								308,50		
								39931,45	1499,00	10274,45	27205,00	72506,95	
								28158,00	784,00	0,00	5370,50		
			Итого по разделу 1: Ремонтные работы										
								254605,44	1499,00	224948,44	27205,00	304354,75	
			ИТОГО по акту					28158,00	784,00	0,00	22544,31		
								11891243,61	394789,34	4816871,12	4859875,96	18 066 560,87	
			В том числе :					6371575,15	242151,61	308007,00	1315441,30		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							308 007,00			
			Временные здания и сооружения			1,20%		213102,65		0			
			Итого с временными									17 971 656,52	
			Зимние удорожания			0,32%		57509,30					
			Итого с зимними удорожаниями									18 029 165,82	
			Итого по смет:									18 029 165,82	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						19 453 469,92	
			Итого с оборудованием									19 761 476,92	
			Тендерная скидка - 2%			2%		395 229,54					
			НДС			12 %		2 323 949,69				19 366 247,38	
			Итого с НДС									21 690 197,06	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор / **/ Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Сейдалиев Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qazakhstan Expert"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)
ТОО "Каз Жоба СаулетКонсалтинг"

Место печати (при наличии)

Эксперт / **/ Пазилов Е.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / **/ Андас К.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / **/ Ахаев А.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)