Заказчик: **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"**

Подрядчик: **ТОО " Ремстрой ", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукана 117**

Объект: **"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от

Приложение 4-1
форма

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	Д/с № 19/3	К Д/п №19	наименование	код	наименование	код
		от 2025-02-21	от 2024-04-30				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтаж оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078	**182 090 866,66**	**48 833 342,18**							**6 659 092,11**	**55 492 434,29**
Погашение аванса	**36 760 302,89**	**12 253 434,29**								**12 253 434,29**
Итого к оплате										**43 239 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Ремстрой"

Директор: _____ **Миркамалов Б.Б.**

Эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"

Руководитель: _____ **Сейдалиев Е.К.**

Эксперт / _____ **/ Пазилов Е.А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт / _____ **/ Андас К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукан - 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **09-2022 "Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района,Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашения № 19/1 от 2024-05-04 к договору подряда № 19 от 2024-04-30**

Акт выполненных работ №6

Мамыр 2025 (ай, жыл на 02-01-01 Архитектурно стройтельние решение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ										
1	20	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30	2161,88 1625,48	67,04 58,11	64856,00 48764,00	2011,00 1743,00	14081,00	36365,00 8098,00	109319,00	
2	21	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов.**	$м^2$	635	7351,54 4868,99	46,43 14,05	4668228,00 3091809,00	29483,00 8922,00	1546936,00	2232527,00 552063,00	7452818,00	
3	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.**	$м^2$	15	132,86 52,09	2,99 0,58	1993,00 781,00	45,00 9,00	1167,00	569,00 205,00	2767,00	
4	27	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.**	$м^3$ подстилающего слоя	11	39911,62 7478,72	14,69 0,00	439028,00 82266,00	162,00 0,00	356600,00	59231,00 39861,00	538120,00	
5	28	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.**	$м^2$	177,7	2935,07 2640,31	294,76 150,84	521562,00 469183,00	52379,00 26804,00		357111,00 70295,00	948968,00	
6	29	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм.**	$м^2$	177,7	4122,00		732479,00		732479,00	58598,00	791077,00	
	30	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе.**	$м^2$ отделываемой поверхности	906,4	1484,44 1055,63	8,43 3,32	1345496,00 956823,00	7641,00 3009,00	381032,00	621972,00 157396,00	2124864,00	
	31	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	906,4	861,43 624,60	6,14 3,13	780800,00 566137,00	5565,00 2837,00	209097,00	368696,00 91963,00	1241459,00	
	33	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.**		2193,54	1047,88	8,43	2298567,00	18492,00	922120,00	982969,00	3544059,00	

				м² отделываемой поверхности		619,07	3,32	1357955,00	7283,00		262523,00			
10	34	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.		2193,54	1248,26	9,42	2738108,00	20663,00	662317,00	1487308,00	4563441,00		
				м² окрашиваемой поверхности		936,90	4,82	2055128,00	10573,00		338025,00			
11	36	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.		73,6	1047,88	8,43	77124,00	620,00	30940,00	32982,00	118914,00		
				м² отделываемой поверхности		619,07	3,32	45564,00	244,00		8808,00			
12	37	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.		73,6	1248,26	9,42	91872,00	694,00	22223,00	49904,00	153118,00		
				м² окрашиваемой поверхности		936,90	4,82	68956,00	355,00		11342,00			
13	38	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.		56,16	6583,90	30,63	369752,00	1720,00	163193,00	148087,00	559266,00		
				м² поверхности облицовки		3647,41	14,92	204839,00	838,00		41427,00			
14	39	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство.		0,6	22345,35	3678,33	13407,00	2207,00	2561,00	6636,00	21646,00		
				м³		14399,43	960,63	8640,00	576,00		1603,00			
15	40	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.		0,00975	405165,00		3950,00		3950,00		4266,00		
				т							316,00			
			Итого по разделу 2: РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ					14147222,00	141682,00	5048696,00	6384357,00	22174102,00		
								8956845,00	63193,00	0,00	1642523,00			
			Раздел 4: ПОЛЫ											
6	55	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее.		307,8	5086,85	82,72	1565732,00	25461,00	1380692,00	123215,00	1824062,00		
				м² покрытия		518,45	37,53	159579,00	11552,00		135115,00			
7	56	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса деревянные. Устройство.		307,8	557,26	4,59	171525,00	1413,00	117663,00	38275,00	226584,00		
				м плинтусов		170,40	2,31	52449,00	711,00		16784,00			
8	59	1111-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам.		262,7	3241,83	40,60	851629,00	10665,00	579393,00	191721,00	1126818,00		
				м² пола		995,70	17,93	261570,00	4710,00		83468,00			
9	60	1111-0101-3302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство.		262,7	7351,57	96,31	1931257,00	25300,00	1554270,00	262711,00	2369486,00		
				м² покрытия		1338,74	50,21	351687,00	13190,00		175518,00			
0	61	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.		262,7	1402,69	7,12	368487,00	1870,00	66573,00	216725,00	632028,00		
				м² окрашиваемой поверхности		1142,15	3,67	300043,00	964,00		46816,00			
	62	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса деревянные. Устройство.		134,529045	557,26	4,59	74967,82	617,39	51426,47	16728,49	99032,28		
				м плинтусов		170,40	2,31	22923,96	310,61		7335,97			
	63	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.		485,5	2745,77	141,92	1333071,00	68902,00	73145,00	883474,00	2393254,00		
				м² покрытия		2453,19	74,20	1191024,00	36024,00		177324,00			
			Итого по разделу 4: ПОЛЫ					6296668,82	134228,39	3823162,47	1732849,49	8671264,28		
								2339275,96	67461,61	0,00	642360,97			

Водопровод и канализация

за **Май 2025** (месяц, год) на **02-01-03 ВОДОПРАВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИЯ** работы

тавлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4: Пожарный кран										
49	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	25	26555,99 2082,02	186,06 69,40	663900,00 52051,00	4652,00 1735,00	607198,00	52710,00 57329,00	773939,00	
50	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	шт.	25	1211,00		30275,00		30275,00	2422,00	32697,00	
51	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	500	1535,00		767500,00		767500,00	61400,00	828900,00	
52	248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ**	шт.	25	18120,00		453000,00		453000,00	36240,00	489240,00	
		Итого по разделу 4: Пожарный кран					1914675,00 52051,00	4652,00 1735,00	1857973,00 0,00	52710,00 157391,00	2124776,00	

Отопление и вентиляция

за **Май 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиляция работы**

оставлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УЗЕЛ ВВОДА										
1	1	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.**	шт.	4	4886,50 3126,25	196,46 46,27	19546,00 12505,00	786,00 185,00	6255,00	9137,00 2295,00	30978,00	
2	2	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50.**	шт.	4	42414,00		169656,00		169656,00	13572,00	183228,00	
3	3	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка.**	шт.	2	73744,68 5988,17	363,32 57,87	147489,00 11976,00	727,00 116,00	134786,00	8706,00 12496,00	168691,00	
4	4	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка.**	фланец	8	1209,97 902,22	54,85 0,00	9680,00 7218,00	439,00 0,00	2023,00	5197,00 1190,00	16067,00	
5	5	241-116-0607 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.**	шт.	8	4103,00		32824,00		32824,00	2626,00	35450,00	
6	6	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.**	шт.	1	4840,57 3126,25	150,53 23,13	4841,00 3126,00	150,00 23,00	1564,00	2041,00 551,00	7433,00	
7	7	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	шт.	2	3807,00		7614,00		7614,00	609,00	8223,00	
8	8	245-405-2401 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Danfoss ECO в комплекте с адаптером (М 30х1,5).**	шт.	1	32697,00		32697,00		32697,00	2616,00	35313,00	
9	9	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.**	шт.	1	4886,50 3126,25	196,46 46,27	4887,00 3126,00	196,00 46,00	1564,00	2284,00 574,00	7745,00	
0	10	242-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65.**		1	26144,00		26144,00		26144,00		28236,00	

			Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установ[illegible] резьбовом соединении.	шт.							2092,00		
11	11	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*		шт.	1	1194,28 1044,27	3,14 1,02	1194,00 1044,00	3,00 1,00	147,00	753,00 156,00	2103,00	
12	12	242-303-0804 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	1	25192,00		25192,00		25192,00	2015,00	27207,00	
13	13	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.	шт.	1	1160,50 1063,96	3,14 1,02	1161,00 1064,00	3,00 1,00	93,00	767,00 154,00	2082,00	
14	14	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss.	шт.	1	244118,00		244118,00		244118,00	19529,00	263647,00	
15	15	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.	шт.	8	4840,57 3126,25	150,53 23,13	38725,00 25010,00	1204,00 185,00	12510,00	16326,00 4404,00	59455,00	
16	16	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	8	8655,00		69240,00		69240,00	5539,00	74779,00	
17	17	1116-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении.	шт.	8	1314,69 1164,68	3,14 1,02	10518,00 9317,00	25,00 8,00	1175,00	6043,00 1325,00	17886,00	
8	18	242-401-2604 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м³/ч.	шт.	1	1016247,00		1016247,00		1016247,00	81300,00	1097547,00	
9	19	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях.	шт.	1	2582,77 2499,48	0,00 0,00	2583,00 2499,00	0,00 0,00	83,00	1620,00 336,00	4539,00	
0	20	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С.	шт.	1	11858,00		11858,00		11858,00	949,00	12807,00	
1	21	245-601-0104 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С.	шт.	1	12351,00		12351,00		12351,00	988,00	13339,00	
2	22	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С.	шт.	1	22064,00		22064,00		22064,00	1765,00	23829,00	
3	23	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	11	1797,00		19767,00		19767,00	1581,00	21348,00	
3	24	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь.	комплект	11	3974,00		43714,00		43714,00	3497,00	47211,00	
	25	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.	шт.	5	5655,00		28275,00		28275,00	2262,00	30537,00	
	26	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.	шт.	3	1024,39 927,85	3,14 1,02	3073,00 2784,00	9,00 3,00	280,00	1806,00 390,00	5269,00	
	27	242-303-0802 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20.	шт.	3	13645,00		40935,00		40935,00	3275,00	44210,00	

28	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Устано[illegible] резьбовом соединении.	шт.	3	1024,39 927,85	3,14 1,02	3073,00 2784,00	9,00 3,00	280,00	1806,00 390,00	5269,00	
29	242-303-0803 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	3	17823,00		53469,00		53469,00	4278,00	57747,00	
30	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении.	шт.	1	1194,28 1044,27	3,14 1,02	1194,00 1044,00	3,00 1,00	147,00	677,00 150,00	2021,00	
31	242-303-0804 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	1	25192,00		25192,00		25192,00	2015,00	27207,00	
32	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.	шт.	16	715,68 707,12	6,11 0,69	11451,00 11314,00	98,00 11,00	39,00	7339,00 1503,00	20293,00	
33	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	16	3486,00		55776,00		55776,00	4462,00	60238,00	
34	1116-0603-0102 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.	шт.	1	831,07 818,24	8,54 1,39	831,00 818,00	8,00 1,00	4,00	531,00 109,00	1471,00	
35	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	1	4571,00		4571,00		4571,00	366,00	4937,00	
36	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка.	комплект	16	3439,54 544,55	0,00 0,00	55033,00 8713,00	0,00 0,00	46320,00	5646,00 4854,00	65533,00	
37	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка.	комплект	16	867,32 715,21	0,00 0,00	13877,00 11443,00	0,00 0,00	2434,00	7415,00 1703,00	22995,00	
38	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	7	3569,00		24983,00		24983,00	1999,00	26982,00	
39	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.	шт.	1	4886,50 3126,25	196,46 46,27	4887,00 3126,00	196,00 46,00	1564,00	2284,00 574,00	7745,00	
40	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32.	шт.	1	9164,00		9164,00		9164,00	733,00	9897,00	
		Итого по разделу 1: УЗЕЛ ВВОДА					2309894,00 118911,00	3856,00 630,00	2187119,00 0,00	80378,00 191222,00	2581494,00	
		Раздел 2: ОТОПЛЕНИЕ										
41	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	277	2452,87 2419,78	18,95 0,17	679445,00 670279,00	5249,00 47,00	3917,00	482634,00 92967,00	1255046,00	
42	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	249,023	292,00		72715,00		72715,00	5817,00	78532,00	
43	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	210	2648,72 2612,02	22,93 0,28	556231,00 548524,00	4816,00 59,00	2892,00	394981,00 76098,00	1027310,00	
44	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.		195,09	470,00		91692,00		91692,00		99027,00	

				м						7335,00		
45	45	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	243	2892,35 2850,06	27,23 0,45	702841,00 692565,00	6617,00 109,00	3660,00	498726,00 96126,00	1297693,00
46	46	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм.	м	227,934	752,00		171406,00		171406,00		185119,00
											13713,00	
47	47	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	74	3204,41 3149,64	32,34 0,67	237126,00 233073,00	2394,00 50,00	1660,00	167848,00 32398,00	437372,00
48	48	241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм.	м	69,338	1194,00		82790,00		82790,00		89413,00
											6623,00	
49	49	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	30	3403,51 1304,11	69,71 25,22	102105,00 39123,00	2092,00 757,00	60891,00	28714,00 10466,00	141285,00
50	50	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные. Установка.	кВт	93,6	1920,14 1467,41	254,23 135,83	179725,00 137350,00	23796,00 12714,00	18580,00	108045,00 23022,00	310792,00
51	51	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка.	шт.	61	333,11 308,12	0,00 0,00	20320,00 18795,00	0,00 0,00	1524,00	13533,00 2708,00	36561,00
52	52	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	61	331,00		20191,00		20191,00		21806,00
53	53	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводчики. Установка.	шт.	16	4137,40 3567,50	482,95 234,87	66198,00 57080,00	7727,00 3758,00	1391,00	43803,00 8800,00	118801,00
54	54	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15.	шт.	16	3686,00		58976,00		58976,00		63694,00
											4718,00	
55	55	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	6	3569,00		21414,00		21414,00		23127,00
											1713,00	
56	56	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях.	шт.	61	2582,77 2499,48	0,00 0,00	157549,00 152468,00	0,00 0,00	5081,00	109777,00 21386,00	288712,00
57	57	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м^3/ч, DN 15.	шт.	61	35426,00		2160986,00		2160986,00		2333865,00
											172879,00	
58	58	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15.	шт.	61	3084,00		188124,00		188124,00		203174,00
											15050,00	
59	59	242-203-1202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	4	26694,00		106776,00		106776,00		115318,00
											8542,00	
60	60	242-203-1203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	8	28069,00		224552,00		224552,00		242516,00
											17964,00	
61	61	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком.	шт.	61	8309,00		506849,00		506849,00		547397,00
											40548,00	

62	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эма[illegible] ПФ-115. *Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0.*	$м^2$	5,4	125,48 45,30	2,40 0,46	678,00 245,00	12,00 2,00	420,00	178,00 68,00	924,00	
63	63	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.	$м^3$ изоляции	0,25	116788,86 40716,94	1774,48 872,73	29197,00 10179,00	443,00 218,00	18574,00	7486,00 2935,00	39618,00	
64	64	1126-0301-0703 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	11	1354,99 885,91	14,49 7,08	14905,00 9745,00	160,00 78,00	5000,00	7072,00 1758,00	23735,00	
65	65	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 $м^2$	0,011	552642,00		6079,00		6079,00	486,00	6565,00	
66	66	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	194	24,00		4656,00		4656,00	372,00	5028,00	
67	67	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	122	40,00		4880,00		4880,00	390,00	5270,00	
68	68	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная.	шт.	122	22,00		2684,00		2684,00	215,00	2899,00	
69	69	241-201-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х12,8 мм.	м	15	3654,00		54810,00		54810,00	4385,00	59195,00	
			Итого по разделу 2: ОТОПЛЕНИЕ					6525900,00 2569426,00	53306,00 17792,00	3903170,00 0,00	1862797,00 671097,00	9 059 794,00	

Пожарный сигнализация

за **Май 2025** (месяц, год) на **02-01-05 Пожарный сигнализация работы**

оставлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	7524,90 7444,34	8,11 2,10	7525,00 7444,00	8,00 2,00	72,00	4088,00 929,00	12542,00	
2	2	248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	66516,00		66516,00		66516,00	5321,00	71837,00	
3	3	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	30978,20 25130,97	3287,51 1027,86	30978,00 25131,00	3288,00 1028,00	2560,00	15957,00 3755,00	50690,00	
4	4	ТОО *INTANT*	Аккумулятор 12v 7ah	шт.	4	6602,68		26411,00		26411,00	2113,00	28524,00	
5	5	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	57	4768,64 4672,08	2,97 0,00	271812,00 266309,00	169,00 0,00	5335,00	162448,00 34741,00	469001,00	
6	6	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	57	2695,00		153615,00		153615,00	12289,00	165904,00	
7	7	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	2389,93 2336,04	1,11 0,00	124276,00 121474,00	58,00 0,00	2745,00	74099,00 15870,00	214245,00	
8	8	248-302-0106 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3		50	1093,00		54650,00		54650,00		59022,00	

				шт.							4372,00		
9	9	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277,00		4554,00		4554,00	364,00	4918,00	
10	10	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	4768,64 4672,08	2,97 0,00	4769,00 4672,00	3,00 0,00	94,00	2850,00 609,00	8228,00	
11	11	248-304-0223 *СпрСЦ 02.2023*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12	шт.	1	1572,00		1572,00		1572,00	126,00	1698,00	
12	12	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60	382,14 308,35	2,31 0,10	22928,00 18501,00	139,00 6,00	4289,00	11993,00 2794,00	37715,00	
13	13	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	406276,00		4063,00		4063,00	325,00	4388,00	
14	14	243-305-0206 *СпрСЦ 02.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	км	0,05	65626,00		3281,00		3281,00	263,00	3544,00	
15	15	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	466	124,65 114,16	0,87 0,11	58087,00 53199,00	405,00 51,00	4483,00	34507,00 7409,00	100003,00	
16	16	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,47532	52663,00		25032,00		25032,00	2003,00	27035,00	
17	17	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	466	399,59 374,84	2,43 0,20	186209,00 174675,00	1132,00 93,00	10401,00	125834,00 24964,00	337007,00	
18	18	1310-0411-0207 *РСНБ РК 2022*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	4549,29 4295,10	0,00 0,00	18197,00 17180,00	0,00 0,00	1017,00	10480,00 2294,00	30971,00	
19	19	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	4	1744,00		6976,00		6976,00	558,00	7534,00	
20	20	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	466	99,00		46134,00		46134,00	3691,00	49825,00	
21	21	243-907-5903 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16	шт.	36	44,00		1584,00		1584,00	127,00	1711,00	
22	22	243-907-5503 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	17	50,00		850,00		850,00	68,00	918,00	
23	23	243-907-5603 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	19	50,00		950,00		950,00	76,00	1026,00	
24	24	243-907-5703 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 16х16	шт.	27	50,00		1350,00		1350,00	108,00	1458,00	
			ИТОГО по акту					1122319,00	5202,00	428534,00	442256,00	1689744,00	
								688585,00	1180,00	0,00	125169,00		
			ИТОГО по акту					33 166 830	812 842	22 195 124	7 537 173	46 301 174,28	
								10 120 466	347 826	-	3 256 325		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,20%		948092,14				47 249 266,42	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,32%		151197,65				47 400 464,07	
			Итого с зимними удорожаниями										
												47 400 464,07	
			Итого по смет:										
						1,079						51 145 100,73	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										

		Тендерная скидка - 2%			2%		22 902,01					
		НДС			12 %		5 370 235,58				50 122 198,72	
		Итого с НДС									55 492 434,29	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Еристой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор / **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Qazakhstan Expert"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)

ТОО "Каз Жоба СаулетКонсалтинг"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор/ **Сейдалиев Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт / **Пазилов Е.А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / **Андас К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / **Ахаев А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)