Заказчик: **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО " Ремстрой ", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукана 117**
Объект: **"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
Приложение 4-1
форма

Справка № 7
за июнь месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	Д/с № 19/3	К Д/п №19	наименование	код	наименование	код
		от 2025-02-21	от 2024-04-30				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтаж оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078	**209 344 300,95**	**24 333 423,47**							**2 920 010,82**	**27 253 434,29**
Погашение аванса	**36 760 302,89**	**12 253 434,29**								**12 253 434,29**
Итого к оплате										**15 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Ремстрой"
Директор: Миркамалов Б.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского
Руководитель: Сейдалиев Е.К.

Эксперт / Пазилов Е.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Эксперт / Андас К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой", Туркестанская область, с. Темирлановка, ул. Кажымукан - 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района, Туркестанкской области" по адресу:Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Жетысайского района,Туркестанкской области" по адресу: Житейский р-н., с.Мырзашол 005 кварт., уч 078**

(наимснование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашения № 19/1 от 2024-05-04 к договору подряда № 19 от 2024-04-30**

Акт выполненных работ №7

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно стройтельние решение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ПОЛЫ										
1	55	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее.**	**м² покрытия**	**307,8**	5086,85 518,45	82,72 37,53	1565732,00 159579,00	25461,00 11552,00	1380692,00	123215,00 135115,00	1824062,00	
2	56	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса деревянные. Устройство.**	**м плинтусов**	**307,8**	557,26 170,40	4,59 2,31	171525,00 52449,00	1413,00 711,00	117663,00	38275,00 16784,00	226584,00	
3	57	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	**м² стяжки**	**307,8**	1288,33 689,02	53,88 30,75	396548,00 212080,00	16584,00 9465,00	167883,00	159511,00 44483,00	600542,00	
4	58	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.**	**м² стяжки**	**307,8**	922,47 51,10	54,96 30,51	283936,00 15729,00	16917,00 9391,00	251291,00	18086,00 24162,00	326184,00	
5	68	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.**	**м² покрытия**	**27,8**	3081,35 2453,19	141,92 74,20	85662,00 68199,00	3946,00 2063,00	13517,00	50588,00 10900,00	147150,00	
6	69	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.**	**м²**	**27,8**	1410,00		39198,00		39198,00	3136,00	42334,00	
7	70	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство.	м плинтусов	29,19	663,17 618,43	3,44 1,74	19358,00 18052,00	101,00 51,00	1206,00	13034,00 2591,00	34983,00	
			Итого по разделу 4: ПОЛЫ					2561959,00 526088,00	64422,00 33233,00	1971450,00 0,00	402709,00 237171,00	3201839,00	
			Раздел 12: Кровля										
8	133	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.**	**м² изолируемой поверхности**	**-103**	667,63 163,77	23,36 6,82	-68766,00 -16868,00	-2406,00 -702,00	-49492,00	-12650,00 -6514,00	-87930,00	
9	134	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.**	**м² стяжки**	**-686**	1302,41 461,81	205,84 57,20	-893453,00 -316802,00	-141206,00 -39239,00	-435445,00	-256351,00 -91986,00	-1241790,00	
10	135	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701.**	**м² стяжки**	**-686**	453,46 171,03	30,40 8,85	-311074,00 -117327,00	-20854,00 -6071,00	-172893,00	-88844,00 -31995,00	-431913,00	
11	136	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование.**		-0,76832	30853,07	2790,45	-23705,00	-2144,00	-136,00	-16158,00	-43052,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		27885,94	1322,57	-21425,00	-1016,00		-3189,00		
12	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	-0,76832	405165,00		-311296,00		-311296,00		-336200,00	
											-24904,00		
13	138	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	-686	1778,07	96,87	-1219756,00	-66453,00	-414646,00	-545171,00	-1906120,00	
						1076,76	27,00	-738657,00	-18522,00		-141193,00		
14	139	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150.	$м^3$	-56,5264	60560,00		-3423239,00		-3423239,00		-3697098,00	
											-273859,00		
			Итого по разделу 12: Кровля					- 6 251 289,00	- 233 063,00	- 4 807 147,00	- 919 174,00	- 7 744 103,00	
								- 1 211 079,00	- 65 550,00	-	- 573 640,00		
			ИТОГО по смете					- 3 689 330,00	- 168 641,00	- 2 835 697,00	- 516 465,00	- 4 542 264,00	
								- 684 991,00	- 32 317,00	-	- 336 469,00		

Отопление и вентиляция

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УЗЕЛ ВВОДА										
1	1	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.**	шт.	-4	4886,50	196,46	-19546,00	-786,00	-6255,00	-9137,00	-30978,00	
						3126,25	46,27	-12505,00	-185,00		-2295,00		
2	2	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50.**	шт.	-4	42414,00		-169656,00		-169656,00		-183228,00	
											-13572,00		
3	3	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка.**	шт.	-2	73744,68	363,32	-147489,00	-727,00	-134786,00	-8706,00	-168691,00	
						5988,17	57,87	-11976,00	-116,00		-12496,00		
4	4	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка.	фланец	-8	1209,97	54,85	-9680,00	-439,00	-2023,00	-5197,00	-16067,00	
						902,22	0,00	-7218,00	0,00		-1190,00		
5	5	241-116-0607 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.**	шт.	-8	4103,00		-32824,00		-32824,00		-35450,00	
											-2626,00		
6	6	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.**	шт.	-1	4840,57	150,53	-4841,00	-150,00	-1564,00	-2041,00	-7433,00	
						3126,25	23,13	-3126,00	-23,00		-551,00		
7	7	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	шт.	-2	3807,00		-7614,00		-7614,00		-8223,00	
											-609,00		
8	8	245-405-2401 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Danfoss ECO в комплекте с адаптером (М 30х1,5).**	шт.	-1	32697,00		-32697,00		-32697,00		-35313,00	
											-2616,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.**	шт.	-1	4886,50	196,46	-4887,00	-196,00	-1564,00	-2284,00	-7745,00	
						3126,25	46,27	-3126,00	-46,00		-574,00		
10	10	242-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65.**	шт.	-1	26144,00		-26144,00		-26144,00		-28236,00	
											-2092,00		
11	11	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	-1	1194,28	3,14	-1194,00	-3,00	-147,00	-753,00	-2103,00	
						1044,27	1,02	-1044,00	-1,00		-156,00		
12	12	242-303-0804 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32.**	шт.	-1	25192,00		-25192,00		-25192,00		-27207,00	
											-2015,00		
13	13	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	-1	1160,50	3,14	-1161,00	-3,00	-93,00	-767,00	-2082,00	
						1063,96	1,02	-1064,00	-1,00		-154,00		
14	14	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss.**	шт.	-1	244118,00		-244118,00		-244118,00		-263647,00	
											-19529,00		
15	15	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.**	шт.	-8	4840,57	150,53	-38725,00	-1204,00	-12510,00	-16326,00	-59455,00	
						3126,25	23,13	-25010,00	-185,00		-4404,00		
16	16	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	шт.	-8	8655,00		-69240,00		-69240,00		-74779,00	
											-5539,00		
17	17	1116-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	-8	1314,69	3,14	-10518,00	-25,00	-1175,00	-6043,00	-17886,00	
						1164,68	1,02	-9317,00	-8,00		-1325,00		
18	18	242-401-2604 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м^3/ч.**	шт.	-1	1016247,00		-1016247,00		-1016247,00		-1097547,00	
											-81300,00		
19	19	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях.**	шт.	-1	2582,77	0,00	-2583,00	0,00	-83,00	-1620,00	-4539,00	
						2499,48	0,00	-2499,00	0,00		-336,00		
20	20	245-601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С.**	шт.	-1	11858,00		-11858,00		-11858,00		-12807,00	
											-949,00		
21	21	245-601-0104 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С.**	шт.	-1	12351,00		-12351,00		-12351,00		-13339,00	
											-988,00		
22	22	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С.**	шт.	-1	22064,00		-22064,00		-22064,00		-23829,00	
											-1765,00		
23	23	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15.**	шт.	-11	1797,00		-19767,00		-19767,00		-21348,00	
											-1581,00		
24	24	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь.**		-11	3974,00		-43714,00		-43714,00		-47211,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							-3497,00		
25	25	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.**	шт.	-5	5655,00		-28275,00		-28275,00		-30537,00	
											-2262,00		
26	26	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	-3	1024,39 927,85	3,14 1,02	-3073,00 -2784,00	-9,00 -3,00	-280,00	-1806,00 -390,00	-5269,00	
27	27	242-303-0802 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20.**	шт.	-3	13645,00		-40935,00		-40935,00		-44210,00	
											-3275,00		
28	28	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	-3	1024,39 927,85	3,14 1,02	-3073,00 -2784,00	-9,00 -3,00	-280,00	-1806,00 -390,00	-5269,00	
29	29	242-303-0803 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25.**	шт.	-3	17823,00		-53469,00		-53469,00		-57747,00	
											-4278,00		
30	30	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении.**	шт.	-1	1194,28 1044,27	3,14 1,02	-1194,00 -1044,00	-3,00 -1,00	-147,00	-677,00 -150,00	-2021,00	
31	31	242-303-0804 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32.**	шт.	-1	25192,00		-25192,00		-25192,00		-27207,00	
											-2015,00		
32	32	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.	шт.	-16	715,68 707,12	6,11 0,69	-11451,00 -11314,00	-98,00 -11,00	-39,00	-7339,00 -1503,00	-20293,00	
33	33	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	-16	3486,00		-55776,00		-55776,00		-60238,00	
											-4462,00		
34	34	1116-0603-0102 *РСНБ РК 2022*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб.**	шт.	-1	831,07 818,24	8,54 1,39	-831,00 -818,00	-8,00 -1,00	-4,00	-531,00 -109,00	-1471,00	
35	35	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32.**	шт.	-1	4571,00		-4571,00		-4571,00		-4937,00	
											-366,00		
36	36	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка.	комплект	-16	3439,54 544,55	0,00 0,00	-55033,00 -8713,00	0,00 0,00	-46320,00	-5646,00 -4854,00	-65533,00	
37	37	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка.	комплект	-16	867,32 715,21	0,00 0,00	-13877,00 -11443,00	0,00 0,00	-2434,00	-7415,00 -1703,00	-22995,00	
38	38	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	-7	3569,00		-24983,00		-24983,00		-26982,00	
											-1999,00		
39	39	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка.**	шт.	-1	4886,50 3126,25	196,46 46,27	-4887,00 -3126,00	-196,00 -46,00	-1564,00	-2284,00 -574,00	-7745,00	
40	40	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32.**	шт.	-1	9164,00		-9164,00		-9164,00		-9897,00	
											-733,00		
			Итого по разделу 1: УЗЕЛ ВВОДА					-2309894,00 -118911,00	-3856,00 -630,00	-2187119,00 0,00	-80378,00 -191222,00	-2581494,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ОТОПЛЕНИЕ										
41	49	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.**	м трубопровода	-30	3403,51 1304,11	69,71 25,22	-102105,00 -39123,00	-2092,00 -757,00	-60891,00	-28714,00 -10466,00	-141285,00	
42	50	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы чугунные. Установка.**	кВт	-93,6	1920,14 1467,41	254,23 135,83	-179725,00 -137350,00	-23796,00 -12714,00	-18580,00	-108045,00 -23022,00	-310792,00	
43	51	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Краны воздушные. Установка.**	шт.	-26	333,11 308,12	0,00 0,00	-8660,98 -8010,98	0,00 0,00	-649,57	-5768,16 -1154,23	-15583,37	
44	52	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	-26	331,00		-8606,00		-8606,00		-9294,36	
45	53	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоотводчики. Установка.**	шт.	-12	4137,40 3567,50	482,95 234,87	-49648,50 -42810,00	-5795,25 -2818,50	-1043,25	-688,36 -32852,25 -6600,00	-89100,75	
46	54	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15.**	шт.	-12	3686,00		-44232,00		-44232,00		-47770,50	
47	55	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	-2	3569,00		-7138,00		-7138,00	-3538,50	-7709,00	
48	56	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прибор. масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях.**	шт.	-26	2582,77 2499,48	0,00 0,00	-67152,03 -64986,36	0,00 0,00	-2165,67	-571,00 -46790,20 -9115,34	-123057,57	
49	57	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м^3/ч, DN 15.**	шт.	-26	35426,00		-921076,00		-921076,00		-994762,13	
50	58	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15.**	шт.	-26	3084,00		-80184,00		-80184,00	-73686,13	-86598,75	
51	59	242-203-1202 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	-4	26694,00		-106776,00		-106776,00	-6414,75	-115318,00	
52	60	242-203-1203 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25.**	шт.	-8	28069,00		-224552,00		-224552,00	-8542,00	-242516,00	
53	61	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком.**	шт.	-26	8309,00		-216034,00		-216034,00	-17964,00	-233316,75	
54	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.** ***Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0.***	м^2	-5,4	125,48 45,30	2,40 0,46	-678,00 -245,00	-12,00 -2,00	-420,00	-17282,75 -178,00 -68,00	-924,00	
55	63	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем.**	м^3 изоляции	-0,25	116788,86 40716,94	1774,48 872,73	-29197,00 -10179,00	-443,00 -218,00	-18574,00	-7486,00 -2935,00	-39618,00	
56	64	1126-0301-0703 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА.**	м^2 поверхности покрытия изоляции	-11	1354,99 885,91	14,49 7,08	-14905,00 -9745,00	-160,00 -78,00	-5000,00	-7072,00 -1758,00	-23735,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	65	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.**	1000 м^2	-0,011	552642,00		-6079,00		-6079,00		-6565,00	
											-486,00		
			Итого по разделу 2: ОТОПЛЕНИЕ					-2066748,51	-32298,25	-1722000,49	-236905,61	-2487946,18	
								-312449,34	-16587,50	0,00	-184292,06		
			ИТОГО по акту					-4376642,51	-36154,25	-3909119,49	-317283,61	-5069440,18	
								-431360,34	-17217,50	0,00	-375514,06		

ВОДОПРАВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИЯ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-03 ВОДОПРАВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СИСТЕМА В1										
1	9	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	шт.	-1	638,00		-638,00		-638,00		-689,00	
											-51,00		
2	15	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м^3	-0,1	42537,11	1770,14	-4254,00	-177,00	-3109,00	-924,00	-5592,00	
						9677,30	472,15	-968,00	-47,00		-414,00		
			Итого по разделу 1: СИСТЕМА В1					-4892,00	-177,00	-3747,00	-924,00	-6281,00	
								-968,00	-47,00	0,00	-465,00		
			Раздел 2: СИСТЕМА Т3										
3	33	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	-1	185616,00		-185616,00		-185616,00		-185616,00	
			Итого по разделу 2: СИСТЕМА Т3					-185616,00	0,00	0,00	0,00	-185616,00	
								0,00	0,00	-185616,00	0,00		
			Раздел 3: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
4	42	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100(Прочистка)**	шт.	-2	812,00		-1624,00		-1624,00		-1754,00	
											-130,00		
5	43	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	-2	41270,28	119,46	-82541,00	-239,00	-78647,00	-3706,00	-93147,00	
						1827,55	63,32	-3655,00	-127,00		-6900,00		
6	44	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	21300,24	92,36	85201,00	369,00	70612,00	14118,00	107265,00	
						3554,78	46,81	14219,00	187,00		7946,00		
7	45	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	-4	52145,00		-208580,00		-208580,00		-225266,00	
											-16686,00		
8	46	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	3	5104,43	143,26	15313,00	430,00	1350,00	13486,00	31103,00	
						4511,05	76,07	13533,00	228,00		2304,00		
			Итого по разделу 3: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1					-192231,00	560,00	-216889,00	23898,00	-181799,00	
								24097,00	288,00	0,00	-13466,00		
			Раздел 4: Пожарный кран										
9	49	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	-21	26555,99	186,06	-557676,00	-3907,68	-510046,32	-44276,40	-650108,76	
						2082,02	69,40	-43722,84	-1457,40		-48156,36		
10	50	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	шт.	-21	1211,00		-25431,00		-25431,00		-27465,48	
											-2034,48		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	51	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	-420	1535,00		-644700,00		-644700,00		-696276,00	
											-51576,00		
12	52	248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	-21	18120,00		-380520,00		-380520,00		-410961,60	
											-30441,60		
			Итого по разделу 4: Пожарный кран					-1608327,00	-3907,68	-1560697,32	-44276,40	-1784811,84	
								-43722,84	-1457,40	0,00	-132208,44		
			ИТОГО по акту					-1991066,00	-3524,68	-1781333,32	-21302,40	-2158507,84	
								-20593,84	-1216,40	-185616,00	-146139,44		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-185616,00			

Электрооборудование и освещение

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-04 Электрооборудование и освещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9827,72	176,64	9828,00	177,00	3682,00	4353,00	15316,00	
						5968,59	77,91	5969,00	78,00		1135,00		
2	7	1310-0302-0209 *РСНБ РК 2022*	Счетчик продолжительности разговоров. Проверка электрическая и настройка	шт.	1	1563,70	0,00	1564,00	0,00		954,00	2719,00	
						1563,70	0,00	1564,00	0,00		201,00		
3	8	247-301-0389 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	1	27440,00		27440,00		27440,00		29635,00	
											2195,00		
4	9	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9827,72	176,64	9828,00	177,00	3682,00	4353,00	15316,00	
						5968,59	77,91	5969,00	78,00		1135,00		
5	13	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9827,72	176,64	9828,00	177,00	3682,00	4353,00	15316,00	
						5968,59	77,91	5969,00	78,00		1135,00		
6	20	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9827,72	176,64	9828,00	177,00	3682,00	4353,00	15316,00	
						5968,59	77,91	5969,00	78,00		1135,00		
7	27	1121-0502-0102 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9827,72	176,64	9828,00	177,00	3682,00	4353,00	15316,00	
						5968,59	77,91	5969,00	78,00		1135,00		
8	32	1121-0401-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	130	1301,27	13,11	169165,04	1704,75	6716,67	116271,63	308271,49	
						1236,49	5,73	160743,62	744,96		22834,82		
9	33	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	-86	37202,00		-3199372,00		-3199372,00		-3455322,00	
											-255950,00		
10	34	247-102-1707 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН A070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	шт.	-16	37202,00		-595232,00		-595232,00		-642851,00	
											-47619,00		
11	36	247-102-2002 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН мощность 12 Вт, степень защиты IP65, 1/20	шт.	-23	8856,00		-203688,00		-203688,00		-219983,00	
											-16295,00		
12	37	247-102-2006 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения	шт.	-7	97917,00		-685419,00		-685419,00		-740253,00	
											-54834,00		
13	38	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	-1	8528,00		-8528,00		-8528,00		-9210,00	
											-682,00		
14	46	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	31	453,90	0,52	14071,02	16,70	115,65	10041,62	26041,79	
						449,64	0,26	13938,67	8,35		1929,15		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	47	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	31	383,00		11873,00		11873,00		12822,67	
											949,67		
16	52	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные. штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	50	453,90	0,52	22695,38	26,16	186,92	16196,15	42003,07	
						449,64	0,26	22482,31	13,08		3111,54		
17	53	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	50	490,00		24500,00		24500,00		26460,00	
											1960,00		
18	56	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	161	60,00		9660,00		9660,00		10433,00	
											773,00		
19	57	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	121	40,00		4840,00		4840,00		5227,00	
											387,00		
20	61	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	410	601,48	78,47	246607,00	32173,00	75329,00	108027,00	383006,00	
						339,28	26,66	139105,00	10931,00		28372,00		
			ИТОГО по акту					-4110683,56	34805,61	-4513167,76	273255,40	-4144419,98	
								367678,60	12087,39	0,00	-306991,82		

Генральная план

за Июнь 2025 (месяц, год) на 07-01 Генральная план работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	-0,76	104393,56	3942,97	-79339,00	-2997,00	-6397,00	-48709,00	-138292,00	
						92033,14	852,51	-69945,00	-648,00		-10244,00		
2	2	1146-0401-0901 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка**	м² покрытия	-1174	885,94	224,98	-1040094,00	-264126,00		-761374,00	-1945588,00	
						660,96	111,10	-775967,00	-130431,00		-144120,00		
3	3	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	-201	1120,65	38,16	-225251,00	-7670,00		-238722,00	-501092,00	
						1082,49	17,20	-217580,00	-3457,00		-37119,00		
4	4	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	-224,89	79,71	79,71	-17926,00	-17926,00		-4392,00	-24104,00	
						0,00	27,13	0,00	-6101,00		-1786,00		
5	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	-1,09	204,00		-222,00				-240,00	
											-18,00		
6	6	421-101-0315 *РСНБ РК 2022*	**Провозная плата за перевозку продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 11 до 20 км, загрузка вагона 15 т**	т	-1,09	5159,00		-5623,00				-6073,00	
											-450,00		
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					-1368455,00	-292719,00	-6397,00	-1053197,00	-2615389,00	
								-1063492,00	-140637,00	0,00	-193737,00		
			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ										
7	7	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	78,45	10458,91	1513,32	820501,00	118720,00	682033,00	55839,00	946448,00	
						251,74	407,32	19749,00	31954,00		70108,00		
8	8	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**		94,14	2715,20	2328,53	255609,00	219208,00	217,00	103174,00	387485,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ материала основания в плотном теле		384,36	630,42	36184,00	59348,00		28702,00		
9	9	211-203-0102 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м³	118,6164	2394,00		283968,00		283968,00	22717,00	306685,00	
10	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	523	257,76 39,73	218,00 42,87	134808,00 20779,00	114014,00 22421,00	16,00	46657,00 14518,00	195983,00	
11	11	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,005648	188022,00		1062,00		1062,00	85,00	1147,00	
12	12	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	50,6264	23055,00		1167192,00		1167192,00	93375,00	1260567,00	
13	13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	523	14,06 13,98	0,08 0,00	7353,00 7312,00	42,00 0,00		7897,00 1219,00	16469,00	
14	14	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,002929	188022,00		551,00		551,00	44,00	595,00	
15	15	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	25,104	23055,00		578773,00		578773,00	46302,00	625075,00	
16	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	523	266,88 39,73	227,12 41,83	139578,00 20779,00	118784,00 21877,00	16,00	46066,00 14853,00	200497,00	
17	17	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,005648	188022,00		1062,00		1062,00	85,00	1147,00	
18	18	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	51,0448	23974,00		1223748,00		1223748,00	97900,00	1321648,00	
19	19	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	201	2615,01 1353,11	47,70 21,50	525617,00 271975,00	9588,00 4322,00	244054,00	298401,00 65922,00	889940,00	
20	20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	8,643	61323,00		530015,00		530015,00	42401,00	572416,00	
21	21	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1037	257,76 39,73	218,00 42,87	267297,00 41200,00	226066,00 44456,00	31,00	92511,00 28787,00	388595,00	
22	22	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0112	188022,00		2106,00		2106,00	168,00	2274,00	
23	23	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	100,3816	23055,00		2314298,00		2314298,00	185144,00	2499442,00	
24	24	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	1037	14,06 13,98	0,08 0,00	14580,00 14497,00	83,00 0,00		15659,00 2416,00	32655,00	
25	25	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,005807	188022,00		1092,00		1092,00	87,00	1179,00	
26	26	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	49,776	23055,00		1147586,00		1147586,00	91807,00	1239393,00	
27	27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1037	266,88 39,73	227,12 41,83	276755,00 41200,00	235524,00 43378,00	31,00	91339,00 29451,00	397545,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0112	188022,00		2106,00		2106,00		2274,00	
											168,00		
29	29	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	101,2112	23974,00		2426437,00		2426437,00		2620552,00	
											194115,00		
30	30	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		6,45	10458,91	1513,32	67460,00	9761,00	56075,00	4591,00	77815,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		251,74	407,32	1624,00	2627,00		5764,00		
31	31	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		6,45	2715,20	2328,53	17513,00	15019,00	15,00	7069,00	26549,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		384,36	630,42	2479,00	4066,00		1967,00		
32	32	211-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	$м^3$	8,127	2394,00		19456,00		19456,00		21012,00	
											1556,00		
33	33	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		42	1548,70	47,70	65045,00	2003,00	6211,00	62352,00	137589,00	
				м бортового камня		1353,11	21,50	56831,00	903,00		10192,00		
34	34	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,88	61323,00		421902,00		421902,00		455654,00	
											33752,00		
35	38	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		17	3115,13	35,68	52957,00	607,00	32643,00	21548,00	80465,00	
				$м^2$ покрытия		1159,26	14,39	19707,00	245,00		5960,00		
36	39	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	17	8890,00		151130,00		151130,00		163220,00	
											12090,00		
37	40	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		45	10458,91	1513,32	470651,00	68099,00	391223,00	32030,00	542896,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		251,74	407,32	11328,00	18329,00		40215,00		
38	43	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		10,65	10458,91	1513,32	111387,00	16117,00	92590,00	7580,00	128484,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		251,74	407,32	2681,00	4338,00		9517,00		
39	44	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		12,78	2715,20	2328,53	34700,00	29759,00	30,00	14006,00	52602,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		384,36	630,42	4912,00	8057,00		3896,00		
40	45	211-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	$м^3$	16,1028	2394,00		38550,00		38550,00		41634,00	
											3084,00		
41	46	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		71	257,76	218,00	18301,00	15478,00	2,00	6334,00	26606,00	
				$м^2$ покрытия		39,73	42,87	2821,00	3044,00		1971,00		
42	47	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000767	188022,00		144,00		144,00		156,00	
											12,00		
43	48	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	6,8728	23055,00		158452,00		158452,00		171128,00	
											12676,00		
44	49	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		71	14,06	0,08	998,00	6,00		1072,00	2235,00	
				$м^2$ покрытия		13,98	0,00	993,00	0,00		165,00		
45	50	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000398	188022,00		75,00		75,00		81,00	
											6,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	51	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	3,408	23055,00		78571,00		78571,00		84857,00	
											6286,00		
47	52	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	71	266,88	227,12	18948,00	16126,00	2,00	6254,00	27218,00	
						39,73	41,83	2821,00	2970,00		2016,00		
48	53	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000767	188022,00		144,00		144,00		156,00	
											12,00		
49	54	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	6,9296	23974,00		166130,00		166130,00		179420,00	
											13290,00		
50	55	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	30	2615,01	47,70	78450,00	1431,00	36426,00	44537,00	132826,00	
						1353,11	21,50	40593,00	645,00		9839,00		
51	56	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	1,29	61323,00		79107,00		79107,00		85436,00	
											6329,00		
52	57	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	38	257,76	218,00	9795,00	8284,00	1,00	3390,00	14240,00	
						39,73	42,87	1510,00	1629,00		1055,00		
53	58	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00041	188022,00		77,00		77,00		83,00	
											6,00		
54	59	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	3,6784	23055,00		84806,00		84806,00		91590,00	
											6784,00		
55	60	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	38	14,06	0,08	534,00	3,00		574,00	1197,00	
						13,98	0,00	531,00	0,00		89,00		
56	61	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000213	188022,00		40,00		40,00		43,00	
											3,00		
57	62	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,824	23055,00		42052,00		42052,00		45416,00	
											3364,00		
58	63	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	38	266,88	227,12	10141,00	8631,00	1,00	3347,00	14567,00	
						39,73	41,83	1510,00	1590,00		1079,00		
59	64	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00041	188022,00		77,00		77,00		83,00	
											6,00		
60	65	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	3,7088	23974,00		88915,00		88915,00		96028,00	
											7113,00		
61	66	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	19	2615,01	47,70	49685,00	907,00	23070,00	28207,00	84123,00	
						1353,11	21,50	25709,00	409,00		6231,00		
62	67	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	0,817	61323,00		50101,00		50101,00		54109,00	
											4008,00		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					14508388,00	1234260,00	12624412,00	1000434,00	16749529,00	
								649725,00	276608,00	0,00	1240707,00		
			Раздел 3: МАФ										
63	68	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	3	67716,00	270,00	203148,00	810,00	192030,00		219399,75	
						3436,00	64,00	10308,00	192,00		16251,75		
64	69	8601-0303-0207 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания		5	62604,00	0,00	313020,00	0,00	313020,00		338061,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	70	8601-0106-0305 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	1	0,00	0,00	0,00	0,00		25041,67		
						386583,00	135,00	386583,00	135,00	377330,00		417509,67	
			Итого по разделу 3: МАФ	шт.		9118,00	37,00	9118,00	37,00		30926,67		
								902751,00	945,00	882380,00	0,00	974971,09	
			ИТОГО по акту					19426,00	229,00	0,00	72220,09		
								14042684,00	942486,00	13500395,00	-52763,00	15109111,09	
								-394341,00	136200,00	0,00	1119190,09		

Наружный водоснабжение и канализация

за Июнь 2025 (месяц, год) на 06-01 Наружный водоснабжение и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Водопровод В1										
1	8	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	-310	3992,00		-1237520,00		-1237520,00	-99002,00	-1336522,00	
2	9	241-209-1002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	-11	898,00		-9878,00		-9878,00	-790,43	-10668,43	
3	14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	-5	2466,00		-12330,00		-12330,00	-986,00	-13316,00	
4	19	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	-8	4156,00		-33248,00		-33248,00	-2660,00	-35908,00	
5	21	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	-6	3545,00		-21270,00		-21270,00	-1702,00	-22972,00	
6	29	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	-1,8	42537,11	1770,14	-76567,00	-3186,00	-55961,00	-16625,00	-100647,00	
						9677,30	472,15	-17419,00	-850,00		-7455,00		
7	32	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2покрытия	-1,6	197,59	98,40	-316,00	-157,00	-19,00	-177,00	-532,00	
						87,43	15,28	-140,00	-24,00		-39,00		
8	33	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	-1	1225,57	25,52	-1226,00	-25,00	-17,00	-860,00	-2253,00	
						1183,55	11,46	-1184,00	-11,00		-167,00		
9	34	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	-1	6944,00		-6944,00		-6944,00	-556,00	-7500,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					-1399299,00	-3368,00	-1377187,00	-17662,00	-1530318,43	
								-18743,00	-885,00	0,00	-113357,43		
			Раздел 3: Канализация К1										
10	41	1122-1301-0202 *РСНБ РК 2022*	Колодцы водопроводные кирпичные круглые с конической верхней частью. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ конструкций колодца	3,9	65921,53	954,25	257094,00	3722,00	160549,00	93712,00	378871,00	
						23800,82	470,73	92823,00	1836,00		28065,00		
11	42	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6458,00		12916,00		12916,00	1033,00	13949,00	
12	43	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотномтеле	0,832	9454,25	1570,32	7866,00	1306,00	6350,00	608,00	9152,00	
						251,74	424,54	209,00	353,00		678,00		
13	46	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		50	154,82	1,76	7741,00	88,00	317,00	7190,00	16126,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		146,72	0,00	7336,00	0,00		1195,00		
14	47	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,775	3524,80	0,00	9781,00	0,00		7043,00	18170,00	
				м³ грунта		3524,80	0,00	9781,00	0,00		1346,00		
15	48	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		43,4816	55,87	55,87	2429,00	2430,00		595,00	3266,00	
				м³ грунта		0,00	19,01	0,00	827,00		242,00		
16	49	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		10,8704	1395,33	0,00	15168,00	0,00		10921,00	28176,00	
				м³		1395,33	0,00	15168,00	0,00		2087,00		
17	50	1108-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм		17	8027,33	323,13	136464,61	5493,11	125213,55	7076,59	155024,56	
				м² поверхности		338,70	108,90	5757,95	1851,25		11483,36		
18	51	1108-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону. На каждый следующий 1 мм добавлять к норме 1108-0101-0309**		17	10947,97	230,93	186115,45	3925,81	179010,00	4342,26	205694,30	
				м² поверхности		187,04	87,62	3179,64	1489,57		15236,59		
19	52	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		2,38	28432,32	1679,47	67669,00	3997,00	58362,00	5758,00	79301,00	
				м³		2230,96	427,64	5310,00	1018,00		5874,00		
20	53	1108-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом		17	2943,36	18,73	50037,16	318,31	16403,62	31132,05	87662,66	
				м² поверхности		1959,71	9,43	33315,04	160,26		6493,45		
21	54	1108-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		17	3089,70	7,03	52524,85	119,64	48783,75	3398,53	60397,23	
				м² поверхности		213,04	1,92	3621,64	32,71		4473,85		
22	57	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		0,331	53606,54	11704,85	17744,00	3874,00	5859,00	9696,00	29635,00	
				м³ конструкций колодца		24199,34	5390,69	8010,00	1784,00		2195,00		
23	60	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19329,00		19329,00		19329,00		20875,00	
				комплект							1546,00		
24	61	1120-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	3821,49	72,01	3821,00	72,00	2931,00	826,00	5019,00	
				зонт		818,16	24,29	818,00	24,00		372,00		
25	62	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		0,34	316,00		107,00		107,00		116,00	
				кг							9,00		
26	63	1123-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,001	980307,91	5693,10	980,00	6,00	192,00	778,00	1899,00	
				км трубопровода		782792,40	2705,79	783,00	3,00		141,00		
27	64	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**		1	1872,00		1872,00		1872,00		2022,00	
				м							150,00		
28	66	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00642	431453,60	2110,40	2770,00	13,00		2514,00	5707,00	
				т		429343,20	1000,77	2756,00	6,00		423,00		
29	67	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,2	16558,10	1770,14	3312,00	354,00	1022,00	1847,00	5572,00	
				м³		9677,30	472,15	1935,00	94,00		413,00		
30	68	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,264	1010,00		267,00		267,00		288,00	
				кг							21,00		
			Итого по разделу 3: Канализация К1					856008,07	25718,87	639483,92	187437,43	1126922,75	
								190803,27	9478,79	0,00	83477,25		
			ИТОГО по акту					-543290,93	22350,87	-737703,08	169775,43	-403395,68	
								172060,27	8593,79	0,00	-29880,18		

Электростанция собственных наружный

за Май 2025 (месяц, год) на 04-01 Электростанция собственных наружный работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	-1	26028,21 12270,48	12853,98 6334,85	-26028,00 -12270,00	-12854,00 -6335,00	-904,00	-14884,00 -3273,00	-44185,00	
2	2	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	-1	48194,00		-48194,00		-48194,00 -3855,50		-52049,50	
3	3	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	-2	6117,00		-12234,00		-12234,00 -979,00		-13213,00	
4	4	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	-3	7579,00		-22737,00		-22737,00 -1819,00		-24556,00	
5	5	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	-1	2719,00		-2719,00		-2719,00 -218,00		-2937,00	
6	6	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	-1	4169,00		-4169,00		-4169,00 -334,00		-4503,00	
7	7	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	-2	18551,00		-37102,00		-37102,00 -2968,00		-40070,00	
8	8	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	-4	235,00		-940,00		-940,00 -75,00		-1015,00	
9	9	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	-3	3467,00		-10401,00		-10401,00 -832,00		-11233,00	
10	10	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	-1	4091,00		-4091,00		-4091,00 -327,00		-4418,00	
11	11	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	-0,005	1103827,00		-5519,00		-5519,00 -442,00		-5961,00	
12	12	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	-1	557,00		-557,00		-557,00 -45,00		-602,00	
13	13	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	-5	3422,00		-17110,00		-17110,00 -1369,00		-18479,00	
14	14	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	-3	11527,00		-34581,00		-34581,00 -2766,00		-37347,00	
15	15	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	-1	26028,21 12270,48	12853,98 6334,85	-26028,00 -12270,00	-12854,00 -6335,00	-904,00	-14884,00 -3273,00	-44185,00	
16	16	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	-2	48194,00		-96388,00		-96388,00 -7711,00		-104099,00	
17	17	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	-2	6117,00		-12234,00		-12234,00 -979,00		-13213,00	
18	18	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	-3	7579,00		-22737,00		-22737,00 -1819,00		-24556,00	
19	19	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	-1	6236,00		-6236,00		-6236,00 -499,00		-6735,00	
20	20	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	-1	18551,00		-18551,00		-18551,00 -1484,00		-20035,00	
21	21	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	-1	5070,00		-5070,00		-5070,00 -406,00		-5476,00	
22	22	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	-1	8286,00		-8286,00		-8286,00 -663,00		-8949,00	
23	23	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		-0,005	1103827,00		-5519,00		-5519,00		-5961,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							-442,00		
24	24	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	-8	3467,00		-27736,00		-27736,00	-2219,00	-29955,00	
25	25	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	-3	3467,00		-10401,00		-10401,00	-832,00	-11233,00	
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛИ-0,4 кВ					-465568,00	-25708,00	-415320,00	-29768,00	-534965,50	
								-24540,00	-12670,00	0,00	-39629,50		
			ИТОГО по акту					-465568,00	-25708,00	-415320,00	-29768,00	-534965,50	
								-24540,00	-12670,00	0,00	-39629,50		

Архитектурно стройтельние решение включение

за Май 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно стройтельние решение включение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	6,910645	41267,30	7531,07	285183,68	52044,59		186499,03	509417,31	
						33736,23	3746,01	233139,09	25887,32		37734,60		
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					285183,68	52044,59	0,00	186499,03	509417,31	
								233139,09	25887,32	0,00	37734,60		
			Раздел 2: РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ										
2	10	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм.	м	252	166,00		41832,00		41832,00	3347,00	45179,00	
3	11	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм.	м	558	251,00		140058,00		140058,00	11205,00	151263,00	
4	12	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля.	кг	0,68	1694,00		1152,00		1152,00	92,00	1244,00	
5	13	222-531-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм.	шт.	327	93,00		30411,00		30411,00	2433,00	32844,00	
6	14	222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм.	шт.	135	49,00		6615,00		6615,00	529,00	7144,00	
7	15	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	22	5790,32	53,23	127387,00	1171,00	71103,00	40067,00	180850,00	
						2505,13	24,35	55113,00	536,00		13396,00		
8	16	1126-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее.	$м^2$	22	2207,30	35,43	48561,00	780,00	3,00	34610,00	89825,00	
						2171,72	13,27	47778,00	292,00		6654,00		
9	17	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110.	$м^3$	1,1	39847,00		43832,00		43832,00	3507,00	47339,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	19	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное.	м² оштукатуриваемой поверхности	628,96	3820,05	65,26	2402659,00	41046,00	561234,00	1312356,00	4012217,00	
						2862,47	35,52	1800379,00	22341,00		297202,00		
11	21	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	м2отделываемой поверхности	287,56	1047,88	8,43	301328,00	2424,00	120884,00	128861,00	464604,00	
						619,07	3,32	178020,00	955,00		34415,00		
12	22	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.	м² отделываемой поверхности	2481,1	861,53	8,43	2137542,00	20915,00	448508,00	1206981,00	3612085,00	
						672,33	3,32	1668118,00	8237,00		267562,00		
13	23	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	м² окрашиваемой поверхности	153,44	1248,26	9,42	191533,00	1446,00	46330,00	104038,00	319216,00	
						936,90	4,82	143758,00	740,00		23645,00		
14	24	1115-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оклейка стен зрительного зала и сцены декоративными панелями "Гибкий мрамор".	м² оклеиваемой поверхности	101	2629,38	0,98	265567,00	99,00	25144,00	173073,00	473731,00	
						2379,45	0,53	240324,00	54,00		35091,00		
15	25	232-105-0302 *СпрСЦ 02.2023*	Декоративные панели/прим. "Гибкий мрамор".	м²	103,02	2211,00		227777,00		227777,00		245999,00	
											18222,00		
16	26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной ступеньки на главном входе. Устройство.	м³	1,32	43293,08	1795,73	57147,00	2371,00	43182,00	9110,00	71558,00	
						8783,62	802,16	11594,00	1059,00		5301,00		
17	27	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Устройство декоративного бордюра.	м плинтусов	39	188,42	4,22	7348,00	164,00	493,00	4870,00	13195,00	
						171,55	1,88	6690,00	73,00		977,00		
18	28	233-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Декоративный бордюр/прим.	м	39	1277,00		49803,00		49803,00		53787,00	
											3984,00		
			Итого по разделу 2: РЕМОНТНЫЙ РАБОТЫ					6080552,00	70416,00	1858361,00	3013966,00	9822080,00	
								4151774,00	34287,00	0,00	727562,00		
			Раздел 3: ПОЛЫ										
19	45	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее.	м² покрытия	285,55	5098,03	82,72	1455742,00	23621,00	1284078,00	114309,00	1695656,00	
						518,45	37,53	148043,00	10717,00		125605,00		
20	46	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство.	м² покрытия	13,2	2745,77	141,92	36244,00	1873,00	1989,00	24020,00	65085,00	
						2453,19	74,20	32382,00	979,00		4821,00		
21	48	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	м	17,205	4243,69	23,38	73013,00	402,00	63104,00	6966,00	86377,00	
						552,53	9,78	9506,00	168,00		6398,00		
			Итого по разделу 3: ПОЛЫ					1564999,00	25896,00	1349171,00	145295,00	1847118,00	
								189931,00	11864,00	0,00	136824,00		
			Раздел 4: СЦЕНА										
22	55	СТПРАЙС	Кресла откидные зрительного зала обшитые гобеленом.	шт	120	37098,21	0,00	4451785,00	0,00	4451785,00		4451785,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
23	56	СТПРАЙС	Скамья "Рахат" для Фое.	шт	4	58035,71	0,00	232143,00	0,00	232143,00		232143,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
			Итого по разделу 4: СЦЕНА					4683928,00	0,00	4683928,00	0,00	4683928,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Лестница пожарная										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	69	1111-0101-3301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство.	$м^2$ покрытия	18,9	1395,40	74,12	26373,00	1400,00	1943,00	17102,00	46953,00	
						1218,45	38,33	23029,00	724,00		3478,00		
25	71	1110-0104-0204 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву.	$м^2$ потолков	19	673,04	6,44	12788,00	123,00	1234,00	8275,00	22748,00	
						601,64	3,24	11431,00	62,00		1685,00		
			Итого по разделу 6: Лестница пожарная					39161,00	1523,00	3177,00	25377,00	69701,00	
								34460,00	786,00	0,00	5163,00		
			Раздел 7: Принадлежности сан узла										
26	72	СТПРАЙС	Перила для сан узла для МГН.	шт	1	44642,86	0,00	44643,00	0,00	44643,00		44643,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
27	73	СТПРАЙС	Ведро для мусора.	шт	3	3660,71	0,00	10982,00	0,00	10982,00		10982,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
28	74	СТПРАЙС	Ержик.	шт	3	3080,36	0,00	9241,00	0,00	9241,00		9241,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
29	75	СТПРАЙС	Держатель туалетной бумаги/диспенсер для бумаги.	шт	3	1964,29	0,00	5893,00	0,00	5893,00		5893,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
30	76	СТПРАЙС	Зеркало настенное.	шт	2	37500,00	0,00	75000,00	0,00	75000,00		75000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
			Итого по разделу 7: Принадлежности сан узла					145759,00	0,00	145759,00	0,00	145759,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					12799582,68	149879,59	8040396,00	3371137,03	17078003,31	
								4609304,09	72824,32	0,00	907283,60		

Отопление и вентиляция включение

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиляция включение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Строительные работы помещении котельной										
1	15	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением.**	$м^3$ древесины в конструкции	0,59	254656,42	1235,06	150247,00	729,00	124579,00	18176,00	181897,00	
						42271,10	516,76	24940,00	305,00		13474,00		
2	16	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.**	$м^2$ кровли	30	3667,41	33,83	110022,00	1015,00	49545,00	42977,00	165239,00	
						1982,07	7,58	59462,00	227,00		12240,00		
3	17	214-204-1011 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.**	$м^2$	30,3	3985,00		120746,00		120746,00		130406,00	
											9660,00		
4	18	1109-0403-0402 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах.**	$м^2$	2,1	6121,60	75,71	12855,00	159,00	3467,00	6699,00	21118,00	
						4395,01	35,47	9230,00	74,00		1564,00		
5	19	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.**	$м^2$	2,1	34539,00		72532,00		72532,00		78335,00	
											5803,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	20	1110-0106-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными.	м^2	0,48	6920,49	595,77	3322,00	286,00	1363,00	1266,00	4955,00	
						3485,19	177,61	1673,00	85,00		367,00		
7	21	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.	м^2	0,48	31080,00		14918,00		14918,00		16111,00	
											1193,00		
8	22	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.	м^2 оштукатуриваемой поверхности	27,5	1914,63	125,47	52652,00	3451,00	11187,00	29411,00	88628,00	
						1382,36	103,05	38015,00	2834,00		6565,00		
9	23	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.	м^2 оштукатуриваемой поверхности	35,75	1936,46	53,63	69228,00	1917,00	16780,00	37579,00	115352,00	
						1413,47	46,49	50532,00	1662,00		8545,00		
10	24	1115-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню.	м^2 оштукатуриваемой поверхности	32,5	4056,02	58,60	131821,00	1905,00	18231,00	81501,00	230388,00	
						3436,46	46,49	111685,00	1511,00		17066,00		
11	25	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	м^2 окрашиваемой поверхности	30	1124,16	7,53	33725,00	226,00	9058,00	17681,00	55518,00	
						814,69	3,86	24441,00	116,00		4112,00		
12	26	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м^2	6	3145,51	257,31	18873,00	1544,00	77,00	12932,00	34349,00	
						2875,39	118,17	17252,00	709,00		2544,00		
			Итого по разделу 1: Строительные работы помещении котельной					790941,00	11232,00	442483,00	248222,00	1122296,00	
								337230,00	7523,00	0,00	83133,00		
			Раздел 3: ОТОПЛЕНИЕ										
13	78	245-509-0142 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на двенадцать ответвлений, L 750 мм.	шт.	17	177335,00		3014695,00		3014695,00		3255871,00	
											241176,00		
14	79	1116-0501-0601 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах.	м трубопровода	1024,467041	1748,40	2,85	1791178,17	2919,73	20263,96	1273115,44	3309438,33	
						1725,77	0,22	1767994,49	225,38		245144,72		
			Итого по разделу 3: ОТОПЛЕНИЕ					4805873,17	2919,73	3034958,96	1273115,44	6565309,33	
								1767994,49	225,38	0,00	486320,72		
			ИТОГО по акту					5596814,17	14151,73	3477441,96	1521337,44	7687605,33	
								2105224,49	7748,38	0,00	569453,72		
			ИТОГО по акту					17 262 499,85	929 645,87	10 825 892,31	4 397 923,29	23 021 726,55	
								5 698 441,27	174 032,98	-	454 019,81		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							- 185 616,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**274 033,33**					
			Итого с временными									**23 110 143,88**	
			Зимние удорожания			**0,32%**		**73 952,46**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23 184 096,34**	
			Итого по смет:									23 184 096,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**25 015 639,95**	
			Итого с оборудованием									**24 830 023,95**	
			Тендерная скидка - 2%			**2%**		**496 600,48**				**24 333 423,47**	
			НДС			**12 %**		**2 920 010,82**				**27 253 434,29**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор / **/ Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qazakhstan Expert"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы)
ТОО "Каз Жоба СаулетКонсалтинг"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физическойкультуры и спорта Жетысайского района, Туркестанской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор / **Сейдалиев Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт / **Пазилов Е.А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / **/ Андас К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт / **/ Ахаев А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)