Форма-3

Генподрядчик : ПК"Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование стройки: Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО	612 426	546 809							65 617	612 426

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
Даутбаева К.К.

Генподрядчик : ПК"Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей в селе Талшык Акжарского района СКО

Форма-2

А К Т №1
выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

Составлен. 2020.3.1г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛЗ-10КВ									
	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17										
1		Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования									
			комплект (3 фазы)								
				2	42100,7	10185,25	84201	20371	20502	36738	130614
					21664	3848,38	43328	7697		9675	
	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19										
2		Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
			шт.	2	1331,33	81,62	2663	163	52	1810	4831
					1224,09	32,89	2448	66		358	
	Е11-550204-0202 1135-0204-0202 РСНБ РК 2015										
3		Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
			км линии	0,8506667	117819,07	58708,74	100225	49941	2367	52285	164710
					56329,3						
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,892267	423	20499,56	47917	17438	1223	12201	
	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001701	544416				926		
	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015										
		Провод самонесущий изолированный и для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-10 ГОСТ 31946-2012									
			км	0,5	373907	–	186953,5	–	186953,5	–	201910
									14956		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**502065**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		502 065						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		502 065						
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	2,40%	12 050						
		Итого с временными	Тенге		514 114						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9x1,1=3,19%		3,19%	16 400						
		Итого	Тенге		530 515						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%	10 610						
		Итого СМР	Тенге		541 125						
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		1,050036	5 684						
		Итого			546 809						
		НДС (12%)	Тенге	12%	65 617						
		Всего	Тенге		612 426						

Генподрядчик:
Директор ТОО "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

_____ **Даутбаева К.К.**