Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: Строительство «Обеспечение газовыми сетями низкого давления и электрической сетью 0,4 кВ жилых домов, не учтенных в проекте «Строительство инфраструктурой на зем-ом уч-е 210 га в к. Айтеке би Казалинского р-а Кызылординской обл-и»

Договор: №59/1 от 02.06.2023 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
							ТОО "Ремстрой"

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство «Обеспечение газовыми сетями низкого давления и электрической сетью 0,4 кВ жилых домов, не учтенных в проекте «Строительство инфраструктурой на зем-ом уч-е 210 га в к. Айтеке би Казалинского р-а Кызылординской обл-и»	928 037	828 604							99 432	928 037

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Мирбамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"
Бауыржаева К.К.

Генподрядчик: ТОО "Реметрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Договор: №59/1 от 02.06.2023 г.
Наименование стройки: Строительство «Обеспечение газовыми сетями низкого давления и электрической сетью 0,4 кВ жилых домов, не учтенных в проекте «Строительство инфраструктурой на зем-ом уч-е 210 га в к. Айтеке би Казалинского р-а Кызылординской обл-и»

Форма-2

А К Т №1
выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-01-01 Строительство газопровода									
1	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,16918	323617,96	76557,88	54750	12952	120	45224	107972
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	41678	4003		7998	
3	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,169	388531,25	109758,53	65662	18549	425	51947	127018
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	46687	5785		9409	
28	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,8	5337,46	75,94	14945	213	11637	3140	19532
		НР - 98%; СП - 8%			1105,62	27,12	3096	76		1447	
29	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	2,1	1430,99	8,49	3005	18	336	2630	6086
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	2652	5		451	
30	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 160 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	16487,02	148,00	32974	296	27788	4911	40916
		НР - 98%; СП - 8%			2445,18	35,31	4890	71		3031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**301524**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**301524**
		04-01-01 Электроснабжение									
1	**Ц13-080201-0001 1308-0201-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			м кабеля	**919,6**	**351,44**	**156,83**	**323184**	**144221**	**41391**	**133303**	**493006**
		НР 72%, СП 80%			**149,60**	**51,73**	**137572**	**47571**		**36519**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**493006**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**794530**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**794 530**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**794 530**
Временные здания и сооружения, 1,04%	Тенге	8 263
Итого с временными	Тенге	**802 793**
	Тенге	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		11 560
Итого с зимними	Тенге	**814 353**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	16 287
Итого СМР	Тенге	**830 640**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	830 640
В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге	872 215
ИТОГО	Тенге	**872 215**
Понижающий коэффициент	Тенге	828 604
НДС (12%)	Тенге	99 432
Всего	Тенге	**928 037**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Даутбаева К.К.