Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 11 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис" область Жетісу, г.Талдыкорган, И.Айтыкова, 13А, БИН/ИИН 140240022657, тел.:87017753737

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жалимбетов Досжан Мухамаддинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 60 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района области Жетісу»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района", область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10, БИН 120140004981, Руководитель **Қабидолда Бақыткелді Бақытжанұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

2.1. ТОО "ГЕМАКАСЕС", ИИН 890503302420, Джумашев Даурен Калелкалиевич;

2.2. ТОО "СК Алаш Құрылыс", ИИН 930527300168, Пазылов Дамир Сагинбаевич;

2.3. ТОО "Электро "АС 2014", ИИН 841010301496, Нұрманов Асылбек Омарбекұлы;

2.4. ТОО "ИЖС Актау", ИИН 870915302407, Жалимбетов Досжан Мухамаддинович;

2.5. ТОО «ASIA-OPTIM Gmbh» (АЗИЯ-ОПТИМ Гмбх), ИИН 870915302407, Жалимбетов Досжан Мухамаддинович;

2.6. ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ИИН 841213300759, Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы;

2.7. ТОО "АстанаЛюксСтрой", ИИН 920628301728, Асилов Бахтияр Серікбайұлы;

2.8. ТОО «ГРАНИТ-М», БИН 021240015942, Бакытбеков Қайнар Бакытбекұлы;

2.9. ТОО "Bostandyk 2018", БИН 180340010776, Танирбергенов Олжас Нурланович.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Асад-ЛТД", 24011570 , 22.02.2024 г., Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района", № 38А от 24.09.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабель силовой марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	37	37	37	37
Кабель силовой марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	280	280	280	280
Муфта концевая типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12	шт	2	2	2	2
Стойка стальная типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт	8	8	8	8
Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83	шт	8	8	8	8
Светильник уличный светодиодный мощность 150 Вт, степень защиты IP67	шт	8	8	8	8
Кабель силовой марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	64	64	64	64

Зажим ответвительный	шт	24	24	24	24
Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, DN/OD 110	м	148	148	148	148
Колодец кабельной канализации и связи марки ККС 2-10	шт	5	5	5	5
Люк чугунный тип Л (А15)	компл	5	5	5	5
Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт	1	1	1	1
Труба полиэтиленовая размерами 63х5,8 мм	м	344,3	344,3	344,3	344,3
Труба стальная размерами 57х3,0 мм	м	196,6	196,6	196,6	196,6
Труба полиэтиленовая размерами 110х10,0 мм	м	86,5	86,5	86,5	86,5
Кабель силовой марки КГ 1х2,5-0,66	м	340	340	340	340
Лента сигнальная "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	340	340	340	340
ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN80-G160 и эл. корректора газа miniELCOR с GSM передачей данных, с обогревом ОГШН	компл	1	1	1	1
Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134	м	145,4	145,4	145,4	145,4
Люк чугунный тип Т (С250)	компл	14	14	14	14
Кольцо колодцев марки КС 15-9	шт	10	10	10	10
Плита для колодцев марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	6	6	6	6
Плита для колодцев марки ПН15	шт	6	6	6	6
1Плита для колодцев марки ПН10	шт	8	8	8	8
Плита для колодцев марки ПП 10-1	шт	8	8	8	8
Труба стальная размерами 108х4,0 мм	м	136,35	136,35	136,35	136,35
Задвижка стальная Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж DN 150	шт	2	2	2	2
Задвижка стальная Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж DN 80	шт	4	4	4	4
Кирпич керамический рядовой полнотелый марки М100	1000 шт	1,2	1,2	1,2	1,2
Смеси асфальтобетонные	т	309,4	309,4	309,4	309,4

горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II					
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	219,3	219,3	219,3	219,3
Смесь песчано-гравийная природная	м3	679,2	679,2	679,2	679,2
Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм	м	721	721	721	721
Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм	м	320	320	320	320

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уличное освещение устанавливается на стальные опоры СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, в качестве осветительного прибора принята светильники светодиодный мощность 150 Вт, степень защиты IP67, светильник устанавливается на кронштейн, в качестве проводниковой продукции принята кабель марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 и линейная подвесная арматура. Благоустройство территории, посадка деревьев. Прокладка и подключение коммуникации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____18.11.2024г._____;
месяц, год

окончание работ _____18.12.2025г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __13__;

фактически, месяц: __13__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района»: _____

ГКП на ПХВ «Куренбел Су»: Нурмембаев Н. _____

Кербулакский филиал районных электрических сетей: Ахметов _____

Кербулакский ЛТЦ: Тогобеков Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения К. Сауранбеков;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 60 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района области Жетісу»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жалимбетов Досжан Мухамаддинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)