Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, А.ОРАЗБАЕВОЙ, 2/1 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87717804682

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: ФАП-50-19/07 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бескайнар, Коксуский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
071140018348	200340023020			№21/08/24	от 21.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ФАП-50-19/07 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бескайнар, Коксуский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	30 000 000,00	30 000 000,00	26 785 714,29				3 214 285,71	30 000 000,00
ИТОГО	30 000 000,00	30 000 000,00	26 785 714,29				3 214 285,71	30 000 000,00

Подрядчик:

ТОО «DHR group», БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Садакбаев Берик Байтасович**

Заказчик:

ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION", БИН 071140018348

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Суранчиев Ержигит Аймуханбетович**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, А.ОРАЗБАЕВОЙ, 2/1 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87717804682 (консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-50-19/07 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бескайнар, Коксуский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пунктв селе Бескайнар, Коксуский район области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21/08/24 от 21.08.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.02.2026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
1	39	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,32616	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	34 936,8 21 319,2	3 393,6 640,8	10 224,8		34 936,8	
2	40	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,331052	20 320,0		6 727,2		6 727,2		6 727,2	
3	41	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,091904	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	7 563,2 7 132,8	79,2 10,4	351,2		7 563,2	
4	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027904	349 152,0		9 742,4		9 742,4		9 742,4	
5	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	349 832,0		22 389,6		22 389,6		22 389,6	
6	44	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,92	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	98 546,4 60 135,2	9 572,0 1 808,0	28 840,0		98 546,4	
7	45	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9338	20 320,0		18 975,2		18 975,2		18 975,2	
8	46	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,07376	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	6 070,4 5 724,0	63,2 8,0	282,4		6 070,4	
9	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03056	349 152,0		10 670,4		10 670,4		10 670,4	
10	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432	349 832,0		15 112,8		15 112,8		15 112,8	
11	68	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,68	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	27 052,8 17 464,0	7 669,6 1 497,6	1 919,2		27 052,8	
12	69	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6902	20 320,0		14 024,8		14 024,8		14 024,8	
13	70	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,060384	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	4 969,6 4 686,4	52,0 6,4	231,2		4 969,6	
14	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02176	349 152,0		7 597,6		7 597,6		7 597,6	
15	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05168	349 832,0		18 079,2		18 079,2		18 079,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	73	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,144	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	5 728,8 3 698,4	1 624,0 316,8	406,4		5 728,8	
17	74	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14616	20 320,0		2 969,6		2 969,6		2 969,6	
18	75	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,017088	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	1 406,4 1 326,4	14,4 1,6	65,6		1 406,4	
19	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00624	349 152,0		2 178,4		2 178,4		2 178,4	
20	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	349 832,0		4 309,6		4 309,6		4 309,6	
21	78	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,96	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	38 192,8 24 654,4	10 827,2 2 113,6	2 711,2		38 192,8	
22	79	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9744	20 868,0		20 333,6		20 333,6		20 333,6	
23	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	349 152,0		2 513,6		2 513,6		2 513,6	
24	81	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13536	349 832,0		47 353,6		47 353,6		47 353,6	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					427 445 146 141	33 295 6 403	248 010 0	0 0	427 445	
			Раздел 4: Плиты покрытия										
25	86	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	28,8	21 741,0 14 725,0	3 164,0 658,0	626 140,8 424 080,0	91 123,2 18 950,4	110 937,6		626 140,8	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					626 141 424 080	91 123 18 950	110 938 0	0 0	626 141	
			Раздел 5: Разные работы										
26	88	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,848	9 019,0 3 815,0	5 199,0 1 616,0	7 648,0 3 235,2	4 408,8 1 370,4	4,0		7 648,0	
27	89	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,9752	4 747,0		4 629,6		4 629,6		4 629,6	
28	90	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,696	13 685,0 8 757,0	4 157,0 850,0	23 209,6 14 852,0	7 050,4 1 441,6	1 308,0		23 209,6	
29	91	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,72144	21 294,0		36 656,0		36 656,0		36 656,0	
30	92	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05632	349 606,0		19 689,6		19 689,6		19 689,6	
31	93	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,427392	74 628,0 31 022,0	29 779,0 7 658,0	31 895,2 13 258,4	12 727,2 3 272,8	5 909,6		31 895,2	
32	94	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,317376	342 348,0 287 343,0	50 284,0 12 656,0	108 652,8 91 196,0	15 959,2 4 016,8	1 498,4		108 652,8	
33	95	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,639552	339 188,0		216 928,0		216 928,0		216 928,0	
34	96	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,099696	366 749,0		36 563,2		36 563,2		36 563,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	97	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00552	382 168,0		2 109,6		2 109,6		2 109,6	
36	98	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	20,515166	263,0 187,0	4,0 0,0	5 395,2 3 836,0	82,4 0,0	1 476,8		5 395,2	
37	99	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	20,515166	403,0 218,0	7,0 2,0	8 268,0 4 472,0	143,2 40,8	3 652,0		8 268,0	
38	100	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	9,6	5 642,0 3 959,0	61,0 17,0	54 163,2 38 006,4	585,6 163,2	15 571,2		54 163,2	
39	101	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	11,04	3 019,0		33 329,6		33 329,6		33 329,6	
40	102	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,632	7 529,0 4 710,0	35,0 8,0	42 403,2 26 526,4	196,8 44,8	15 679,2		42 403,2	
41	103	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	9,792	914,0 836,0	46,0 15,0	8 949,6 8 186,4	450,4 147,2	313,6		8 949,6	
42	104	231-301-0701 *СнрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	9,792	7 097,0		69 493,6		69 493,6		69 493,6	
43	105	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,0768	230 625,0 97 026,0	625,0 147,0	17 712,0 7 451,2	48,0 11,2	10 212,8		17 712,0	
44	106	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,0768	4 069,0 3 892,0	176,0 56,0	312,8 299,2	13,6 4,0			312,8	
45	107	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000131	205 945,0		27,2		27,2		27,2	
46	108	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000515	725 499,0		373,6		373,6		373,6	
47	109	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000077	435 089,0		33,6		33,6		33,6	
48	110	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,448	3 701,0 3 217,0	278,0 94,0	31 266,4 27 177,6	2 348,8 794,4	1 740,0		31 266,4	
49	111	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,416	21 090,0		8 773,6		8 773,6		8 773,6	
50	112	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30 мм	$м^2$	8,61696	2 865,0		24 687,2		24 687,2		24 687,2	
51	113	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,928	9 019,0 3 815,0	5 199,0 1 616,0	8 369,6 3 540,0	4 824,8 1 500,0	4,8		8 369,6	
52	114	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,0672	4 747,0		5 065,6		5 065,6		5 065,6	
53	115	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,856	13 685,0 8 757,0	4 157,0 850,0	25 399,2 16 252,8	7 715,2 1 577,6	1 431,2		25 399,2	
54	116	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,88384	21 294,0		40 114,4		40 114,4		40 114,4	
55	117	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0608	349 606,0		21 256,0		21 256,0		21 256,0	
56	118	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0896	314 639,0 248 411,0	50 240,0 14 925,0	28 192,0 22 257,6	4 501,6 1 337,6	1 432,8		28 192,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	119	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0896	382 168,0		34 242,4		34 242,4		34 242,4	
58	120	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,209912	342 348,0 287 343,0	50 284,0 12 656,0	71 863,2 60 316,8	10 555,2 2 656,8	991,2		71 863,2	
59	121	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,153808	339 188,0		52 169,6		52 169,6		52 169,6	
60	122	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,05224	366 749,0		19 159,2		19 159,2		19 159,2	
61	123	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,003864	382 168,0		1 476,8		1 476,8		1 476,8	
62	124	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,34692	263,0 187,0	4,0 0,0	1 932,0 1 373,6	29,6 0,0	528,8		1 932,0	
63	125	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,34692	403,0 218,0	7,0 2,0	2 960,8 1 601,6	51,2 14,4	1 308,0		2 960,8	
64	126	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,088	230 625,0 97 026,0	625,0 147,0	20 295,2 8 538,4	55,2 12,8	11 701,6		20 295,2	
65	127	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,088	4 069,0 3 892,0	176,0 56,0	358,4 342,4	15,2 4,8			358,4	
66	128	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00015	205 945,0		31,2		31,2		31,2	
67	129	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00059	725 499,0		428,0		428,0		428,0	
68	130	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000088	435 089,0		38,4		38,4		38,4	
69	131	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,16	5 642,0 3 959,0	61,0 17,0	34 754,4 24 387,2	376,0 104,8	9 991,2		34 754,4	
70	132	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,084	3 019,0		21 386,4		21 386,4		21 386,4	
71	133	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,056	7 529,0 4 710,0	35,0 8,0	38 066,4 23 813,6	177,6 40,8	14 076,0		38 066,4	
72	134	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	5,688	914,0 836,0	46,0 15,0	5 199,2 4 755,2	261,6 85,6	182,4		5 199,2	
73	135	231-301-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	5,688	7 097,0		40 368,0		40 368,0		40 368,0	
74	136	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	9,28	3 701,0 3 217,0	278,0 94,0	34 345,6 29 853,6	2 579,2 872,0	1 912,0		34 345,6	
75	137	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,088	21 090,0		1 856,0		1 856,0		1 856,0	
76	138	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30 мм	$м^2$	9,4656	2 865,0		27 119,2		27 119,2		27 119,2	
77	139	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,355728	342 348,0 287 343,0	50 284,0 12 656,0	121 782,4 102 216,0	17 888,0 4 502,4	1 679,2		121 782,4	
78	140	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,322128	366 749,0		118 140,0		118 140,0		118 140,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	141	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0336	342 079,0		11 493,6		11 493,6		11 493,6	
80	142	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	15,474168	263,0 187,0	4,0 0,0	4 069,6 2 893,6	61,6 0,0	1 114,4		4 069,6	
81	143	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,474168	403,0 218,0	7,0 2,0	6 236,0 3 373,6	108,8 31,2	2 754,4		6 236,0	
82	144	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,5032	1 590,0		3 980,0		3 980,0		3 980,0	
83	145	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05912	295 810,0 268 902,0	15 918,0 2 997,0	17 488,0 15 897,6	940,8 176,8	649,6		17 488,0	
84	146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	349 152,0		1 396,8		1 396,8		1 396,8	
85	147	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	349 832,0		3 358,4		3 358,4		3 358,4	
86	148	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01656	342 079,0		5 664,8		5 664,8		5 664,8	
87	149	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02896	479 980,0		13 900,0		13 900,0		13 900,0	
88	150	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	14,48	4 849,0 4 710,0	35,0 8,0	70 213,6 68 200,8	507,2 116,0	1 505,6		70 213,6	
89	151	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	14,48	3 353,0		48 551,2		48 551,2		48 551,2	
90	152	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	$м^2$	14,96	7 529,0 4 710,0	35,0 8,0	112 633,6 70 461,6	524,0 120,0	41 648,8		112 633,6	
91	153	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,384	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	15 276,8 9 861,6	4 331,2 845,6	1 084,0		15 276,8	
92	154	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,38976	20 868,0		8 133,6		8 133,6		8 133,6	
93	155	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,03752	86 668,0 82 584,0	2 560,0 706,0	3 252,0 3 098,4	96,0 26,4	56,8		3 252,0	
94	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	349 152,0		1 620,0		1 620,0		1 620,0	
95	157	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03288	349 606,0		11 495,2		11 495,2		11 495,2	
96	158	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,111016	445 000,0 60 107,0	1 296,0 364,0	49 402,4 6 672,8	144,0 40,8	42 585,6		49 402,4	
97	159	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0228	295 811,0 268 903,0	15 918,0 2 997,0	6 744,8 6 131,2	362,4 68,0	251,2		6 744,8	
98	160	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0228	1 177 428,0		26 845,6		26 845,6		26 845,6	
99	161	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0256	659 944,0		16 894,4		16 894,4		16 894,4	
100	162	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		0,119232	256 911,0	67 122,0	30 632,0	8 003,2	3 124,8		30 632,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		163 582,0	18 321,0	19 504,0	2 184,8				
101	163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,119232	1 146 761,0		136 730,4		136 730,4		136 730,4	
102	164	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,200064	403,0 218,0	7,0 2,0	2 498,4 1 352,0	44,0 12,8	1 104,0		2 498,4	
			Итого по разделу 5: Разные работы					2 178 051 745 193	108 168 27 639	1 324 694 0	0 0	2 178 051	
			ИТОГО по акту					3 231 637 1 315 414	232 586 52 993	1 683 641 0	0 0	3 231 637	
		Итого по акту										3 231 637	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%	6,6%							213 288,04		
			Итого								3 444 925,04		
			Сметная прибыль 5%	5%							172 246,25		
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%						-	68 898,50		
			Итого, без НДС							-	3 686 069,79		
			Пересчет итогов сметных ценах по кварталам										
			в том числе на III квартал 2024г., доля -67%,	75%						-	2 764 552,35		
			в том числе на IV квартал 2024г., доля -11%,	25%						-	921 517,45		
			Итого							-	3 686 069,79		
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
			в том числе на III квартал 2024г., доля -75%, к=1,0557	1,0557						-	2 918 537,91		
			в том числе на IV квартал 2024г., доля -25%, к=1,075	1,075						-	990 631,26		
			Итого:							-	3 909 169,17		
			НДС	12%							469 100,30		
			Итого с НДС								4 378 269,47		
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом скидки, с НДС	0,894122							3 914 709,11		
			НДС, 12%								*419 433,12*		

Сдал (Подрядчик)
ТОО «DHR group», БИН 200340023020
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Садакбаев Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION", БИН 071400183448
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Суранчиев Е. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, А.ОРАЗБАЕВОЙ, 2/1 БИН/ИИН/ИНН/УНП 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87717804682 (консорциум) ТОО "Mellon" БИН 080340012870**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-50-19/07 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бескайнар, Коксуский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пунктв селе Бескайнар, Коксуский район области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21/08/24 от 21.08.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.02.2026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	13,632	4 242,0 1 146,0	424,0 108,0	57 826,8 15 622,2	5 780,4 1 472,4	36 424,8		57 826,8	
2	2	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,8298	36 073,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	29 933,4 15 112,2	5 790,0 1 579,8	9 030,6		29 933,4	
3	3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,8298	120 941,0		100 356,6		100 356,6		100 356,6	
4	4	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	2,268	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	212 355,0 160 341,0	33 078,6 9 802,2	18 935,4		212 355,0	
5	5	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	2,30202	21 190,0		48 780,0		48 780,0		48 780,0	
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,080454	383 597,0		30 862,2		30 862,2		30 862,2	
7	7	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,176958	1 067 996,0 1 064 068,0	3 928,0 1 234,0	188 990,4 188 295,6	695,4 218,4			188 990,4	
8	8	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,176958	1 131 351,0		200 201,4		200 201,4		200 201,4	
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,85425	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	79 074,6 23 002,2	773,4 113,4	55 299,6		79 074,6	
10	10	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	2,187	4 242,0 1 146,0	424,0 108,0	9 277,2 2 506,2	927,6 236,4	5 843,4		9 277,2	
11	11	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,044	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	97 750,8 73 807,8	15 226,8 4 512,0	8 716,2		97 750,8	
12	12	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	1,05966	21 190,0		22 454,4		22 454,4		22 454,4	
13	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0306	383 597,0		11 737,8		11 737,8		11 737,8	
14	14	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,026424	2 199 347,0 1 064 068,0	3 928,0 1 234,0	58 115,4 28 117,2	103,8 32,4	29 895,0		58 115,4	

№ п/пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,968	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	20 835,6 6 061,2	204,0 30,0	14 571,0		20 835,6	
16	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,074862	418 187,0 401 666,0	13 754,0 4 160,0	31 306,2 30 069,6	1 029,6 311,4	207,0		31 306,2	
17	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,074862	1 198 063,0		89 689,2		89 689,2		89 689,2	
18	18	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	6,36327	276,0 105,0	6,0 1,0	1 756,2 668,4	38,4 6,6	1 050,0		1 756,2	
19	19	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,534	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	49 999,2 37 752,0	7 788,6 2 308,2	4 458,6		49 999,2	
20	20	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	0,54201	21 190,0		11 485,2		11 485,2		11 485,2	
21	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00306	383 597,0		1 173,6		1 173,6		1 173,6	
22	22	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,004896	418 187,0 401 666,0	13 754,0 4 160,0	2 047,2 1 966,8	67,2 20,4	13,2		2 047,2	
23	23	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004896	1 198 063,0		5 865,6		5 865,6		5 865,6	
24	24	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	0,41616	276,0 105,0	6,0 1,0	114,6 43,8	2,4 0,6	68,4		114,6	
			Итого вне раздела					1 361 989	71 506	707 119	0	1 361 989	
								583 366	20 644	0	0		
			Раздел 1: Стены										
25	31	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	127,512	4 051,0 3 997,0	54,0 18,0	516 551,4 509 665,2	6 885,6 2 295,0			516 551,4	
26	32	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,932776	18 602,0		54 555,6		54 555,6		54 555,6	
27	33	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,426605	59 162,0		380 211,0		380 211,0		380 211,0	
28	34	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	12,678	20 443,0 19 981,0	460,0 148,0	259 176,6 253 319,4	5 832,0 1 876,2	25,2		259 176,6	
29	35	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,04272	18 602,0		56 600,4		56 600,4		56 600,4	
30	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,81764	59 162,0		285 021,0		285 021,0		285 021,0	
31	37	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	6,06	20 443,0 19 981,0	460,0 148,0	123 884,4 121 084,8	2 787,6 897,0	12,0		123 884,4	
32	38	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,4544	18 602,0		27 054,6		27 054,6		27 054,6	
33	39	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,3028	59 162,0		136 238,4		136 238,4		136 238,4	
			Итого по разделу 1: Стены					1 839 293	15 505	939 718	0	1 839 293	
								884 069	5 068	0	0		
			Раздел 2: Кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	40	6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	$м^2$	188,52	1 185,0 1 099,0	56,0 13,0	223 396,2 207 183,6	10 557,6 2 451,0	5 655,6		223 396,2	
35	41	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	216,798	889,0		192 733,2		192 733,2		192 733,2	
36	42	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	426,0552	987,0		420 516,6		420 516,6		420 516,6	
37	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,595461	21 090,0		54 738,0		54 738,0		54 738,0	
38	46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	169,638	279,0 140,0	139,0 30,0	47 329,2 23 749,2	23 580,0 5 089,2			47 329,2	
39	47	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	6,056077	21 090,0		127 722,6		127 722,6		127 722,6	
40	48	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,488557	64 463,0 60 097,0	4 155,0 1 305,0	31 494,0 29 361,0	2 030,4 637,8	103,2		31 494,0	
41	49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,488557	383 597,0		187 409,4		187 409,4		187 409,4	
42	50	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	34,2	15 493,0 10 990,0	4 503,0 989,0	529 860,6 375 858,0	154 002,6 33 823,8			529 860,6	
43	51	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	35,226	12 399,0		436 767,0		436 767,0		436 767,0	
44	52	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	188,52	1 813,0 1 454,0	359,0 92,0	341 787,0 274 108,2	67 678,2 17 343,6			341 787,0	
45	53	232-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	194,1756	3 979,0		772 624,8		772 624,8		772 624,8	
46	54	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	188,52	2 214,0 1 612,0	409,0 108,0	417 383,4 303 894,0	77 104,8 20 360,4	36 384,6		417 383,4	
47	55	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	216,798	7 123,0		1 544 252,4		1 544 252,4		1 544 252,4	
48	56	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	169,638	2 383,0 1 779,0	124,0 26,0	404 247,6 301 786,2	21 035,4 4 410,6	81 426,0		404 247,6	
49	57	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	26,209071	63 122,0		1 654 369,2		1 654 369,2		1 654 369,2	
50	58	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	169,638	839,0 350,0	31,0 6,0	142 326,0 59 373,6	5 258,4 1 017,6	77 694,0		142 326,0	
51	59	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	6	3 222,0 2 274,0	14,0 5,0	19 332,0 13 644,0	84,0 30,0	5 604,0		19 332,0	
52	60	246-301-0604 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)	шт.	6	11 232,0		67 392,0		67 392,0		67 392,0	
53	61	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	43,14	3 255,0 1 904,0	10,0 2,0	140 421,0 82 138,8	431,4 86,4	57 850,8		140 421,0	
54	62	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	13,356	1 187,0 1 153,0	10,0 2,0	15 853,8 15 399,6	133,8 27,0	320,4		15 853,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	63	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,356	1 050,0		14 023,8		14 023,8		14 023,8	
			Итого по разделу 2: Кровля					7 785 980	361 897	5 737 588	0	7 785 980	
								1 686 496	85 277	0	0		
			Раздел 3: Полы										
56	64	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	92,49	396,0 307,0	89,0 25,0	36 625,8 28 394,4	8 232,0 2 312,4			36 625,8	
57	66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	7,3992	22 772,0 15 671,0	14,0 0,0	168 494,4 115 953,0	103,8 0,0	52 438,2		168 494,4	
58	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	92,49	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	141 417,0 133 555,8	7 769,4 2 775,0	92,4		141 417,0	
59	70	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	92,49	128,0 72,0	56,0 20,0	11 838,6 6 659,4	5 179,2 1 849,8			11 838,6	
60	72	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	92,49	5 326,0 2 827,0	168,0 26,0	492 601,8 261 469,2	15 538,2 2 404,8	215 594,4		492 601,8	
61	74	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м² изолируемой поверхности	92,49	3 002,0 1 706,0	87,0 14,0	277 654,8 157 788,0	8 046,6 1 294,8	111 820,2		277 654,8	
62	76	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	92,49	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	141 417,0 133 555,8	7 769,4 2 775,0	92,4		141 417,0	
63	78	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	92,49	6 488,0 4 440,0	391,0 126,0	600 075,0 410 655,6	36 163,8 11 653,8	153 256,2		600 075,0	
64	80	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	39,102	396,0 307,0	89,0 25,0	15 484,2 12 004,2	3 480,0 977,4			15 484,2	
65	82	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	3,12816	22 772,0 15 671,0	14,0 0,0	71 234,4 49 021,2	43,8 0,0	22 169,4		71 234,4	
66	84	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	39,102	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	59 787,0 56 463,0	3 284,4 1 173,0	39,0		59 787,0	
67	86	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	39,102	128,0 72,0	56,0 20,0	5 005,2 2 815,2	2 189,4 781,8			5 005,2	
68	88	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м²	39,102	2 061,0 1 693,0	65,0 22,0	80 589,0 66 199,8	2 541,6 860,4	11 848,2		80 589,0	
69	90	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	8,538	396,0 307,0	89,0 25,0	3 381,0 2 621,4	760,2 213,6			3 381,0	
70	92	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,8538	22 772,0 15 671,0	14,0 0,0	19 443,0 13 380,0	12,0 0,0	6 051,0		19 443,0	
71	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	8,538	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	13 054,8 12 328,8	717,0 256,2	8,4		13 054,8	
72	96	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м² стяжки	8,538	2 570,0 1 521,0	36,0 9,0	21 942,6 12 986,4	307,2 76,8	8 649,0		21 942,6	
73	97	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	8,538	-198,0 -184,0	-14,0 -4,0	-1 690,8 -1 570,8	-119,4 -34,2			-1 690,8	
74	101	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	49,2	559,0 360,0	5,0 2,0	27 502,8 17 712,0	246,0 98,4	9 544,8		27 502,8	
75	102	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)		3,6	831,0	1,0	2 991,6	3,6	82,8		2 991,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м порога		807,0	0,0	2 905,2	0,0				
			Итого по разделу 3: Полы					2 188 849	102 268	591 686	0	2 188 849	
								1 494 898	29 469	0	0		
			Раздел 4: Проемы										
76	104	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	1,56	10 820,0 9 518,0	146,0 47,0	16 879,2 14 848,2	227,4 73,2	1 803,6		16 879,2	
77	107	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,5568	5 646,0 4 238,0	43,0 14,0	20 081,4 15 073,8	153,0 49,8	4 854,6		20 081,4	
78	109	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	19,297578	5 753,0 4 758,0	198,0 62,0	111 019,2 91 818,0	3 820,8 1 196,4	15 380,4		111 019,2	
79	115	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	17,5032	6 822,0 4 152,0	530,0 180,0	119 406,6 72 673,2	9 276,6 3 150,6	37 456,8		119 406,6	
80	117	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	9,2004	7 945,0 5 205,0	536,0 182,0	73 097,4 47 887,8	4 931,4 1 674,6	20 277,6		73 097,4	
81	119	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,38988	10 689,0 6 627,0	530,0 178,0	4 167,6 2 583,6	207,0 69,6	1 377,0		4 167,6	
82	121	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,4425	10 419,0 7 029,0	522,0 178,0	4 610,4 3 110,4	231,0 78,6	1 269,0		4 610,4	
83	123	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,14	3 476,0 951,0	15,0 5,0	56 102,4 15 349,2	242,4 81,0	40 511,4		56 102,4	
84	125	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	$м^2$	8,52948	5 595,0 610,0	14,0 4,0	47 722,2 5 203,2	119,4 34,2	42 400,2		47 722,2	
85	127	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,60274	3 633,0 3 587,0	46,0 11,0	9 456,0 9 336,0	120,0 28,8			9 456,0	
86	129	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,65846	3 302,0 3 219,0	83,0 21,0	5 476,2 5 338,8	137,4 34,8			5 476,2	
87	133	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1,09422	3 633,0 3 587,0	46,0 11,0	3 975,6 3 925,2	50,4 12,0			3 975,6	
88	135	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,03518	3 302,0 3 219,0	83,0 21,0	3 418,2 3 332,4	85,8 21,6			3 418,2	
			Итого по разделу 4: Проемы					475 412	19 603	165 331	0	475 412	
								290 480	6 505	0	0		
			Раздел 5: Отделка помещений										
89	139	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	126,594	3 001,0 2 935,0	18,0 5,0	379 908,6 371 553,6	2 278,8 633,0	6 076,8		379 908,6	
90	141	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	13,536	2 273,0 2 213,0	12,0 3,0	30 767,4 29 955,0	162,6 40,8	649,8		30 767,4	
91	143	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	131,592	1 362,0 1 309,0	10,0 3,0	179 228,4 172 254,0	1 315,8 394,8	5 658,6		179 228,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	145	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	8,538	804,0 775,0	9,0 3,0	6 864,6 6 616,8	76,8 25,8	171,0		6 864,6	
93	147	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	4,998	6 963,0 5 716,0	50,0 13,0	34 801,2 28 568,4	249,6 64,8	5 982,6		34 801,2	
94	149	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	4,998	6 890,0 6 679,0	99,0 34,0	34 436,4 33 381,6	494,4 169,8	559,8		34 436,4	
95	152	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах (а.17, прим.5)	$м^2$	10,56	7 308,0 5 348,0	39,0 12,0	77 172,6 56 475,0	411,6 126,6	20 286,0		77 172,6	
96	153	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	56,244	1 144,0 1 117,0	0,0 0,0	64 343,4 62 824,8	0,0 0,0	1 518,6		64 343,4	
97	155	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	190,788	4 220,0 3 789,0	0,0 0,0	805 125,6 722 895,6	0,0 0,0	82 230,0		805 125,6	
98	156	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	211,548	1 357,0 1 297,0	12,0 3,0	287 070,6 274 377,6	2 538,6 634,8	10 154,4		287 070,6	
99	158	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	20,76	1 693,0 1 122,0	8,0 2,0	35 146,8 23 292,6	166,2 41,4	11 688,0		35 146,8	
100	160	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20,76	6 617,0 5 988,0	0,0 0,0	137 368,8 124 311,0	0,0 0,0	13 057,8		137 368,8	
101	162	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	230,988	3 624,0 3 332,0	289,0 125,0	837 100,8 769 651,8	66 755,4 28 873,2	693,0		837 100,8	
102	164	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	204,27	8 252,0 7 645,0	45,0 15,0	1 685 635,8 1 561 644,0	9 192,6 3 064,2	114 799,8		1 685 635,8	
103	166	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	211,548	1 216,0 1 163,0	10,0 3,0	257 242,2 246 030,6	2 115,6 634,8	9 096,6		257 242,2	
104	168	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	26,718	722,0 695,0	8,0 2,0	19 290,6 18 568,8	213,6 53,4	507,6		19 290,6	
105	170	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	37,2	1 325,0 1 158,0	33,0 9,0	49 290,0 43 077,6	1 227,6 334,8	4 984,8		49 290,0	
106	172	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,5766	914,0 836,0	46,0 15,0	3 268,8 2 989,8	164,4 53,4	114,6		3 268,8	
107	174	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,148	7 413,0 6 557,0	0,0 0,0	238 313,4 210 794,4	0,0 0,0	27 519,0		238 313,4	
108	175	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	32,148	4 319,0 4 228,0	52,0 15,0	138 847,2 135 921,6	1 671,6 482,4	1 254,0		138 847,2	
109	177	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	32,148	1 216,0 1 163,0	10,0 3,0	39 091,8 37 388,4	321,6 96,6	1 382,4		39 091,8	
			Итого по разделу 5:					5 340 315 4 932 573	89 357 35 725	318 385 0	0 0	5 340 315	
			Раздел 6: Отделка фасада										
110	179	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм		204,996	2 437,0	137,0	499 575,0	28 084,2	19 474,8		499 575,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		2 205,0	40,0	452 016,0	8 199,6				
111	181	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	204,996	609,0	50,0	124 842,6	10 249,8	3 280,2		124 842,6	
						543,0	16,0	111 312,6	3 280,2				
112	183	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	204,996	2 437,0	137,0	499 575,0	28 084,2	19 474,8		499 575,0	
						2 205,0	40,0	452 016,0	8 199,6				
113	185	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	$м^2$	204,996	2 195,0	23,0	449 966,4	4 714,8	34 644,6		449 966,4	
						2 003,0	8,0	410 607,0	1 639,8				
114	187	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	204,996	692,0	2,0	141 857,4	410,4	10 455,0		141 857,4	
						639,0	1,0	130 992,6	205,2				
115	189	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	196,686	1 693,0	8,0	332 989,2	1 573,8	110 733,6		332 989,2	
						1 122,0	2,0	220 681,8	393,6				
116	192	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	93,975	555,0	3,0	52 156,2	282,0	6 390,0		52 156,2	
						484,0	1,0	45 483,6	94,2				
117	194	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	$м^2$	22,554	2 195,0	23,0	49 506,0	519,0	3 811,8		49 506,0	
						2 003,0	8,0	45 175,8	180,6				
118	196	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	22,554	692,0	2,0	15 607,2	45,6	1 150,2		15 607,2	
						639,0	1,0	14 412,0	22,8				
119	198	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	24,93	555,0	3,0	13 836,0	75,0	1 695,0		13 836,0	
						484,0	1,0	12 066,0	25,2				
120	200	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	5,9832	609,0	50,0	3 643,8	299,4	96,0		3 643,8	
						543,0	16,0	3 249,0	96,0				
121	202	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	$м^2$	5,9832	2 195,0	23,0	13 133,4	138,0	1 011,0		13 133,4	
						2 003,0	8,0	11 984,4	48,0				
122	204	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	5,9832	692,0	2,0	4 140,6	12,0	305,4		4 140,6	
						639,0	1,0	3 823,2	6,0				
123	206	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	31,092	3 535,0	128,0	109 910,4	3 979,8			109 910,4	
						3 407,0	56,0	105 930,6	1 741,2				
124	208	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	31,092	692,0	2,0	21 515,4	62,4	1 585,8		21 515,4	
						639,0	1,0	19 867,8	31,2				
125	210	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	$м^2$	8,076	2 195,0	23,0	17 727,0	186,0	1 365,0		17 727,0	
						2 003,0	8,0	16 176,0	64,8				
126	212	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	8,076	692,0	2,0	5 588,4	15,6	411,6		5 588,4	
						639,0	1,0	5 160,6	7,8				
			Итого по разделу 6:					2 355 570	78 732	215 885	0	2 355 570	
								2 060 955	24 236	0	0		
			Раздел 7: Разные работы										
127	214	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,063852	284 293,0	64 510,0	18 152,4	4 119,0	1 496,4		18 152,4	
						196 342,0	18 154,0	12 537,0	1 159,2				
128	216	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,91556	263,0	4,0	504,0	7,8	138,0		504,0	
						187,0	0,0	358,2	0,0				
129	217	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,91556	403,0	7,0	772,2	13,2	340,8		772,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		218,0	2,0	417,6	3,6				
130	218	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство желобов подвесных (и труб)**	м	18,756	2 455,0 1 347,0	31,0 8,0	46 045,8 25 264,2	581,4 150,0	20 200,2		46 045,8	
131	221	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,12285	64 463,0 60 097,0	4 155,0 1 305,0	7 919,4 7 383,0	510,6 160,2	25,8		7 919,4	
132	223	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	8,424	9 955,0 5 527,0	2 676,0 528,0	83 860,8 46 559,4	22 542,6 4 447,8	14 758,8		83 860,8	
133	229	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	шт.	0,6	9 878,0 9 551,0	0,0 0,0	5 926,8 5 730,6	0,0 0,0	196,2		5 926,8	
134	234	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1,2	6 811,0 5 865,0	889,0 277,0	8 173,2 7 038,0	1 066,8 332,4	68,4		8 173,2	
135	236	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее (л.13а, прим.1)**	$м^2$	4,8	3 113,0 2 776,0	12,0 2,0	14 942,4 13 324,8	57,6 9,6	1 560,0		14 942,4	
			Итого по разделу 7: Разные работы					186 297 118 613	28 899 6 263	38 785 0	0 0	186 297	
			ИТОГО по акту					21 533 705 12 051 450	767 767 213 187	8 714 497 0	0 0	21 533 705	
		Итого по акту										21 533 705	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							-			
			Затраты на оргпнизацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%	6,6%							1 421 224,53		
			Итого								**22 954 929,53**		
			Сметная прибыль 5%	5%							1 147 746,48		
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%						-	459 098,59		
			Итого, без НДС							-	**24 561 774,60**		
			Пересчет итогов сметных ценах по кварталам										
			в том числе на III квартал 2024г., доля -67%,	75%						-	18 421 330,95		
			в том числе на IV квартал 2024г., доля -11%,	25%						-	6 140 443,65		
			Итого							-	**24 561 774,60**		
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
			в том числе на III квартал 2024г., доля -75%, к=1,0557	1,0557						-	19 447 399,08		
			в том числе на IV квартал 2024г., доля -25%, к=1,075	1,075						-	6 600 976,92		
			Итого:							-	**26 048 376,00**		
			НДС	12%							3 125 805,12		
			Итого с НДС								29 174 181,13		
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом скидки, с НДС	**0,894122**							**26 085 290,89**		
			НДС, 12%								***2 794 852,60***		

Сдал (Подрядчик)
ТОО «DHR group» , БИН 200340023020
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Садакбаев Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION", БИН 071140018348
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Суранчиев Е. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)