Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"24" октября 2025 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, БИН 220740005695, Тел.:87282247826, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Т.Шевченко, 131

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «22» октября 2025 года ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION", Директор Токтарбаев Мадиар Абилханович, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, А.ОРАЗБАЕВОЙ, 2/1, БИН 071140018348, Тел.: 87010984824, (консорциум ТОО «Mellon», БИН 080340012870)

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «23» октября 2025 года, ТОО "Amanat Expert KZ", эксперт технического надзора Думбергенов Асымхан Касымханович, KZ82VJE00087476 от 02.07.2024г., БИН 050240005195, тел: 87021977243

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «23» октября 2025 года, ТОО "Арлан-жоба", Кулмагамбетова Гульнар Энмаровна KZ46VJE00064747 от 20.04.2021г., БИН 070240009568., тел: 87282250852

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Байгазы Кербулакского района области Жетісу" (привязка). (Без наружных инженерных сетей), - второй – нормальный уровень ответственности

аименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: область Жетісу, Кербулакский район, Алтынемельский с.о., с.Байгазы

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Сканировано с CamScanner

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "03" августа 2023 года № б.н. выдано ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района";

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____ 20___года №___;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области "Жетісу", KZ72REA00408234 от 01.08.2024г, KZ68REA00499292 от 12.09.2025 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) АО "КАЗНИИСА", 60/06/23.1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Рабочий проект 60/06/23.1, ГУ "Управление строительства области Жетісу", № 96 н-к от 25.04.2024 года;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___август___2024года;

окончание работ ___октябрь__ 2025 года;

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства,

месяц: ___4 месяцев___;

фактически, месяц: ___14 месяцев_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди

Сканировано с CamScanner

Мощность	Посещ/смену	40		40	
Общая площадь участка	га	0,2		0,2	
Площадь застройки	м2	339,6		339,6	
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	261,80		261,80	
Полезная площадь здания	м2	233,55		233,55	
Строительный объем здания	м3	989,69		989,69	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных, трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основной деятельностью пункта является:

- организация проведения под руководством врача комплекса профилактических, противоэпидемиологических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, охрану здоровья обслуживаемого населения;

- оказание населению медицинской помощи;

В состав фельдшерско-акушерского пункта входит: специализированные кабинеты, предназначенные для приема и обслуживания граждан: Кабинет фельдшера - 10,07 м2 ; Кабинет акушерки - 13,21 м2 ; Смотровая - 18,62 м2 ; Процедурный кабинет – 18,39 м2 ; Привывочный кабинет – 8,61 м2 ; Кабинет

Сканировано с CamScanner

физиотерапии – 16,37 м2 ;Помещение для обработки прокладок 4,70 м2; Кабинет забора мокроты 6,04 м2; Кабинет информатизации 10,05 м2 ; Регистратура с аптечным пунктом- 5,96 м2

Вспомогательные помещения: -стерилизационная (12,43м2), -тепловой пункт бытовые помещения: - хозяйственно-бытовое помещение(14,88м2); - ПУИ(3,0м2);- сан. узлы (для посетителей., служебный, для инвалидов)

Все помещения объединены вестибюлем и коридорами. Здание имеет два выхода, что удовлетворяет пожарные и санитарные требования. Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в соответствии минимальному типовому набору согласно № ЦР ДСМ-167/2020 "Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями".

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостоком. Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением.

Основные конструкции зданий: Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона кл. С 16/20, W4, F100 на портландцементе. ФБС блоки 1 ряд по ГОСТ 13579-2018; Плиты покрытия многопустотные 220 мм; Наружные стены из керамического кирпича 380 мм, утеплитель 100 мм и декоративная штукатурка. Гидроизоляция фундамента покрыта горячим битумом за два раза.

Подача воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена от наружных водопроводных сетей питьевой воды.

Источником горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 литров, мощностью 2,2 кВт. В процедурном кабинете установлен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт.

Внутренние сети канализации смонтированы из канализационных труб по ГОСТ 22689.3-89.

Схемы системы отопления - горизонтальная двухтрубная, тупиковая. Нагревательные приборы - гигиенические стальные панельные радиаторы с гладкой поверхностью. Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов установлены кран регулировки.

Вентиляция выполнена приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция предусмотрена через вентиляционные каналы, приток - естественный неорганизованный. Монтаж системы отопление и вентиляция выполнены по СН РК 4.01-02-2013,СП РК 4.01-102-2013 Внутренние санитарно-технические системы.

Автоматическая пожарная сигнализация. Работы по монтажу, накладке, испытанием и сдаче в эксплуатацию были выполнены в соответствии с Руководящим Документом МВД РК 01-94 «Системы и комплексы охранной,

Сканировано с CamScanner

пожарной и тревожной сигнализации. Правила производства и приемки работ». Основные технические решения.

Телефонизация и передача данных. Подключение к внешней сети телефонизации и сети интернет от оптической муфты МОГ-М-01-IV ТОО. Абонентская распределительная сеть выполнена кабелем типа «витая пара» UTP 4x2x0,5.

Видеонаблюдение. Купольные видеокамеры внутреннего исполнения установлены: на коридоре. На наружных стенах входной группы установлены видеокамеры уличного исполнения.

Система вызова пациента в кабинет. Монтаж оборудования и кабельных линий выполнено согласно ПУЭ РК, СНиП РК 3.03 - 10-2010. Линии выполнены кабелем марки UTP cat.5e. Внутри помещений кабель прокладывается в гофрированной трубе по стенам.

Электротехническая часть. Электромонтажные работы выполнены в соответствии ПУЭ РК, ПТБ РК , ПТЭ РК .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 198 254,127 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 133 642,990 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 34 328,764 тысяч тенге, прочих работ и затрат 30 282,373 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 184 365 797,19 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 124 280 875,08 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 31 923 925,30 тенге, прочих работ и затрат 28 160 996,81 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98% и фактически применено 98% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II нормальный, технический несложный

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Сканировано с CamScanner

РЕШИЛ "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Байгазы Кербулакского района области Жетісу" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ "Управление строительства области Жетісу", Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Amanat Expert KZ", руководитель Гуламов Мурат Маликович _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Думбергенов Асымхан Касымханович, KZ82VJE00087476 от 02.07.2024г.

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация ТОО "Арлан-жоба",Оспанов Асхат Чакербекович _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Эксперт Кулмагамбетова Гульнар Энмаровна KZ46VJE00064747 от 20.04.2021г.

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION", Директор Токтарбаев Мадиар Абилханович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (консорциум) ТОО «Mellon» Директор Мутайев Марат Саламатович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное) по объекту: *"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Байгазы Кербулакского района области Жетісу" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)*

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Байгазы Кербулакского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	1		40	310,4	989,69	261,8		233,55		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточный	кирпичные толщиной 380мм	скатная из профилированных листов	элетрокотель	от существующей сети	от существующей сети водопровода	накопительный водонагреватель	бытовых нужд - в существующую сеть (внутриплощадочные уборные - биотуалеты), от помывки колёс автотранспорта - в существующую сеть через септик колодец, от дождевых стоков - в существующую сеть через открытый лоток;	от существующей сети

Сканировано с CamScanner

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			233,55					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

Сканировано с CamScanner



2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь, м2	Категория производства по взрывной взрыво-пожарной и пожарной опасности
1	Вестибюль	13,54	Д
2	Тамбур	6,41	Д
3	Кабинет информатизации	10,05	Д
4	Кабинет физиотерапии	16,37	Д
5	Помещение обработки прокладок	4,70	Д
6	Прививочный кабинет	8,61	Д
7	Коридор	18,47	Д
8	Кабинет акушерки	13,21	Д
9	Смотровая	18,62	Д
10	Стерилицационная	12,43	Д
11	Кабинет забора мокроты	6,04	Д
12	Санузел	3,14	Д
13	Санузел МГН	3,36	Д
14	Тамбур	1,92	Д
15	Коридор	9,50	Д
16	Процедурная	18,39	Д
17	Техническое помещение	14,23	Г
18	Коридор	18,37	Д
19	Хозяйственно-бытовое помещение	14,88	Д
20	Санузел	2,28	Д
21	Помещение уборочного инвентаря	3,00	Д
22	Кабинет фельдшера	10,07	Д
23	Регистратура с аптечным пунктом	5,96	Д

Сканировано с CamScanner

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
310,40	310,4	261,80	29,2	561	210	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					530 м2				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Вестибюль	13,54			13,54
	2		Тамбур	6,41			6,41
	3		Кабинет информатизации	10,05			10,05
	4		Кабинет физиотерапии	16,37			16,37
	5		Помещение обработки прокладок	4,70			4,70
	6		Прививочный кабинет	8,61			8,61
	7		Коридор	18,47			18,47
	8		Кабинет акушерки	13,21			13,21
	9		Смотровая	18,62			18,62
	10		Стерилицационная	12,43			12,43
	11		Кабинет забора мокроты	6,04			6,04
	12		Санузел	3,14			3,14
	13		Санузел МГН	3,36			3,36
	14		Тамбур	1,92			1,92
	15		Коридор	9,50			9,50
	16		Процедурная	18,39			18,39
	17		Техническое помещение	14,23			14,23
	18		Коридор	18,37			18,37
	19		Хозяйственно-бытовое помещение	14,88			14,88

Сканировано с CamScanner

	20		Санузел	2,28			2,28
	21		Помещение уборочного инвентаря	3,00			3,00
	22		Кабинет фельдшера	10,07			10,07
	23		Регистратура с аптечным пунктом	5,96			5,96

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
	13,54						
	6,41						
	10,05						
	16,37						
	4,70						
	8,61						
	18,47						
	13,21						
	18,62						
	12,43						
	6,04						
	3,14						
	3,36						
	1,92						
	9,50						
	18,39						
	14,23						
	18,37						
	14,88						
	2,28						
	3,00						

Сканировано с CamScanner

	10,07						
	5,96						

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			ленточный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			керамический кирпич
	2) перегородки			керамический кирпич
3	Перекрытия	чердачное		Сборные ж/б
		междуэтажное		
4	Крыша			профилированные листы
5	Полы	1-го этажа		Линолеум, плитка керамогранит
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		ПВХ
		двери		деревянные, металлические
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, вододисперсионная матовая влагостойкая покраска за 2 раза
		наружные		Покраска фасадной краской по декоративной штукатурк
8	Горячее водоснабжение			от существующей сети водопровода
9	Водопровод			от существующей сети водопровода
10	Канализация			от существующей сети
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	от электрических отопительных приборов
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	Выгреб	ДГУ	КТПН						
Площадь (м 2)	5,0	9,2	15,0						
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									

Сканировано с CamScanner

Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		

Сканировано с CamScanner

Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ГУ "Управление строительства области Жетісу" Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Арлан-жоба", Кулмагамбетова Гульнар Энмаровна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения) ***"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Байгазы Кербулакского района области Жетісу" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)***

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2	530	
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	530	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	561	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	10	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	36	
14	цветники			
15	газоны	м2	530	
16	порода деревьев		Липа мелколистная без кома	
17	возраст	год		

Сканировано с CamScanner

Заказчик ГУ "Управление строительства области Жетісу" Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Арлан-жоба", Кулмагамбетова Гульнар Энмаровна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner