Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	18 601 602,68	20 833 795,00	18 601 602,68	20 833 795,00	18 601 602,68	20 833 795,00
	Всего к оплате подрядчику	**18 601 602,68**	**20 833 795,00**	**18 601 602,68**	**20 833 795,00**	**18 601 602,68**	**20 833 795,00**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Тузелбай Е.М.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"
Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 51,26 га, в сельском округе Бирлик Келесского р/на Туркестанской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Высокого давление (подземный газопровод)											
Земляные работы											
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	733,02027	269,70	269,70	197696	197695	--	27560	243277
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,22	--	38278		18020	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,67073	2343,26	--	53124	--	--	38249	98683
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	53124	--		7310	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3	49,136	6229,18	180,98	306077	8893	236791	62461	398021
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	60393	2699		29483	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м3 грунта	221,292	927,48	--	205244	--	--	147776	381261
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	205244	--		28242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	525,025	36,96	36,96	19405	19405	--	5712	27126
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	7933		2009	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	525,025	18,25	18,25	9582	9582	--	2820	13394
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,46	--	3917		992	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)	м3	12,24	1952,72	--	23901	--	--	17209	44399
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	23901	--		3289	
		ПЭ Трубопроводы									
8	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка	км трубопровода	0,613	928969,91	322685,91	569459	197807	--	432735	1082369
		НР - 99%; СП - 8%			606284,00	106776,34	371652	65454		80175	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	708983,72	258959,38	1063	389	--	794	2006
		НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	674	129		149	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	520601,80	157901,08	104	31	--	82	201
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	73	10		15	
11	241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	619,13	24302,00	--	15046097	--	15046097	--	16249785
		СП - 8%			--	--	--	--		1203688	
12	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	1,515	19305,00	--	29247	--	29247	--	31587
		СП - 8%			--	--	--	--		2340	
		Футляр ПЭ100 SDR11 d560х50,9 для газопровода ПЭ100 SDR11 d355х32,3. Откр.метод. - 2шт/12м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 560 мм. Укл с пневматическим испытанием	км	0,012	1767229,62	802531,62	21207	9630	--	15485	39627
		НР - 99%; СП - 8%			964698,00	338761,75	11576	4065		2935	
15	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	6	807,88	30,02	4847	180	3026	1222	6555
		НР - 72%; СП - 8%			273,42	9,52	1641	57		486	
16	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1	4105,27	396,32	4105	397	2294	1410	5956
		НР - 99%; СП - 8%			1414,23	9,81	1414	10		441	
					Прокладка газопровода под кабелем связи ИЦА. Защитный ПЭ.футляр Ду100 L=5,0м - 2шт						
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	401083,49	111336,77	6818	1892	2	5479	13281
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	4924	610		984	
18	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	17,17	2352,00	--	40384	--	40384	--	43615
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
19	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,00243	482978,00	--	1174	--	1174	--	1268
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
20	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, М8	т	0,000306	647579,00	--	198	--	198	--	214
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
					Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 6147пм						
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,6147	32118,53	21660,53	19743	13315	--	5850	27640
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	6429	3161		2047	
					Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 6156м						
22	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,6156	71022,98	33530,98	43722	20642	--	18451	67146
		НР - 61%; СП - 8%			37492,00	11641,98	23080	7167		4974	
					Заглушка стальная						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001	1139952,85	534921,07	1140	535	19	755	2046
		НР - 99%, СП - 85%			586312,50	176142,36	586	176		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								18779457
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18779457

		в т.ч. ст-сть оборудования
ИТОГО	**Тенге**	**18 779 457**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**18 779 457**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	244 133
Итого	**Тенге**	**19 023 590**
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	173 115
Итого	**Тенге**	**19 196 705**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**19 196 705**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	383 934
Итого	**Тенге**	**19 580 639**
С понижающим коэффициентом К=0,950000000558341	Тенге	18 601 607
НДС 12%	Тенге	2 232 193
Всего	**Тенге**	**20 833 795**

Генподрядчик:

ТОО «Ремстрой»

Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Гузелов Е.М.