Генподрядчик: ТОО "Нұр-Аман"
Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (Сети электроснабжения)

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (Сети	754 400	673 571							80 829	754 400
К оплате:	**754 400**	**673 571**							**80 829**	**754 400**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Нұр-Аман"
Нахов А.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А

Генподрядчик: ТОО "Нұр-Аман"

Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма-2

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (Сети электроснабжения)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ									
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	10820,70 3273,00	6416,70 3150,42	10821 3273	6417 3150	1131	5139 1277	17236
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	34933,58 15463,80	8832,14 3043,11	34934 15464	8832 3043	10638	14806 3979	53718
7	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	2	5036,87 3762,00	963,05 334,95	10074 7524	1926 670	624	5900 1278	17251
9	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	551,60 442,68	87,55 30,45	9377 7526	1488 518	363	5791 1213	16382
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	68803 44268	23288 8314	1247	37859 8533	115195
13	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,4009	68376,64 40937,70	22672,38 9216,90	95789 57350	31762 12912	6677	56209 12160	164158
14	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,2512	157802,09 63108,50	91116,30 28503,42	39640 15853	22888 7160	899	18410 4644	62694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								446634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ-10кВ									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10кВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛ-0,4кВ									
		ОПОРА АНКЕРНАЯ БЕЗ АРМАТУРЫ ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЕ (А10/0,38-3) (ЭС 8/8)									
195	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	9	16642,14 8455,25	7248,20 3546,33	149779 76097	65234 31917	8448	86411 18895	255086
197	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,36	11245,95 4446,72	6799,23 1769,34	4049 1601	2448 637	--	1790 467	6306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								261392
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								708026

			в т.ч. ст-сть оборудования	прочие
ИТОГО	**Тенге**		**708 026**	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**		**708 026**	
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге		16 993	
Итого	**Тенге**		**725 019**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге		5 075	
Итого	**Тенге**		**730 094**	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**		**730 094**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге		14 602	
Итого	**Тенге**		**744 696**	
В ценах 2019г.-90% К=1	Тенге		670 227	
В ценах 2020г.-10% К=1,049901	Тенге		78 186	
Всего по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**		748 412	
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге		673 571	
НДС 12%	Тенге		80 829	
Всего	**Тенге**		**754 400**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Нур-Аман"

Нахов А.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А