Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Нұр-Аман"
Субподрядчик: ТОО "РХД-СТРОЙ"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Баламского сельского округа, Ордабасинского района (Сети электроснабжения)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Баламского сельского округа, Ордабасинского района (Сети	693 933	619 583							74 350	693 933
К оплате:	693 933	619 583							74 350	693 933

Генподрядчик:
ТОО "Нұр-Аман"
Директор Нахов А.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РХД-СТРОЙ"
Донбаев Р

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Нұр-Амин"

Субподрядчик: ТОО "РХД-СТРОЙ"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (Сети электроснабжения)

АКТ №1
приемки выполненных работ
за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ									
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 50%; СП - 8%	подстанция	1	10820,70 3273,00	6416,70 3150,42	10821 3273	6417 3150	1131	5139 1277	17236
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 50%; СП - 8%	подстанция	1	34933,58 15463,80	8832,14 3043,11	34934 15464	8832 3043	10638	14806 3979	53718
7	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)	2	5036,87 3762,00	963,05 334,95	10074 7524	1926 670	624	5980 1278	17251
9	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	551,60 442,68	87,55 30,45	8274 6640	1313 457	321	5110 1071	14455
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	60709 39060	20548 7335	1101	33405 7529	101643
13	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 50%; СП - 8%	км линии	1,471	68376,64 40937,70	22672,38 9216,90	100578 60217	33350 13558	7011	59020 12768	172366
14	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 50%; СП - 8%	км линии	0,3768	157802,09 63108,50	91116,30 28503,42	59460 23779	34333 10740	1348	27615 6966	94041
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								470710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ-10кВ									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10кВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛ-0,4кВ									
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С АРМАТУРОЙ ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЕ (УПм10/0,38-3) (ЭС 8/3)									
222	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	16642,14	7248,20	99853	43489	5632	57608	170057
		НР - 90%, СП - 8%			8455,25	3546,33	50732	21278		12597	
224	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,6	11245,95	6799,23	6748	4080	–	2984	10510
		НР - 90%, СП - 8%			4446,72	1769,34	2668	1062		779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								180567
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								651277

			в т.ч. ст-сть оборудования	прочие
ИТОГО	Тенге	**651 277**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**651 277**		
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	15 631		
Итого	**Тенге**	**666 908**		
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	4 668		
Итого	**Тенге**	**671 576**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**671 576**		
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	13 432		
Итого	**Тенге**	**685 007**		
В ценах 2019г.-90% К=1	Тенге	616 507		
В ценах 2020г.-10% К=1,049901	Тенге	71 919		
Всего по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**	688 426		
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	619 583		
НДС 12%	Тенге	74 350		
Всего	**Тенге**	**693 933**		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Нур-Аман"

Шахов А.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ТХХ СТРОЙ"

Добаев Р