Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 года № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұр-Аман» РК, г. Шымкент, Абайский район, Б.Момышулы, 217 БИН 021240005370**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - НАХОВ АРМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда Бадамского сельского округа Ордабасинского района (сети электроснабжения)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства Ордабасинского района» Алишев Б.К Ордабасинский район село Темирлановка улица Кажымукан 168.**

наименование организации, ФИО руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации**: ТОО "StroyCom-LTD", ТОО "SCS Инжиниринг", ТОО "РХД-СТРОЙ", ТОО "Құрылыс Инвест Групп", ТОО "Өркениет-К", ТОО "Ruslan company", ТОО "ЖасМекен".**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документации) **ПК «Сурет», №16010899 от 05.07.2016г. БИН 910640000010,**

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района». №22-Н от 07.06.2019г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение электросети В/В	кВ	10	10	10	10
Напряжение электросети Н/В	В	380/220	380/220	380/220	380/220
Потребная мощность	кВт	1490,87	1490,87	1490,87	1490,87
Трансформаторная подстанция мощностью 160кВа	шт	4	4	4	4
Трансформаторная подстанция мощностью 250кВа	шт	3	3	3	3
Общая протяженность ВЛЗ-10кВ	м	8420	8420	8420	8420
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	37305	37305	37305	37305

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для электроснабжения поселка Орда предусмотрена установка комплектных трансформаторных подстанции типа КТПН с трансформаторами мощностью 160 Ква 4шт мощностью 250кВа 3 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Октябрь 2020 года.**
месяц, год

окончание работ **Август 2021 года.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **9** месяца;

фактически **10** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,94%** и фактический применено **99,94%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда Бадамского сельского округа Ордабасинского района (сети электроснабжения)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Нур-Аман» -Нахов А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата, место для печати