Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«26» июня 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Идеал Строй", Бекшеинова Айгуль Амангельдиевна, Республика Казахстан, область Абай, Урджарский район, с. Урджар, пр. Абылай хан, 327**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Бекшеиновой Айгуль Амангельдиевны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителяорганизации

по объекту: **«Строительство новой воздушной линии ЛЭП по рабочему проекту "На присоединение электроустановок разрешенной мощности 20 кВт», область Абай, районАксуат, с. Екпин**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:**«Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат», руководитель Смагулов Серикбек Сакенбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Уржар құрылыс» БИН 131040011925, РК, область Абай, Урджарский район, с. Урджар, пр. Абылайхана, 333А;
ТОО «ADEvelopment» БИН 080340008258, РК, ВКО, ул.М.Горького, 57, офис, 311;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «АмирСтройГруп», б/н**
наименование проектной организации, номер проекта
Утвержден(а) **КХ "Бакытжан", Таушаев Сайлаубек Исагулович, №2 от 12.04.2024 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети электроснабжения					
Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором	кВА	40		40	
Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СВ 105-3,5	шт.	24		24	

Счетчик трехфазный электрический	шт.	1		1	
Протяженность линий электропередач	км	0,850		0,850	
Разъединитель трехполюсный линейный для наружной установки	шт.	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой домимеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подключение объекта к сетям электроснабжения выполнено согласно техническим условиям за №02-20/3006 от 15.08.2023 года, от опоры №116 ВЛ-10кВ, Л-33 ПС-110/35/10"Аксуат-ю".

В соответствии с техническими условиями проектом предусматривается:

1. Строительство новой воздушной линии ЛЭП напряжением 10 кВ, по действующему типовому проекту 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ" выпуск 1.
2. Монтаж и установка разъединительного пункта РЛНД-10/400, на первой оптпаечной и концевой опоре с устройством контура заземления с сопротивлением заземляющего устройства не более 4 Ом.
3. Установка одной комплектной трансформаторной подстанции мачтового исполнения КТП-ВМ - 40/10/0,4 с трансформатором мощностью 40 кВА, с воздушным вводом.
4. Устройство контура заземления КТП-ВМ, с сопротивлением заземляющего устройства не более 4 Ом.
5. Установка щита учета в РУ-0,4кВ проектируемой КТП-ВМ-10/0,4кВ
6. Реконструкция существующей опоры №116 с установкой подкоса.

Строительство новой линии ЛЭП напряжением 10 кВ, предусмотрено по действующим типовым проектам РК с учетом климатических условий в районе строительства. Воздушная линия ВЛ 10 кВ рассчитана по токовой нагрузке сети и проверена по экономической плотности сети и допустимой потере напряжения. Согласно СН РК 3.02-19-2001, из условий механической прочности в зонах с сейсмическими воздействиями, проектом предусмотрен провод марки АС-50/8. Строительство проектируемой ВЛ 10кВ предусмотрено на железобетонных опорах по действующему типовому проекту 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ" выпуск 1, как наиболее экономичные по сравнению с другими типами опор и обеспечивающими нормируемую долговечность и надежность электроснабжения потребителей. Для обеспечения нормированного уровня надежности электроснабжения при строительстве проектом приняты железобетонные опоры тип СВ-105 с расчетным изгибающим моментом равном -3,5 к Нм, серии 3.407.1-136. На опорах 10кВ установлены траверсы ТМ-3 с установкой штыревых стеклянных изоляторов ШС-10. Крепление проводов на опоре принято с помощью стального провода АС. На существующей опоре №116 ВЛ-10кВ установлен подкос

и обводные траверсы. Защита проектируемой ВЛ от перенапряжений и заземление выполнена согласно требованиям ПУЭ.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28 апреля 2025 года**;

месяц, год

окончание работ **27 июня2025года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **2,0**;

фактически, месяцев: **2,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Строительство новой воздушной линии ЛЭП по рабочему проекту "На присоединение электроустановок разрешенной мощности 20 кВт»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Идеал Строй»
Директор Бекшеинова Айгуль Амангельдиевна
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. _____ *(подпись)*