Генподрядчик: **ПТ "ЕРКЕН и К" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21, БИН/ИИН 970740003317, Тел.: 87756565551**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью"Куан LTD" Актюбинская область, г.Актобе, р-н Астана, ул.Шалгынды,69**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство освещения четырех улиц в селе Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области (ул.Целинная, Жамбыла, Есет батыра, Достык) (протяж – 3,0 км)

Объект: "Строительство освещения четырех улиц в селе Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области (ул.Целинная, Жамбыла, Есет батыра, Достык) (протяж – 3,0 км)

Договор субподряда (контракт) №10-25/2 от 02.06.2025

Акт выполненных работ за июль месяц 2025 года.

на Строительство освещения по 4 улицам в селе Петропавловка Каргалинский район Актюбинской области

Основание: №4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. ул.Жамбыла					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
43	43	6401-0302-0302	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**15960**	**15 960**	
45	45	6401-0302-0104	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**17529**	**17 529**	
47	47	6119-0602-0202	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5401**	**5 401**	
49	49	1133-0203-0104	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную**	**км линии**	**1,08**	**382770**	**413 392**	
51	51	1133-0201-0101	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**18**	**26633**	**479 394**	

52	52	1133-0201-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	8	54832	438 656	
54	54	6104-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	8	5742	45 936	
66	66	1308-0204-0603	Прокладка проводника заземляющего на шпалах с покрытием лаком	м	8	891	7 128	
73	73	6401-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	25	34705	867 625	
75	75	1308-0202-0503	Монтаж на опоре хомута	шт.	25	5827	145 675	
77	77	6401-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	25	14498	362 450	
79	79	6401-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	75	938	70 350	
84	84	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7276	43 656	
			Раздел 3. ул.Есет батыра					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
85	85	6401-0302-0302	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	15960	15 960	
87	87	6401-0302-0104	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	17529	17 529	
89	89	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5401	5 401	
91	91	1133-0203-0104	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную	км линии	0,835	382770	319 613	
93	93	1133-0201-0101	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	17	26633	452 761	

94	94	1133-0201-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	6	54832	328 992	
96	96	6104-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	8	5742	45 936	
108	108	1308-0204-0603	Прокладка проводника заземляющего на шпалах с покрытием лаком	м	6	891	5 346	
115	115	6401-0202-0101	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	22	34705	763 510	
117	117	1308-0202-0503	Монтаж на опоре хомута	шт.	22	5827	128 194	
119	119	6401-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	22	14498	318 956	
121	121	6401-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	66	938	61 908	
126	126	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7276	36 380	

Всего	5 413 638
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	5 413 638
Переходной коэффициент на 2 квартал 2025 года К=1,0388	5 623 687
С учетом конкурсной скидки К=0,98	5 511 213,41
С учетом скидки субподрядчика 21% (К=0,79)	4 353 858,59
НДС (12%)	522 463,03
Всего по акту	4 876 321,62

Генподрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"
БИН 970740003317
Директор Нұртаза А.Е.

Субподрядчик: ТОО "Куан LTD"
БИН 080340000331
Директор Шалаев Д.К.