Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**"Учреждение Международный казахско-турецкий университет (МКТУ) имени Ходжи Ахмеда Ясави",161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица Б. Саттарханов, дом № 29. тел.: +8 (72533) 6-36-36**	**990440008043**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "ЕрнарСервис",16800, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Карасуский сельский округ, село Карасу, ул. Жандосова, дом № 11, тел.: +8 (72-52) 36-13-83**	**041040003668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №990440008043/250129/00 от 19 января 2026г.	

Номер документа	Дата составления
00000000002	**26.02.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт кладка кафелей, оклейка стен и прочие работы в комнатах, коридорах и кухнях в двух подъездах общежития Шымкентского кампуса при МКТУ Х.Ясави			Работа	1	54 611 487,30	54 611 487,30	7 532 618,94
				Итого	1	x	54 611 487,30	7 532 618,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) Исп. обязан. обяз. секрет. / _____ / Эцер Сайын.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.03.2026г.

М.П.

Е. Арысбанов

Форма №3
Утвержден Постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.

ЗАКАЗЧИК: **Учреждение «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави»**

ПОСТАВЩИК: **ТОО "ЕрнарСервис"**

Наименование объекта: **"Текущий ремонт кладка кафелей, оклейка стен и прочие работы в комнатах, корридорах и кухнях в двух подъездах общежития Шымкентского кампуса при МКТУ Х.Ясауи"**

Договор №990440008043/250129/00 от 19.01.2026г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Февраль месяц 2026 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования		Каз.содержание %	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начала года	по отчетный период		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Текущий ремонт кладка кафелей, оклейка стен и прочие работы в комнатах, корридорах и кухнях в двух подъездах общежития Шымкентского кампуса при МКТУ Х.Ясауи	78 036 824,3	10 763 699,9		47 078 868,3						7 532 618,9	54 611 487,3
	Всего:	**78 036 824,3**	**10 763 699,9**	-	**47 078 868,3**	-	-	-	-	-	**7 532 618,9**	**54 611 487,3**

Заказчик:

Учреждение «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави»

И.О. Ответственного секретаря _____ **Э. Сайын**

Поставщик:

ТОО "ЕрнарСервис"

Директор _____ **Акимбаев М.С.**

Форма №2в

Заказчик : **Учреждение «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави» БИН: 990440008043, РК, Туркестанская область, г.Туркестан, ул. Б.Саттарханов, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **ТОО "ЕрнарСервис", БИН: 041040003668, РК, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, ул. О.Жандосова, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Текущий ремонт кладка кафелей, оклейка стен и прочие работы в комнатах, корридорах и кухнях в двух подъездах общежития Шымкентского кампуса при МКТУ Х.Ясауи**

(наименование)

Договор №990440008043/250129/00 от 19.01.2026г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за Февраль 2026 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-1 Текущий ремонт кладка кафелей, оклейка стен и прочие работы в комнатах, корридорах и кухнях в двух подъездах общежития Шымкентского кампуса при МКТУ Х.Ясауи

		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы										
12	**Е1111-103-101 1111-0103-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм/50мм**	**$м^2$ стяжки**	**120**		**1 354**	**3**	**162480**	**360**	**120**	**--**	**162480**
12.1	20155 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3631	43,572	**1 350** 3 719	**--**	**162000** 162044	**--**		**--**	
12.2	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,092514	11,10168		28		311			
12.3	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,035	4,2	36				151		
13	**С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**2,448**		**22 340**	**--**	**54688**	**--**	**54688**	**--**	**54688**
14	**Е1111-103-102 1111-0103-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02 К=6**	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**$м^2$ стяжки**	**120**		**--** **102**	**--** **4**	**--** **12240**	**--** **480**	**--**	**--** **--**	**12240**
14.1	20155 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0269	3,228	**98** 3 719	**--**	**11760** 12005	**--**		**--**	
14.2	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,141984	17,03808		28		477			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	3,672		22 340 --	-- --	82032 --	-- --	82032	-- --	82032
16	Е1111-207-101 1111-0207-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02	**Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм**	$м^2$ покрытия	1 188,82		4 012 2 774	543 240	4769546 3297787	645529 285317	826230	-- --	4769546
16.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,612	727,55784	4 534		3298747				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	130,7702							
16.3	1020 С	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,0408	48,503856		57		2765			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005304	6,305501		7 859		49555			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005304	6,305501		2 569,0		16199			
16.5	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,105264	125,139948		4 744		593664			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,105264	125,139948		2 151,0		269176			
16.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00149	1,771342	29 478				52216		
16.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,00435	5,171367	36				186		
16.8	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,44	523,0808	446				233294		
16.9	315963 С	Карборунд	кг	0,007	8,32174	559				4652		
16.10	315967 С	Аммоний сернокислый	т	0,00002	0,023776	208 692				4962		
16.11	315996 С	Ветошь	кг	0,005	5,9441	1 103				6556		
16.12	316034 С	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	0,77	915,3914	573				524519		
17	С1211-402-0101 211-402-0101 РСНБ РК 2022	**Песок кварцевый строительный**	т	7,0259262		5 215 --	-- --	36640 --	-- --	36640	-- --	36640
18	Е1111-218-101 1111-0218-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	$м^2$ покрытия	1 188,82		1 259 1 017	43 13	1496724 1209030	51120 15455	236574	-- --	1496724
18.1	20161 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2458	292,211956	4 135		1208296				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	5,9441							
18.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	6,062982		7 859		47649			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0051	6,062982		2 569,0		15576			
18.4	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,022848	27,162159		142		3857			
18.5	3428 С	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0102	12,125964		48		582			
18.6	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,115	136,7143	219				29940		
18.7	304171 С	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,195	231,8199	834				193338		
18.8	315996 С	Ветошь	кг	0,01	11,8882	1 103				13113		
19	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2022	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	$м^2$	1 236,3728		3 354 --	-- --	4146794 --	-- --	4146794	-- --	4146794
20	Е1111-0220-0202 1111-0220-0202 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	м плинтусов	1 290,3		521 337	3 1	672246 434831	3871 1290	233544	-- --	672246
20.1	20171 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0679	87,61137	4 951		433764				
20.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,013566	17,50421		21		368			
20.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,020502	26,453731		20		529			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000408	0,526442		7 859		4137			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000408	0,526442		2 569,0		1352			
20.5	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1 303,203	166				216332		
20.6	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	14,1933	1 186				16833		
21	**Е1111-212-105 1111-0212-0105 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**229,41**		**6 135**	**306**	**1407430**	**70200**	**384261**	**--**	**1407430**
21.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	210,231324	4 534		953189				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,038	8,7176							
21.3	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	6,692349		98		656			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	8,657933		7 859		68043			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03774	8,657933		2 569,0		22242			
21.5	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	2,059184		142		292			
21.6	3404 С	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	5,803155		187		1085			
21.7	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,00192	0,440467	36				16		
21.8	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1 754,9865	199				349242		
21.9	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	172,0575	145				24948		
21.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	22,941	219				5024		
21.11	315996 С	Ветошь	кг	0,02	4,5882	1 103				5061		
22	**С1233-202-0403 233-202-0403 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная техническая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**233,9982**		**7 996**	**--**	**1871050**	**--**	**1871050**	**--**	**1871050**
23	**Е1115-101-203 1115-0101-0203 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**72**		**7 704**	**12**	**554688**	**864**	**38736**	**--**	**554688**
23.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5779	113,6088	4 534		515102				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,072							
23.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,102816		7 859		808			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001428	0,102816		2 569,0		264			
23.4	3428 С	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	1,711152		48		82			
23.5	149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	28,8	163				4694		
23.6	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,015	1,08	36				39		
23.7	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	288	96				27648		
23.8	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	21,6	219				4730		
23.9	315996 С	Ветошь	кг	0,02	1,44	1 103				1588		
24	**С1232-201-0203 232-201-0203 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая многоцветная**	**$м^2$**	**73,44**		**4 036**	**--**	**296404**	**--**	**296404**	**--**	**296404**
27	**Е1115-0302-0105 1115-0302-0105 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**3 979,18**		**1 297**	**8**	**5160996**	**31834**	**803793**	**--**	**5160996**
27.1	20167 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2356	937,494808	4 616		4327476				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	3,9792							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	4,058764		7 859		31898			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00102	4,058764		2 569,0		10427			
27.4	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	2,506883	262 219				657352		
27.5	315996 С	Ветошь	кг	0,0031	12,335458	1 103				13606		
27.6	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0084	33,425112	4 057				135606		
28	**Е1115-0302-0106 1115-0302-0106 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 403,95**		**1 450**	**8**	**2035728**	**11232**	**306061**	**--**	**2035728**
						1 224	**3**	**1718435**	**4212**		**--**	
28.1	20167 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2652	372,32754	4 616		1718664				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	1,404							
28.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	1,432029		7 859		11254			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00102	1,432029		2 569,0		3679			
28.4	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,968726	262 219				254018		
28.5	315996 С	Ветошь	кг	0,0031	4,352245	1 103				4801		
28.6	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0084	11,79318	4 057				47845		
29	**Е1110-106-103 1110-0106-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах**	**$м^2$**	**96,7**		**7 084**	**319**	**685023**	**30847**	**105984**	**--**	**685023**
						5 669	**104**	**548192**	**10057**		**--**	
29.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,2165	117,63555	4 660		548182				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,041	3,9647							
29.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04056	3,922152		7 859		30824			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04056	3,922152		2 569,0		10076			
29.4	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	0,07736	109 237				8451		
29.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,101	9,7667	861				8409		
29.6	314910 С	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,08	104,436	854				89188		
30	**С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**96,7**		**45 631**	**--**	**4412518**	**--**	**4412518**	**--**	**4412518**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
31	**С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**50**		**4 927**	**--**	**246350**	**--**	**246350**	**--**	**246350**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
32	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**150**		**558**	**--**	**83700**	**--**	**83700**	**--**	**83700**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
33	**Е1110-0401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах**	**$м^2$**	**30,24**		**10 707**	**41**	**323780**	**1240**	**38405**	**--**	**323780**
						9 396	**13**	**284135**	**393**		**--**	
33.1	20094 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0923	63,271152	4 491		284151				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,1512							
33.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,10868	3,286483		21		69			
33.4	1146 С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,007592	0,229582		47		11			
33.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004888	0,147813		7 859		1162			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004888	0,147813		2 569,0		380			
33.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,059072	1,786337		22		39			
33.7	131551 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00043	0,013003	109 237				1420		
33.8	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	12,721968	1 590				20228		
33.9	316029 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	7,2576	2 307				16743		
34	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**30,24**		**60 279**	**--**	**1822837**	**--**	**1822837**	**--**	**1822837**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
35	**Е1115-201-311 1115-0201-0311 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором откоса плоского, при ширине до 200 мм**	**м откосов**	**490**		**1 671**	**2**	**818790**	**980**	**--**	**--**	**818790**
						1 669	**--**	**817810**	**--**		**--**	
35.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3264	159,936	5 113		817753				
35.2	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,012138	5,94762		124		738			
35.3	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,00052	0,2548	36				9		
36	**С1212-402-0107 212-402-0107 РСНБ РК 2022**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**3,283**		**23 446**	**--**	**76973**	**--**	**76973**	**--**	**76973**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
37	**Е12-120103-0113 1212-0103-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28**	**Радиаторы и ребристые трубы ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз**	**$м^2$**	**169,7**		**2 350**	**1**	**398795**	**170**	**17818**	**--**	**398795**
						2 244	**--**	**380807**	**--**		**--**	
37.1	20532 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4954	84,06938	4 531		380918				
37.2	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,017479		7 859		137			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000103	0,017479		2 569,0		45			
37.3	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0359	6,09223	986				6007		
37.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,155	26,3035	446				11731		
37.5	315996 С	Ветошь	кг	0,001	0,1697	1 103				187		
38	**Е12-70101-1501 1207-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Решетки вентиляционные. Смена**	**шт.**	**15**		**1 994**	**--**	**29910**	**--**	**7500**	**--**	**29910**
						1 494	**--**	**22410**	**--**		**--**	
38.1	20528 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3548	5,322	4 210		22406				
38.2	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4	6	1 251				7506		
39	**С1261-107-0831 261-107-0831 РСНБ РК 2024**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0165**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
40	**Прайс**	**Вентиляционная решетка съемная 200х300, Белая, Агат**	**шт**	**15**		**2 066,96**	**--**	**31004**	**--**	**31004**	**--**	**31004**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**31689366**	**848727**	**16160016**	**--**	**31689366**
								14680623	**351203**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31689366**				
	Материалы		Тенге					**2999025**				
	Всего заработная плата		Тенге						**15031826**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13160990**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31689366**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									3373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						15031826			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31689366				
		Сметная заработная плата	Тенге									3373
									15031826			
РАЗДЕЛ 3. Отопление												
42	**Е1116-0303-0101 1116-0303-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 20 мм**	**м трубопровода**	**400**		**730**	**18**	**292000**	**7200**	**4800**	**--**	**292000**
						700	**--**	**280000**	**--**		**--**	
42.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1326	53,04	5 276		279839				
42.2	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000041	0,01632		7 859		128			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000041	0,01632		2 569,0		42			
42.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,090066	36,0264		22		793			
42.4	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,167688	67,0752		95		6372			
42.5	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	392	5				1960		
42.6	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	2,4	1 186				2846		
43	**С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**м**	**400**		**213**	**--**	**85200**	**--**	**85200**	**--**	**85200**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
44	**У6114-202-101 6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**25**		**8 559**	**196**	**213975**	**4900**	**27225**	**--**	**213975**
						7 274	**26**	**181850**	**650**		**--**	
44.1	20239 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4994	37,485	4 851		181840				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,25							
44.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	8,925		324		2892			
44.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0102	0,255		7 859		2004			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0102	0,255		2 569,0		655			
44.5	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	3,5	1 154				4039		
44.6	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	0,2	1 493				299		
44.7	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0275	831 695				22872		
45	**С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**25**		**5 922**	**--**	**148050**	**--**	**148050**	**--**	**148050**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
46	**Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**170**		**13 461**	**--**	**2288370**	**--**	**19210**	**--**	**2288370**
						13 348	**--**	**2269160**	**--**		**--**	
46.1	20531 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,0035	510,595	4 444		2269084				
46.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	8,5	757				6435		
46.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	20,4	446				9098		
46.4	329346 С	Очес льняной	кг	0,05	8,5	426				3621		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**340**		**13**	**--**	**4420**	**--**	**4420**	**--**	**4420**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
48	У6114-202-101 6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**170**		**8 559**	**196**	**1455030**	**33320**	**185130**	**--**	**1455030**
						7 274	**26**	**1236580**	**4420**		**--**	
48.1	20239 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4994	254,898	4 851		1236510				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,7							
48.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	60,69		324		19664			
48.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0102	1,734		7 859		13628			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0102	1,734		2 569,0		4455			
48.5	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	23,8	1 154				27465		
48.6	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	1,36	1 493				2030		
48.7	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,187	831 695				155527		
49	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2022	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**170**		**331**	**--**	**56270**	**--**	**56270**	**--**	**56270**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
50	Прайс	**Пробка для чугунного радиатора левая Ду20**	**шт**	**170**		**321,43**	**--**	**54643**	**--**	**54643**	**--**	**54643**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
51	Прайс	**Пробка для чугунного радиатора правая Ду20**	**шт**	**170**		**321,43**	**--**	**54643**	**--**	**54643**	**--**	**54643**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
52	Прайс	**Ниппель радиаторный**	**шт**	**340**		**348,21**	**--**	**118391**	**--**	**118391**	**--**	**118391**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
53	С1241-211-1702 241-211-1702 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 20х3/4"**	**шт.**	**340**		**824**	**--**	**280160**	**--**	**280160**	**--**	**280160**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
54	С1241-221-0201 241-221-0201 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**800**		**43**	**--**	**34400**	**--**	**34400**	**--**	**34400**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
55	Е1116-0701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**400**		**346**	**2**	**138400**	**800**	**800**	**--**	**138400**
						342	**--**	**136800**	**--**		**--**	
55.1	20257 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0511	20,44	6 679		136519				
55.2	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0153	6,12		130		796			
55.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,08	757				61		
55.4	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,01	4	171				684		
55.5	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2	446				89		
55.6	329346 С	Очес льняной	кг	0,0002	0,08	426				34		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**5223952**	**46220**	**1073342**	**--**	**5223952**
								4104390	**5070**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5223952**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					237165				
	Всего заработная плата		Тенге						4109460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					836177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5223952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									878
		Сметная заработная плата	Тенге						4109460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5223952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									878
		Сметная заработная плата	Тенге						4109460			
		РАЗДЕЛ 4. Электрические работы										
56	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**15**		**219**	**--**	**3285**	**--**	**--**	**--**	**3285**
56.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0602	0,903	**219** 3 648	**--**	**3285** 3294	**--**		**--**	
57	**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**7**		**711**	**--**	**4977**	**--**	**--**	**--**	**4977**
57.1	20523 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1843	1,2901	**711** 3 858	**--**	**4977** 4977	**--**		**--**	
58	**Е1121-0402-0101 1121-0402-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**224**		**1 095**	**1**	**245280**	**224**	**10752**	**--**	**245280**
58.1	20237 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2237	50,1088	**1 046** 4 679	**--**	**234304** 234459	**--**		**--**	
58.2	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000114	0,025626		7 859		201			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000114	0,025626		2 569,0		66			
58.3	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	0,00672	36 581				246		
58.4	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	228,48	42				9596		
58.5	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	0,2464	3 256				802		
59	**С1247-212-0706 247-212-0706 ПрСЦ 06.2025**	**Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный 250В, 10А**	**шт.**	**128**		**1 110**	**--**	**142080**	**--**	**142080**	**--**	**142080**
60	**С1247-214-1409 247-214-1409 ПрСЦ 06.2025**	**Розетка силовая открытой установки 11-2403-01, двухместная, двухполюсная с заземляющими контактами, 2х2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая**	**шт.**	**96**		**3 227**	**--**	**309792**	**--**	**309792**	**--**	**309792**
61	**Е1121-0401-0120 1121-0401-0120 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка светильника светодиодного накладного и подвесного одиночного с креплением на бетонное основание (стена, потолок)**	**шт.**	**127**		**1 087**	**7**	**138049**	**889**	**--**	**--**	**138049**
61.1	20234 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2444	31,0388	**1 080** 4 418	**2**	**137160** 137129	**254**		**--**	
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,127							
61.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02184	2,77368		21		58			
61.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000936	0,118872		7 859		934			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000936	0,118872		2 569,0		305			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	Прайс	Светильник (корпус) под светодиодную лампу 2х18Вт 230В LED-T8 G13 IP54 1200 мм	шт	112		4 732,14	--	530000	--	530000	--	530000
						--	--	--	--		--	
63	Прайс	Светильник LED ДПО Кристалл/Crystal LED 2х9Вт, под светодиодные лампы LED T8	шт	15		2 232,14	--	33482	--	33482	--	33482
						--	--	--	--		--	
64	Е1121-0401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	Установка указателя светового настенного	шт.	16		2 793	17	44688	272	336	--	44688
						2 755	5	44080	80		--	
64.1	20236 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5999	9,5984	4 593		44085				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,032							
64.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0624	0,9984		21		21			
64.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00208	0,03328		7 859		262			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00208	0,03328		2 569,0		86			
64.5	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1632	594				97		
64.6	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0,003	0,048	4 837				232		
65	Прайс	Светильник LED ДБА ВЫХОД 220В 301х101х20 (батарея на 10 часов) IP52 IEK	шт	16		7 459,82	--	119357	--	119357	--	119357
						--	--	--	--		--	
66	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	35,87024		1 389	--	49824	--		--	49824
						--	--	--	--		--	
67	С3411-101-0109 411-101-0109 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	322,83216		191	--	61661	--		--	61661
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1682475	1385	1145799	--	1682475
								423806	334	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1682475				
	Материалы		Тенге					11088				
	Всего заработная плата		Тенге						424140			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1134711				
	Транспортные расходы		Тенге					111485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1682475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге						424140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1682475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге						424140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									38595793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19208819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						896332			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						356607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18379156		
		- Перевозка грузов	Тенге					111485				

Локальная смета 2-1-1 Текущий ремонт комнатов, коридоров и кухний 2-подъезда зданий общежития Шымкентского кампуса. ВКЛЮЧИТЬ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. Включить										
		РАЗДЕЛ 5. Строительные работы										
		ДОБАВИТЬ										
33	**Е1111-0220-0202 1111-0220-0202 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**432**		**521**	**3**	**225072**	**1296**	**78192**	**--**	**225072**
						337	**1**	**145584**	**432**		**--**	
33.1	20171 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0679	29,3328	4 951		145227				
33.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,013566	5,860512		21		123			
33.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,020502	8,856864		20		177			
33.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000408	0,176256		7 859		1385			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000408	0,176256		2 569,0		453			
33.5	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	436,32	166				72429		
33.6	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	4,752	1 186				5636		
34	**Е1115-0302-0105 1115-0302-0105 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**236**		**1 297**	**8**	**306092**	**1888**	**47672**	**--**	**306092**
						1 087	**3**	**256532**	**708**		**--**	
34.1	20167 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2356	55,6016	4 616		256657				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,236							
34.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00102	0,24072		7 859		1892			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00102	0,24072		2 569,0		618			
34.4	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,14868	262 219				38987		
34.5	315996 С	Ветошь	кг	0,0031	0,7316	1 103				807		
34.6	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0084	1,9824	4 057				8043		
35	**Е1110-106-103 1110-0106-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах**	**$м^2$**	**14,7**		**7 084**	**319**	**104135**	**4690**	**16111**	**--**	**104135**
						5 669	**104**	**83334**	**1529**		**--**	
35.1	20096 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,2165	17,88255	4 660		83333				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,041	0,6027							
35.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04056	0,596232		7 859		4686			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04056	0,596232		2 569,0		1532			
35.4	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	0,01176	109 237				1285		
35.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,101	1,4847	861				1278		
35.6	314910 С	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,08	15,876	854				13558		
36	**С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**14,7**		**45 631**	**--**	**670776**	**--**	**670776**	**--**	**670776**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
37	**С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	**шт.**	**16**		**4 927**	**--**	**78832**	**--**	**78832**	**--**	**78832**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
38	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**30**		**558**	**--**	**16740**	**--**	**16740**	**--**	**16740**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	Е1115-201-311 1115-0201-0311 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором откоса плоского, при ширине до 200 мм**	м откосов	104,41352		1 671	2	174475	209	--	--	174475
						1 669	--	174266	--		--	
39.1	20173 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3264	34,080573	5 113		174254				
39.2	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,012138	1,267371		124		157			
39.3	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,00052	0,054295	36				2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1576122	8083	908323	--	1576122
		Стоимость общестроительных работ						659716	2669	--	--	
		Материалы	Тенге			(1576122)		1576122				
		Всего заработная плата	Тенге			(141975)		141975				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			(662385)			662385			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			(766348)		766348				
		Нормативная трудоемкость	Тенге			(1576122)		1576122				
		Сметная заработная плата	чел.-ч			(138)						138
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			(662385)			662385			
		Нормативная трудоемкость	Тенге			(1576122)		1576122				
		Сметная заработная плата	чел.-ч			(138)						138
			Тенге			(662385)			662385			
		РАЗДЕЛ 6. Отопление										
40	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм/15мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	350		1 697	--	593950	--	--	--	593950
						1 697	--	593950	--		--	
40.1	20530 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3893	136,255	4 359		593936				
41	Е1116-0303-0101 1116-0303-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02	**Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 20 мм**	м трубопровода	350		730	18	255500	6300	4200	--	255500
						700	--	245000	--		--	
41.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1326	46,41	5 276		244859				
41.2	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000041	0,01428		7 859		112			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000041	0,01428		2 569,0		37			
41.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,090066	31,5231		22		694			
41.4	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,167688	58,6908		95		5576			
41.5	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,98	343	5				1715		
41.6	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	2,1	1 186				2491		
42	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	350		213	--	74550	--	74550	--	74550
						--	--	--	--		--	
43	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	510		8 559	196	4365090	99960	555390	--	4365090
						7 274	26	3709740	13260		--	
43.1	20239 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4994	764,694	4 851		3709531				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	5,1							
43.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	182,07		324		58991			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0102	5,202		7 859		40883			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0102	5,202		2 569,0		13364			
43.5	274674 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	71,4	1 154				82396		
43.6	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	4,08	1 493				6091		
43.7	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,561	831 695				466581		
44	**Прайс**	**Вентиль ППР белый 25 Jakko**	**шт**	**510**		**2 191,96**	**--**	**1117900**	**--**	**1117900**	**--**	**1117900**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
45	**С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**340**		**27**	**--**	**9180**	**--**	**9180**	**--**	**9180**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**6416170**	**106260**	**1761220**	**--**	**6416170**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4548690**	**13260**	**--**	**--**	
		Материалы	Тенге			**(2051080)**		**2051080**				
		Всего заработная плата	Тенге			**(4200)**		**4200**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**(838950)**			**838950**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**(1201630)**		**1201630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			**(2051080)**		**2051080**				
		Сметная заработная плата	Тенге			**(183)**						**183**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			**(838950)**			**838950**			
		Материалы	Тенге			**(4365090)**		**4365090**				
		Всего заработная плата	Тенге			**(555390)**		**555390**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			**(3723000)**			**3723000**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			**(4365090)**		**4365090**				
		Сметная заработная плата	Тенге			**(770)**						**770**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**(3723000)**			**3723000**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			**(6416170)**		**6416170**				
		Сметная заработная плата	Тенге			**(952)**						**952**
						(4561950)			**4561950**			
		РАЗДЕЛ 7. Электрические работы										
46	**Е1121-0402-0101 1121-0402-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**20**		**1 095**	**1**	**21900**	**20**	**960**	**--**	**21900**
						1 046	**--**	**20920**	**--**		**--**	
46.1	20237 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2237	4,474	4 679		20934				
46.2	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000114	0,002288		7 859		18			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000114	0,002288		2 569,0		6			
46.3	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	0,0006	36 581				22		
46.4	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	20,4	42				857		
46.5	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	0,022	3 256				72		
47	**С1247-212-0706 247-212-0706 СпрСЦ 03.2025**	**Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный 250В, 10А**	**шт.**	**12**		**1 110**	**--**	**13320**	**--**	**13320**	**--**	**13320**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
48	**С1247-214-1409 247-214-1409 СпрСЦ 03.2025**	**Розетка силовая открытой установки 11-2403-01, двухместная, двухполюсная с заземляющими контактами, 2x2P+E, 250В, 16А, IP54, белая**	**шт.**	**8**		**3 227**	**--**	**25816**	**--**	**25816**	**--**	**25816**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**61036**	**20**	**40096**	**--**	**61036**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			(61036)		20920	--	--	--	
		Материалы	Тенге			(960)		61036				
		Всего заработная плата	Тенге			(20920)		960				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			(39136)			20920			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			(61036)		39136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			(4)		61036				
		Сметная заработная плата	Тенге			(20920)						4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			(61036)			20920			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			(4)		61036				
		Сметная заработная плата	Тенге			(20920)						4
		Добавить							20920			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы										
49	**Е12-50101-1501 1205-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	**$м^2$ проемов**	**44,7**		**14 566**	**4 025**	**651100**	**179918**	**31602**	**--**	**651100**
49.1	20534 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,0919	93,50793	9 834	1 257	439580	56188		--	
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,489	21,8583	4 701		439581				
49.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,48822	21,823434		7 992		174413			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,48822	21,823434		2 569,0		56064			
49.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,97644	43,646868		87		3797			
49.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00103	0,046041		7 859		362			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00103	0,046041		2 569,0		118			
49.6	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35226	15,746022		84		1323			
49.7	128102 С	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	0,151	6,7497	1 798				12136		
49.8	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1	4,47	1 620				7241		
49.9	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,027	1,2069	5 901				7122		
49.10	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,201	8,9847	573				5148		
50	**С1261-107-0831 261-107-0831 РСНБ РК 2024**	**Мусор строительный**	**т**	**10,6386**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
51	**Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**6,05**		**351**	**16**	**2124**	**97**	**--**	**--**	**2124**
51.1	20531 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,0753	0,455565	335	5	2027	30		--	
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,0121	4 444		2025				
51.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00206	0,012463		7 859		98			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00206	0,012463		2 569,0		32			
52	**С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**6,171**		**830**	**--**	**5122**	**--**	**5122**	**--**	**5122**
53	**Е12-30101-1904 1203-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 40**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка Газоблоками**	**$м^3$ кладки**	**14**		**33 381**	**4 326**	**467334**	**60564**	**28**	**--**	**467334**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.1	20528 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,901	96,614	29 053 4 210	1 048	406742 406745	14672		--	
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,408	5,712							
53.3	697 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,40788	5,71032		10 607		60569			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,40788	5,71032		2 569,0		14670			
53.4	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,044	0,616	36				22		
54	С1212-401-0102 212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	3,304		18 570 --	- --	61355 --	-- --	61355	-- --	61355
55	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон)**	$м^3$	14		27 872 --	-- --	390208 --	-- --	390208	-- --	390208
56	Е12-130103-503 1213-0103-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 $м^2$**	$м^2$	6,05		1 593 1 163	16 5	9638 7036	97 30	2505	-- --	9638
56.1	20532 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2567	1,553035	4 531		7037				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,0121							
56.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00206	0,012463		7 859		98			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00206	0,012463		2 569,0		32			
56.4	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0049	0,029645	36 581				1084		
56.5	147023 С	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,012	0,0726	5 090				370		
56.6	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,0024	0,01452	36				1		
56.7	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03	0,1815	861				156		
56.8	295768 С	Клей марки 88-СА	кг	0,048	0,2904	3 088				897		
57	С1212-402-0107 212-402-0107 РСНБ РК 2022	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,00363		23 446 --	- --	85 --	-- --	85	-- --	85
58	С1261-201-0201 261-201-0201 РСНБ РК 2024	**Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012**	$м^2$	6,3525		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
59	Е1121-402-102 1121-0402-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	15		934 917	1 --	14010 13755	15 --	240	-- --	14010
59.1	20238 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1926	2,889	4 765		13766				
59.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00052	0,0078		20		0			
59.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000094	0,001404		7 859		11			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000094	0,001404		2 569,0		4			
59.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,000936	0,01404		22		0			
59.5	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,306	594				182		
59.6	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	0,0165	3 256				54		
60	С1247-214-0118 247-214-0118 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двойная**	шт.	15		1 075,25 --	-- --	16129 --	-- --	16129	-- --	16129
61	Е1121-201-101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	300		1 382	4	414600	1200	15600	--	414600

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1 326	--	397800	--		--	
61.1	20239 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2734	82,02	4 851		397879				
61.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04004	12,012		20		240			
61.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000094	0,02808		7 859		221			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000094	0,02808		2 569,0		72			
61.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,075816	22,7448		22		500			
61.5	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	36	300				10800		
61.6	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,2	2 250				2700		
61.7	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,63	1 186				747		
61.8	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	0,48	3 256				1563		
62	**С1243-120-0737 243-120-0737 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой ВВГнГ, 2х2,5**	**м**	**300**		**368**	**--**	**110400**	**--**	**110400**	**--**	**110400**
						--	--	--	--		--	
63	**Е1146-0301-0102 1146-0301-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разборка стена бетонного**	**$м^3$**	**6,7**		**63 725**	**24 119**	**426958**	**161598**	**--**	**--**	**426958**
						39 606	**7 588**	**265360**	**50840**		**--**	
63.1	20379 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,6008	57,62536	4 605		265365				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,954	19,7918							
63.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,9536	19,78912		7 992		158155			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,9536	19,78912		2 569,0		50838			
63.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,9072	39,57824		87		3443			
64	**Е1115-0202-0901 1115-0202-0901 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02**	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**165,9**		**3 621**	**17**	**600724**	**2821**	**160591**	**--**	**600724**
						2 636	**3**	**437312**	**498**		**--**	
64.1	20167 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5709	94,71231	4 616		437192				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,1659							
64.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	0,203062		7 859		1596			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001224	0,203062		2 569,0		522			
64.4	3404 С	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	6,261066		187		1171			
64.5	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,004	0,6636	171				113		
64.6	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	19,4103	219				4251		
64.7	309297 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11,198	1 857,7482	84				156051		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**3169787**	**406310**	**793865**	**--**	**3169787**
								1969612	**122258**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**(3169787)**		**3169787**				
	Материалы		Тенге			**(210566)**		**210566**				
	Всего заработная плата		Тенге			**(2091870)**			**2091870**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**(583299)**		**583299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			**(3169787)**		**3169787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			**(477)**						**477**
		Сметная заработная плата	Тенге			**(2091870)**			**2091870**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**(3169787)**		**3169787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			**(477)**						**477**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге		(2091870)			2091870			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				11223115	520673	3503504	--	11223115
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7198938	138187	--	--	
	Материалы		Тенге		(6858025)		6858025				
	Всего заработная плата		Тенге		(357701)		357701				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге		(3614125)			3614125			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		(2590413)		2590413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(6858025)		6858025				
		Сметная заработная плата	Тенге		(802)						802
	Стоимость сантехнических работ		Тенге		(3614125)			3614125			
	Материалы		Тенге		(4365090)		4365090				
	Всего заработная плата		Тенге		(555390)		555390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге		(3723000)			3723000			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(4365090)		4365090				
		Сметная заработная плата	Тенге		(770)						770
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		(3723000)			3723000			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(11223115)		11223115				
		Сметная заработная плата	Тенге		(7337125)			7337125			1572

		Итого прямые затраты по главам 1-7:	Тенге					49 818 908,00				
		Сметная прибыль 5%	Тенге					2 490 945,4				
		Итого по главам 1-8:	Тенге					52 309 853,4				
		Итого в текущих ценах с договорным коэффициентом К-0,9	Тенге					47 078 868,3				
		Налог на добавленную стоимость (16 %)	Тенге					7 532 618,9				
		Итого по Акту:	Тенге					54 611 487,3				

Заказчик:
Учреждение «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясауи»

И.О. Ответственного секретаря _____ **Э. Сайын**

Е. Арыстанов

Поставщик:
ТОО «ЕрнарСервис»

Директор _____ **Акимбаев М.С.**