Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности
Министра промышленности
и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: ТОО «Байнур Строй Монтаж», БИН:110240015592

Подрядчик: ТОО «Инжиниринг Сервис Лтд», БИН:120240004360

Наименование объекта: Реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжение города Жанаозен мкр. Рахат (Строительство двухконтурной дополнительной СИП проводной сети 6кВ из ячейки №108,0212 ПС Рахат 110/6 кв)
Договор подряда: №01-1 от 03.11.2025г

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2025 года
на работы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4406090**
		Раздел 1. Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ				**4406090**
		Земляные работы				
1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	399,0483	556	221871
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	12,3417	11 447	141275
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	356,454	105	37428
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	39,606	4 977	197119
5	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	15,33	13 072	200394
6	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	224	961	215264
7	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	21	296	6216
8	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель**	**м кабеля**	224	898	201152

1	2	3	4	5	6	7
9	6401-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	21	461	9681
10	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,071	84 430	90425
11	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	155	2 335	361925
12	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	80	2 956	236480
13	6401-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	80	2 554	204320
14	243-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(ок)-6	м	260	8 779	2282540

Итого по смете:	Тенге	4406090
НДС 12%	Тенге	528 730,80
Итого с НДС	Тенге	4 934 820,80

Заказчик:
Директор ТОО "Байнур Строй Монтаж"

Битемиров К.С.

Подрядчик:
ТОО «Инжиниринг Сервис Лтд»

Кудайбергенов М.Т.