Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« » 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ГУ «Байнур Строй Монтаж» , город Жанаозен, БИН – 110240015592, Актюбинская область, город Актобе, район Астана , Г.Жубановой, 102
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Битемиров К.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжение города Жанаозен мкр. Рахат (Строительство двухконтурной дополнительной СИП проводной сети 6кВ из ячейки №108,0212 ПС Рахат 110/6 кв)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» в лице руководителя Назарханов Д.И.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями ТОО «SAF Holding» №20006171 от 17.04.2020 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Ешимкул Н.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями ТОО «LUCH STROY 2007» №000823 от 04.11.2025 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Крикбаев А.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями ТОО «Стройкорпорация Медин» №13020719 от 30.12.2013 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Гольденберг Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

г)) субподрядными организациями ТОО «Инжиниринг Сервис Лтд» №0013794 от 16.06.2023 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Кудайбергенов М.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

г)) субподрядными организациями ТОО «ZherQanat Build» №25036327 от 03.11.2025 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Мыңбаев Б.Қ.

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «TS-Smart Construction» 19011915 31. 05.2019 Рабочий проект, государственная экспертиза № KazE-0492/24 от 01.08.2024 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства» №06 от 09.04.2025 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х120-20	м	35 193		39573	
Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х240(ок)-6	м	260		260	
Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	8		8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Точкой подключения объекта приняты **шины 6 кВ**.

Уровень напряжения в точках присоединения составляет **6 кВ**.

По степени надежности электроснабжения объект отнесен к **III категории**, согласно таблице 5 СП РК 4.04-106-2013 и выданным техническим условиям.

В рамках реализации проекта выполнена **реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ** от ячеек №108 и №212 ПС 110/6 кВ «Рахат» до ячеек №108 и №212 РП «Северная». Реконструкция осуществлена с применением **алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-3 3(1×120)**.

Электроснабжение объектов обеспечено от **установленной проектируемой комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН)**. Выбор сечения проводов выполнен по условиям механической прочности с учетом расчетных токовых нагрузок и допустимых потерь напряжения, не превышающих **5 %** у потребителя.

Проектируемая линия электропередачи проложена **в пределах населенного пункта**.

Закрепление опор в грунте и их заземление выполнены в соответствии с требованиями **типовых серий 3.407.1-143 и 3.407-150**.

Удельная расчетная мощность на один индивидуальный жилой дом принята **Рр = 7,5 кВт** в соответствии с СП РК 4.04-106-2013* (таблица 6).

Для реконструкции ВЛ-6 кВ применены **металлоконструкции и линейная арматура опор 6 кВ** с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки **СИП-3**.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количества согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2025 года;
(месяц,год)

окончание работ: декабрь 2025 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 4;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98% и фактически применено 98% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Озенжылуосервис" А. М. Ермембаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрен проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжение города Жанаозен (Разделение городских кабельных сетей 6 кВ городе Жанаозен). Участок-2»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Байнур Строй Монтаж», директор Битемиров К.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Келісімдегі
Озен Жылуосервис
Б. Алданепесов