Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№8 **№8/01**	**14.02.2025 г.** **11.04.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области	**29 232 935**	26 100 835							3 132 100	29 232 935
Удержание 30%	8 769 881	7 830 250							939 630	8 769 881
Итого к оплате	**20 463 055**	**18 270 584**							**2 192 470**	**20 463 055**

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор: ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ Камеколев Б. А.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Матибеков Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Объект: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №8 от 14.02.2025 года, доп соглашение №8/01 от 11.04.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21841636**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2 430 421	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 182 772*	
			машины и механизмы	тенге			5 560 806	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 154 104*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13 346 148	
			перевозки	тенге			455 599	
			прочие затраты	тенге			48 663	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	953			
Отдел 1.			**автомобильных дорог ул.Ойсылкара**				**9579275**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			838 931	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*409 747*	
			машины и механизмы	тенге			2 435 022	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*505 581*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 142 511	
			перевозки	тенге			143 049	
			прочие затраты	тенге			19 761	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	348			
Раздел 1.			**Подготовительные работы**				**761309**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			30 385	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14 484*	
			машины и механизмы	тенге			565 923	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*133 838*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 192	
			перевозки	тенге			143 049	
			прочие затраты	тенге			19 761	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	48			

1		2	2					
			3					5100
1		**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги**	км	0,56	35 288	19 761	
			Земляные работы					
2		**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	5 906,008	4	23 624	
3		**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	387,632	115	44 578	
4		**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	387,632	363	140 710	
5		**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	160,28	454	72 767	
6		**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	4 207,32	34	143 049	
7		**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	160,28	76	12 181	
8		**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	547,912	258	141 361	
9		**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	547,912	90	49 312	
10		**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	547,912	208	113 966	
		Раздел 2.	**Дорожная одежда**					
			из них:				**8817966**	
			затраты на труд рабочих	тенге				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			808 546	
			машины и механизмы	тенге			*395 263*	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			1 869 099	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*371 743*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	300		6 140 319	
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
11		**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	648,9	10 288	6 675 883	
			Устройство искусственных сооружений (Дн-0,426 м,длина-12 м)-4 шт					
12		**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	23,28	359	8 358	
13		**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,72	8 828	6 356	
14		**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	12,6	93	1 172	
15		**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	5,4	3 840	20 736	

1		2	3	4	5	6	7	8
16		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	12,6	611	7 699	
17		6302-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания ГПС**	$м^3$	4,8	12 405	59 544	
18		6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 400 мм**	км	0,048	7 190 866	345 162	
19		241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	м	48	27 814	1 335 072	
20		1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	45,2	7 920	357 984	
		Отдел 2.	**ул.дорога 1**					
			из них:				**1669646**	
			затраты на труд рабочих	тенге			94 928	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46 361*	
			машины и механизмы	тенге			527 471	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108 494*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			915 984	
			перевозки	тенге			127 490	
			прочие затраты	тенге			3 776	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
		Раздел 3.	**Подготовительные работы**					
			из них:				**327718**	
			затраты на труд рабочих	тенге			14 058	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 708*	
			машины и механизмы	тенге			181 685	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41 711*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			713	
			перевозки	тенге			127 490	
			прочие затраты	тенге			3 776	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16			
21		СЦИ *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги**	км	0,107	35 288	3 776	
			Земляные работы					
22		6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	1 178,53	4	4 714	
23		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	35,4	115	4 071	
24		6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	35,4	363	12 850	
25		6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	142,85	454	64 854	
26		412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	3 749,7	34	127 490	
27		6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	142,85	76	10 857	

1		2	3	4	5	6	7	8
28		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	178,25	258	45 988	
29		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	178,25	90	16 042	
30		6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	178,25	208	37 076	
		Раздел 4.	**Дорожная одежда**				**1341928**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			80 870	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39 653*	
			машины и механизмы	тенге			345 786	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66 783*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			915 271	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	42			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
31		6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	130,43625	10 288	1 341 928	
		Отдел 3.	**ул.дорога 2**				**1690679**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			400 735	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*193 610*	
			машины и механизмы	тенге			397 223	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81 216*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			809 654	
			перевозки	тенге			79 752	
			прочие затраты	тенге			3 317	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	138			
		Раздел 5.	**Подготовительные работы**				**503727**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			329 204	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158 537*	
			машины и механизмы	тенге			91 370	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22 145*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			85	
			перевозки	тенге			79 752	
			прочие затраты	тенге			3 317	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	102			
32		СЦИ *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги**	км	0,094	35 288	3 317	
			Земляные работы					
33		6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	м²	1 009,9	4	4 040	
34		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	160,11	115	18 413	

1		2	3	4	5	6	7	8
35		6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	м³	160,11	363	58 120	
36		6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2**	м³	138,94	2 363	328 315	
37		412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	486,29	164	79 752	
38		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	21,17	258	5 462	
39		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	21,17	90	1 905	
40		6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	21,17	208	4 403	
	Раздел 6.		**Дорожная одежда**				**1186952**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			71 531	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35 073*	
			машины и механизмы	тенге			305 853	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59 071*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			809 569	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	36			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
41		6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	115,3725	10 288	1 186 952	
	Отдел 4.		**ул.дорога 3**				**1306195**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			220 440	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106 623*	
			машины и механизмы	тенге			405 501	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*86 242*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			634 805	
			перевозки	тенге			38 636	
			прочие затраты	тенге			6 811	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	88			
	Раздел 7.		**Подготовительные работы**				**376219**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			164 396	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*79 143*	
			машины и механизмы	тенге			165 866	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39 960*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			509	
			перевозки	тенге			38 636	
			прочие затраты	тенге			6 811	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	59			

1		2	3	4	5	6	7	8
42		**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги**	км	0,193	35 288	6 811	
			Земляные работы					
43		**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	2 003,3	4	8 013	
44		**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	194,52	115	22 370	
45		**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	194,52	363	70 611	
46		**6101-0208-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2**	$м^3$	67,31	2 363	159 054	
47		**412-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	235,585	164	38 636	
48		**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	127,2	258	32 818	
49		**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	127,2	90	11 448	
50		**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	127,2	208	26 458	
	Раздел 8.	**Дорожная одежда**					**929976**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			56 044	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27 480*	
			машины и механизмы	тенге			239 635	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46 282*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			634 296	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	28			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
51		**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	90,3942	10 288	929 976	
	Отдел 5.	**ул.Куншуак**					**4106727**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			379 489	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*185 313*	
			машины и механизмы	тенге			984 599	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204 082*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 670 530	
			перевозки	тенге			63 462	
			прочие затраты	тенге			8 646	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	149			
	Раздел 9.	**Подготовительные работы**					**284821**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10 595	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 029*	
			машины и механизмы	тенге			201 325	

1		2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47 426*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			792	
			перевозки	тенге			63 462	
			прочие затраты	тенге			8 646	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17			
52		**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги**	км	**0,245**	**35 288**	**8 646**	
			Земляные работы					
53		**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	**2 394,9191817**	**4**	**9 580**	
54		**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	**126,9983607**	**115**	**14 605**	
55		**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	**126,9983607**	**363**	**46 100**	
56		**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа**	$м^3$	**71,1062296**	**454**	**32 282**	
57		**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	**1 866,5385257**	**34**	**63 462**	
58		**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**198,1045903**	**258**	**51 111**	
59		**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**198,1045903**	**90**	**17 829**	
60		**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	**198,1045903**	**208**	**41 206**	
		Раздел 10.	**Дорожная одежда**				**3821906**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			368 894	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*180 284*	
			машины и механизмы	тенге			783 274	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*156 656*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 669 738	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	132			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
61		**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	**267,3857707**	**10 288**	**2 750 865**	
			Устройство искусственных сооружений (Дн-0,426 м,длина-12 м)-2 шт					
62		**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	**11,64**	**359**	**4 179**	

1		2	3	4	5	6	7	8
63		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,36	8 828	3 178	
64		6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	6,3	93	586	
65		6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,7	3 840	10 368	
66		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	6,3	611	3 849	
67		6302-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания ГПС	$м^3$	2,4	12 405	29 772	
68		6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм	км	0,024	7 190 866	172 581	
69		241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	24	27 814	667 536	
70		1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	22,6	7 920	178 992	
		Отдел 6. ул.Жастар					**3489114**	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			495 898	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*241 118*	
		машины и механизмы		тенге			810 990	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*168 489*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			2 172 664	
		перевозки		тенге			3 210	
		прочие затраты		тенге			6 352	
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	171			
		Раздел 11. Подготовительные работы					**396790**	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			170 972	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*82 392*	
		машины и механизмы		тенге			215 714	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*48 142*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			542	
		перевозки		тенге			3 210	
		прочие затраты		тенге			6 352	
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	62			
71		СЦИ *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги	км	0,18	35 288	6 352	
		Земляные работы						
72		6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	1 810,338	4	7 241	
73		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	141,054	115	16 221	

1		2	3	4	5	6	7	8
74		6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	141,054	363	51 203	
75		6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	$м^3$	5,592	2 363	13 214	
76		412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	19,572	164	3 210	
77		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	135,468	258	34 951	
78		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	135,468	90	12 192	
79		6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	135,468	208	28 177	
80		6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 357,752	165	224 029	
	Раздел 12.		**Дорожная одежда**				**3092324**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			324 926	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158 726*	
			машины и механизмы	тенге			595 276	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*120 347*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 172 122	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	109			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
81		6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	196,47	10 288	2 021 283	
			Устройство искусственных сооружений (Дн-0,426 м,длина-12 м)-2 шт					
82		6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	11,64	359	4 179	
83		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,36	8 828	3 178	
84		6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	6,3	93	586	
85		6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,7	3 840	10 368	
86		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	6,3	611	3 849	
87		6302-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания ГПС	$м^3$	2,4	12 405	29 772	
88		6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм	км	0,024	7 190 866	172 581	
89		241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	24	27 814	667 536	
90		1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	22,6	7 920	178 992	

1		2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ				**21841636**		
		Общепрощадочные затраты 8,2%				**1 787 024**		
		Итого				**23 628 660**		
		Сметная прибыль 5%				**1 179 000**		
		Непредвиденные работы и затраты 3%				**708 860**		
		итого				**25 516 519**		
		Оборудование				**-**		
		Прочие затраты				**48 663**		
		2025 год 2 квартал, 75%, К=1,0388				**19 879 920**		
		2025 год 3 квартал, 25%, К=1,0587				**6 753 585**		
		Итого				**26 633 505**		
		итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**26 100 835**		
		НДС 12%				**3 132 100**		
		итого с НДС				**29 232 935**		

Сдал
Подрядчик:

Принял
Заказчик:
Руководитель

Принял
Технадзор:

Принял
Автор:

Директор ТОО «Бірлік НС»

_____ **Малиновков Н.А.**

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Сарсенгалиев Р.С.**

ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____

ТОО "Нур Жол Проект"

Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

_____ **Жайыкбаев Б.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2025 г.

0

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№8 **№8/01**	**14.02.2025 г.** **11.04.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Друие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области	**50 900 000**	19 345 594							2 321 471	21 667 065
Удержание 30%	15 270 000	5 803 678							696 441	6 500 120
Итого к оплате	**35 630 000**	**13 541 916**							**1 625 030**	**15 166 946**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор: ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ Кемекбаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибеков Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Объект: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №8 от 14.02.2025 года, доп соглашение №8/01 от 11.04.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16184455**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1 909 092	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*935 239*	
			машины и механизмы	тенге			5 427 325	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 243 985*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8 848 041	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	835			
		Отдел 1.	**автомобильных дорог ул.Ойсылкара**				**6096914**	
		Раздел 1.	**Дорожная одежда**				**6037290**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			788 516	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*386,277*	
			машины и механизмы	тенге			2 074 219	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*480 995*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 174 555	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	334			
1		6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	3 757,974	1 457	5 475 368	
			Укрепительные работы(Бетонирование портальных стенок(фасад 1,2мх1,0м))					
2		6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	13,58	359	4 875	
3		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,42	8 828	3 708	
4		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	14	611	8 554	

2

1		2	3	4	5	6	7	8
5		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	3,44	14 750	50 740	
6		1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	3,44	65 550	225 492	
7		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,092	111 530	10 261	
8		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,092	482 691	44 408	Россия
9		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,8	14 750	11 800	
10		1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	0,8	51 087	40 870	
11		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,022	111 530	2 454	
12		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	482 691	10 619	Россия
13		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,8	14 750	11 800	
14		1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	0,8	51 087	40 870	
15		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,022	111 530	2 454	
16		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	482 691	10 619	Россия
17		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	11,2	7 357	82 398	
		Раздел 2.	**Обустройство улицы и организация движения**				**59624**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			59 624	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
18		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	8	7 453	59 624	Казахстан
		Отдел 2.	**ул.дорога 1**				**1145483**	
		Раздел 3.	**Дорожная одежда**				**1114969**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			112 492	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55 098*	
			машины и механизмы	тенге			417 062	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96 422*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			585 416	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	56			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					

3

1		2	3	4	5	6	7	8
19		6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м²**	**765,25**	**1 457**	**1 114 969**	
		Раздел 4.	**Обустройство улицы и организация движения**				**30514**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30 514	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
20		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**2**	**7 804**	**15 608**	**Казахстан**
21		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм**	**шт.**	**2**	**7 453**	**14 906**	**Казахстан**
		Отдел 3.	**ул.дорога 2**				**1017632**	
		Раздел 5.	**Дорожная одежда**				**987118**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			99 592	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48 780*	
			машины и механизмы	тенге			369 237	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85 365*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			518 288	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	50			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
22		6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м²**	**677,5**	**1 457**	**987 118**	
		Раздел 6.	**Обустройство улицы и организация движения**				**30514**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30 514	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
23		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**2**	**7 804**	**15 608**	**Казахстан**
24		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм**	**шт.**	**2**	**7 453**	**14 906**	**Казахстан**
		Отдел 4.	**ул.дорога 3**				**3385423**	
		Раздел 7.	**Дорожная одежда**				**3324395**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			278 732	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*136 566*	
			машины и механизмы	тенге			1 081 170	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*236 279*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 964 495	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	141			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					

1		2	3	4	5	6	7	8
25		6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³**	**135,5913**	**10 288**	**1 394 963**	
26		6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м²**	**1 324,25**	**1 457**	**1 929 432**	
		Раздел 8.	**Обустройство улицы и организация движения**				**61028**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			61 028	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
27		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**4**	**7 804**	**31 216**	**Казахстан**
28		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм**	**шт.**	**4**	**7 453**	**29 812**	**Казахстан**
		Отдел 5.	**ул.Куншуак**				**2567750**	
		Раздел 9.	**Дорожная одежда**				**2530134**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			344 971	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*168 997*	
			машины и механизмы	тенге			854 380	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198 254*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 330 783	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	142			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
29		6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м²**	**1 543,7008206**	**1 457**	**2 249 172**	
			Укрепительные работы(Бетонирование портальных стенок(фасад 1,2мх1,0м))					
30		6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	**м³**	**6,79**	**359**	**2 438**	
31		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м³**	**0,21**	**8 828**	**1 854**	
32		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м³**	**7**	**611**	**4 277**	
33		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	**1,72**	**14 750**	**25 370**	
34		1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м³ конструкции**	**1,72**	**65 550**	**112 746**	
35		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,046**	**111 530**	**5 130**	
36		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,046**	**482 691**	**22 204**	**Россия**

5

1		2	3	4	5	6	7	8
37		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,4	14 750	5 900	
38		1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	0,4	51 087	20 435	
39		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,011	111 530	1 227	
40		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	482 691	5 310	Россия
41		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,4	14 750	5 900	
42		1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	0,4	51 087	20 435	
43		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,011	111 530	1 227	
44		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	482 691	5 310	Россия
45		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	5,6	7 357	41 199	
		Раздел 10.	**Обустройство улицы и организация движения**				37616	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37 616	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
46		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 804	7 804	Казахстан
47		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	4	7 453	29 812	Казахстан
		Отдел 6.	**ул.Жастар**				1971253	
		Раздел 11.	**Дорожная одежда**				1933637	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			284 789	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*139 521*	
			машины и механизмы	тенге			631 257	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146 670*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 017 592	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	112			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
48		6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 134,3	1 457	1 652 675	
			Укрепительные работы(Бетонирование портальных стенок(фасад 1,2мх1,0м))					
49		6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,79	359	2 438	

6

1		2	3	4	5	6	7	8
50		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,21	8 828	1 854	
51		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	7	611	4 277	
52		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1,72	14 750	25 370	
53		1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	1,72	65 550	112 746	
54		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,046	111 530	5 130	
55		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	482 691	22 204	Россия
56		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,4	14 750	5 900	
57		1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	0,4	51 087	20 435	
58		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,011	111 530	1 227	
59		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	482 691	5 310	Россия
60		1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,4	14 750	5 900	
61		1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	0,4	51 087	20 435	
62		1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,011	111 530	1 227	
63		214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	482 691	5 310	Россия
64		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	5,6	7 357	41 199	
		Раздел 12.	**Обустройство улицы и организация движения**				**37616**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37 616	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
65		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 804	7 804	Казахстан
66		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	4	7 453	29 812	Казахстан
		ИТОГО ПО АКТУ				16184455		
		Общепрощадочные затраты 8,2%				1 327 125		
		Итого				17 511 580		
		Сметная прибыль 5%				875 579		

1		2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты 3%				525 347		
		итого				18 912 507		
		Оборудование				-		
		Прочие затраты				-		
		2025 год 2 квартал, 75%, К=1,0388				14 734 734		
		2025 год 3 квартал, 25%, К=1,0587				5 005 668		
		Итого				19 740 402		
		итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				19 345 594		
		НДС 12%				2 321 471		
		итого с НДС				21 667 065		

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО «Бірлік НС»
Малибеков Н.А.

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Сарсенгалиев Р.С.

Принял
Технадзор:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
Комекбаев Б.А.

Принял
Автор:
ТОО "Нур Жол Проект"
Алиев Д.

8

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№8 **№8/02**	**14.02.2025 г.** **18.07.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области	**65 455 483**	12 995 967							1 559 516	14 555 483
Удержание 30%	19 636 645	3 898 790							467 855	4 366 645
Итого к оплате	**45 818 838**	**9 097 177**	-						**1 091 661**	**10 188 838**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор: ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ Комекбаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Жалибеков Н.А

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Объект: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №8 от 14.02.2025 года. доп соглашение №8/02 от 18.07.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11183019**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1 534 029	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*746 881*	
			машины и механизмы	тенге			3 883 301	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*863 206*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 756 061	
			перевозки	тенге			8 038	
			прочие затраты	тенге			1 588	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	656			
		Отдел 1.	**автомобильных дорог ул.дорога 1**				**1260813**	
		Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**145844**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			98 997	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*47 731*	
			машины и механизмы	тенге			46 847	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 839*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	30			
			Земляные работы					
1		6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	883,9	165	145 844	
		Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**1114969**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			112 492	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55 098*	
			машины и механизмы	тенге			417 062	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96 422*	

1	2	3	4	5	6	7	8
		материалы, изделия и конструкции	тенге			585 416	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	56			
		Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
2	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	765,25	1 457	1 114 969	
	Отдел 2.	**автомобильных дорог ул.дорога 2**				**1112094**	
	Раздел 3.	**Подготовительные работы**				**124976**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			84 832	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40 901*	
		машины и механизмы	тенге			40 143	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 574*	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25			
		Земляные работы					
3	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	757,43	165	124 976	
	Раздел 4.	**Дорожная одежда**				**987118**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			99 592	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48 780*	
		машины и механизмы	тенге			369 237	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85 365*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			518 288	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50			
		Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
4	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	677,5	1 457	987 118	
	Отдел 3.	**автомобильных дорог ул.дорога 3**				**2177341**	
	Раздел 5.	**Подготовительные работы**				**247909**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			168 278	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*81 134*	
		машины и механизмы	тенге			79 632	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 025*	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52			
		Земляные работы					
5	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	1 502,48	165	247 909	
	Раздел 6.	**Дорожная одежда**				**1929432**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			194 665	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*95 346*	
		машины и механизмы	тенге			721 717	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*166 856*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 013 051	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	97			
		Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
6	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	1 324,25	1 457	**1 929 432**	
	Отдел 4.	**автомобильных дорог ул.Куншуак**				**979787**	
	Раздел 7.	**Подготовительные работы**				**367537**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			227 104	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*109 487*	
		машины и механизмы	тенге			131 505	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25 967*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			97	
		перевозки	тенге			7 771	
		прочие затраты	тенге			1 059	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71			
7	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 разд.1 пп.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги**	**км**	**0,03**	**35 288**	**1 059**	
		Земляные работы					
8	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	293,2554106	4	**1 173**	
9	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	15,5508197	115	**1 788**	
10	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	15,5508197	363	**5 645**	
11	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	8,7068853	454	**3 953**	
12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	228,5557383	34	**7 771**	
13	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	24,257705	258	**6 258**	
14	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	24,257705	90	**2 183**	
15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	24,257705	208	**5 046**	
16	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	2 016,1286879	165	**332 661**	
	Раздел 8.	**Дорожная одежда**				**612250**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			48 086	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23 563*	
		машины и механизмы	тенге			189 814	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40 580*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			374 348	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24			
		Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
17	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³**	**32,7411148**	**10 288**	**336 841**	
18	**6201-0403-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м²**	**189,0245907**	**1 457**	**275 409**	
	Отдел 5.	**автомобильных дорог ул.Жастар**				**339228**	
	Раздел 9.	**Подготовительные работы**					
		из них:				**33065**	
		затраты на труд рабочих	тенге			14 247	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 866*	
		машины и механизмы	тенге			17 975	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 011*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45	
		перевозки	тенге			267	
		прочие затраты	тенге			529	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5			
19	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги**	**км**	**0,015**	**35 288**	**529**	
		Земляные работы					
20	**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м²**	**150,8615**	**4**	**603**	
21	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м³**	**11,7545**	**115**	**1 352**	
22	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м³**	**11,7545**	**363**	**4 267**	
23	**6101-0208-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2**	**м³**	**0,466**	**2 363**	**1 101**	
24	**412-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**1,631**	**164**	**267**	
25	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³**	**11,289**	**258**	**2 913**	
26	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³**	**11,289**	**90**	**1 016**	
27	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м³**	**11,289**	**208**	**2 348**	

1	2	3	4	5	6	7	8
28	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	м²	113,146	165	18 669	
	Раздел 10.	**Дорожная одежда**				**306163**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			24 046	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 783*	
		машины и механизмы	тенге			94 920	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20 293*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			187 198	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12			
		Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
29	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	16,3725	10 288	168 440	
30	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м²	94,525	1 457	137 723	
	Отдел 6.	**ул.дорога 4(Мектеп)**				**5313756**	
	Раздел 11.	**Дорожная одежда**				**5313756**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			461 690	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*226 192*	
		машины и механизмы	тенге			1 774 449	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*392 274*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 077 618	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	233			
		Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
31	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	178,06445	10 288	1 831 927	
32	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м²	2 389,725	1 457	3 481 829	
	ИТОГО ПО АКТУ						
	Общепрощадочные затраты 8,2%				11183019		
	Итого				917 008		
	Сметная прибыль 5%				12 100 027		
	Непредвиденные работы и затраты 3%				605 001		
	итого				-		
	Оборудование				12 705 028		
	Прочие затраты				-		
	2025 год 2 квартал, 75%, К=1,0388				-		
	2025 год 3 квартал, 25%, К=1,0587				9 898 487		
	Итого				3 362 703		
	итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				13 261 190		
					12 995 967		

1		2	3	4	5	6	7	8
		НДС 12%				1 559 516		
		итого с НДС				**14 555 483**		

Слал
Подрядчик:

Принял
Заказчик:
Руководитель

Принял
Технадзор:

Принял
Автор:

Бірлік НС»

Бірлік НС **Мусибеков Н.А.**

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сарсенгалиев Р.С.

ТОО "Горизонт Строй Групп" **Комекбаев Б.А.**

ТОО "Нур Жол Проект" **Алиев Д.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№8 **№8/02**	**14.02.2025 г.** **18.07.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области	**82 931 448**	15 603 540							1 872 425	17 475 965
Удержание 30%	24 879 434	4 681 062							561 727	5 242 790
Итого к оплате	**58 052 014**	**10 922 478**							**1 310 697**	**12 233 176**

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор: ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ Комекбаев Б.А.

Подрядчик : ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Манибеков Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Объект: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №8 от 14.02.2025 года, доп соглашение №8/02 от 18.07.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13053866**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			428 094	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*205 096*	
			машины и механизмы	тенге			1 221 476	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*179 053*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11 404 295	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139			
		Отдел 1.	**автомобильных дорог ул.дорога 1**				**2367183**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			70 511	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33 677*	
			машины и механизмы	тенге			199 475	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26 824*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 097 197	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
		Раздел 1.	**Дорожная одежда**				**2367183**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			70 511	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33 677*	
			машины и механизмы	тенге			199 475	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26 824*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 097 197	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
1		**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2605996**	**172 933**	**45 066**	

2

1		2	3	4	5	6	7	8
2		6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**526,1991**	**3 083**	**1 622 272**	
3		6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**526,1991**	**1 330**	**699 845**	
		Отдел 2.	**автомобильных дорог ул.дорога 3**				**5815982**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			212 518	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102 134*	
			машины и механизмы	тенге			611 592	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97 036*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 991 872	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73			
		Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**5815982**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			212 518	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102 134*	
			машины и механизмы	тенге			611 592	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97 036*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 991 872	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
4		6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,59**	**172 933**	**102 030**	
5		6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 184**	**3 083**	**3 650 272**	
6		6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**1 184**	**1 330**	**1 574 720**	
7		6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см**	**м^2**	**382**	**1 280**	**488 960**	
		Отдел 3.	**автомобильных дорог ул.Жастар**				**4870701**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			145 065	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*69 285*	
			машины и механизмы	тенге			410 409	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55 193*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 315 226	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
		Раздел 3.	**Дорожная одежда**				**4870701**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			145 065	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*69 285*	
			машины и механизмы	тенге			410 409	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55 193*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 315 226	

3

1		2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
8		**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,5395**	**172 933**	**93 297**	
9		**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 082,575**	**3 083**	**3 337 579**	
10		**6201-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**1 082,575**	**1 330**	**1 439 825**	
		ИТОГО ПО АКТУ				**13053866**		
		Общепрощадочные затраты 8,2%				**1 070 417**		
		Итого				**14 124 283**		
		Сметная прибыль 5%				**706 214**		
		Непредвиденные работы и затраты 3%				**423 728**		
		итого				**15 254 226**		
		Оборудование				**-**		
		Прочие затраты				**-**		
		2025 год 2 квартал, 75%, К=1,0388				**11 884 567**		
		2025 год 3 квартал, 25%, К=1,0587				**4 037 412**		
		Итого				**15 921 979**		
		итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				**15 603 540**		
		НДС 12%				**1 872 425**		
		итого с НДС				**17 475 965**		

Сдал
Подрядчик:

Принял
Заказчик:

Принял
Технадзор:

Принял
Автор:

Руководитель

Директор ТОО «Бірлік НС»

_____ **Маликбеков Н.А.**

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Сарсенгалиев Р.С.**

ТОО "Горизонт Строй Групп"

Көмекбаев Б.А.

ТОО "Нұр Жол Проект"

_____ **Алиев Д.**

Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

_____ **Сапар Ә.**

4

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№8 №8/02	**14.02.2025 г. 18.07.2025 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Друие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области	**134 359 650,84**	45 918 038,25							5 510 164,59	51 428 202,84
Удержание 30%	48 078 298,20	20 713 271,25							2 485 592,55	23 198 863,80
Итого к оплате	**86 281 352,64**	**25 204 767,00**							**3 024 572,04**	**28 229 339,04**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор: ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ Комекбаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Малибаев Н.А.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік НС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№8 №8/02	14.02.2025 г. 18.07.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Друие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области	**134 359 650,84**	45 918 038,25							5 510 164,59	51 428 202,84
Удержание 30%	48 078 298,20	20 713 271,25							2 485 592,55	23 198 863,80
Итого к оплате	**86 281 352,64**	**25 204 767,00**							**3 024 572,04**	**28 229 339,04**

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Сарсенгалиев Р.С.

Технический надзор: ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ Комекбаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "Бірлік НС"

Директор _____ Матюшков Н.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Бірлік НС»

Стройка: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Объект: Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Абай Хромтауского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №8 от 14.02.2025 года, доп соглашение №8/02 от 18.07.2025 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37 641 503**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2 325 128	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 321 120*	
			машины и механизмы	тенге			3 682 525	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*568 914*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			31 657 821	
			перевозки	тенге			-21 317	
			прочие затраты	тенге			-2 470	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	694			
		Отдел 1.	**автомобильных дорог ул.Ойсылкара**				**14987963**	
		Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**600267**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			450 036	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*219 531*	
			машины и механизмы	тенге			164 704	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28 708*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-192	
			перевозки	тенге			-12 517	
			прочие затраты	тенге			-1 764	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	133			
1		**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги**	**км**	**0,05**	**-35 288**	**-1 764**	
			Земляные работы					
2		**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**$м^2$**	**-516,7757**	**4**	**-2 067**	
3		**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**-33,9178**	**115**	**-3 901**	
4		**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**-33,9178**	**363**	**-12 312**	

		2	3	4	5	6	7	8
		6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	-14,0245	454	-6 367	
6		412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	368,1405	-34	-12 517	
7		6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	-14,0245	76	-1 066	
8		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	-47,9423	258	-12 369	
9		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	-47,9423	90	-4 315	
10		6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	-47,9423	208	-9 972	
11		6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	4 041,9224	165	666 917	
		Раздел 2.	Дорожная одежда				14035935	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			470 656	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*304 418*	
			машины и механизмы	тенге			1 267 771	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*183 944*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12 297 510	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	149			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
12		6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	-56,77875	10 288	-584 140	
13		6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	-308,724	1 457	-449 811	
14		6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,533	172 933	265 106	
15		6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	3 066	3 083	9 452 478	
16		6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	3 066	1 330	4 077 780	
17		6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см	м^2	995,72	1 280	1 274 522	
		Раздел 3.	Обустройство улицы и организация движения				351761	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			139 852	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68 631*	
			машины и механизмы	тенге			25 985	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 531*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			185 923	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	34			
			Устройство дорожных разметок. Устройство горизонтальной разметки масляной краской					
18		6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	0,08	73 412	5 873	

3

		2	3	4	5	6	7	8
		6201-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	км	0,259	45 818	11 867	
20		6201-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1**	км	0,125	64 214	8 027	
21		6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	$м^2$	12	2 183	26 196	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
22		6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	6	18 389	110 334	
23		6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	шт.	2	3 657	7 314	
24		6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	0,96	4 562	4 380	
25		6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,48	64 638	31 026	
26		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	4,8	4 160	19 968	
27		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм**	шт.	8	7 453	59 624	**Казахстан**
28		251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	4	10 153	40 612	**Казахстан**
29		251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	2	13 270	26 540	**Казахстан**
		Отдел 2.	**автомобильных дорог ул.дорога 1**				**1166029**	
		Раздел 4.	**Дорожная одежда**				**996119**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			52 299	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25 343*	
			машины и механизмы	тенге			153 924	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29 217*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			789 896	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	21			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
30		6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0794004	172 933	13 731	
31		6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$**	$м^2$	158,8009	3 083	489 583	
32		6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	$м^2$	158,8009	1 330	211 205	
33		6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см**	$м^2$	220	1 280	281 600	
		Раздел 5.	**Обустройство улицы и организация движения**				**169910**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			68 153	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33 447*	
			машины и механизмы	тенге			9 691	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 434*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			92 064	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16			

4

		2	3	4	5	6	7	8
			Устройство дорожных разметок. Устройство горизонтальной разметки масляной краской					
34		6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	0,04	73 412	2 936	
35		6201-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,051	64 214	3 275	
36		6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	6	2 183	13 098	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
37		6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	18 389	55 167	
38		6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	1	3 657	3 657	
39		6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,48	4 562	2 190	
40		6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,24	64 638	15 513	
41		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,4	4 160	9 984	
42		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7 804	15 608	Казахстан
43		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	7 453	14 906	Казахстан
44		251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 153	20 306	Казахстан
45		251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	13 270	13 270	Казахстан
		Отдел 3.	автомобильных дорог ул.дорога 2				2160784	
		Раздел 6.	Дорожная одежда				1991773	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			9 100	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*101 014*	
			машины и механизмы	тенге			-56 492	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-35 799*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 039 166	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-12			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
46		6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-677,5	1 457	-987 118	
47		6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,3	172 933	51 880	
48		6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	607	3 083	1 871 381	
49		6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	607	1 330	807 310	
50		6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см	$м^2$	194	1 280	248 320	
		Раздел 7.	Обустройство улицы и организация движения				169011	

5

		2	3	4	5	6	7	8
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			67 977	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33 361*	
			машины и механизмы	тенге			9 364	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 352*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			91 669	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16			
			Устройство дорожных разметок. Устройство горизонтальной разметки масляной краской					
51		6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	км	0,04	73 412	2 936	
52		6201-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1**	км	0,037	64 214	2 376	
53		6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	$м^2$	6	2 183	13 098	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
54		6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	3	18 389	55 167	
55		6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	шт.	1	3 657	3 657	
56		6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	0,48	4 562	2 190	
57		6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,24	64 638	15 513	
58		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	2,4	4 160	9 984	
59		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	2	7 804	15 608	**Казахстан**
60		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм**	шт.	2	7 453	14 906	**Казахстан**
61		251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	2	10 153	20 306	**Казахстан**
62		251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	1	13 270	13 270	**Казахстан**
		Отдел 4.	**автомобильных дорог ул.дорога 3**				**338170**	
		Раздел 8.	**Обустройство улицы и организация движения**				**338170**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			135 966	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*66 729*	
			машины и механизмы	тенге			18 754	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 711*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			183 451	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32			
			Устройство дорожных разметок. Устройство горизонтальной разметки масляной краской					
63		6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	км	0,089	73 412	6 534	
64		6201-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1**	км	0,066	64 214	4 238	
65		6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	$м^2$	12	2 183	26 196	

6

		2	3	4	5	6	7	8
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
66		6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	6	18 389	110 334	
67		6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	шт.	2	3 657	7 314	
68		6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	0,96	4 562	4 380	
69		6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,48	64 638	31 026	
70		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	4,8	4 160	19 968	
71		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	4	7 804	31 216	Казахстан
72		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм**	шт.	4	7 453	29 812	Казахстан
73		251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	4	10 153	40 612	Казахстан
74		251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	2	13 270	26 540	Казахстан
		Отдел 5.	**автомобильных дорог ул.Куншуак**				**7762419**	
		Раздел 9.	**Дорожная одежда**				**7532478**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			277 648	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*133 468*	
			машины и механизмы	тенге			799 586	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*127 606*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 455 242	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	96			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
75		6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,7663934	172 933	132 535	
76		6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	1 526,4754094	3 083	4 706 124	
77		6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	$м^2$	1 526,4754094	1 330	2 030 212	
78		6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см**	$м^2$	518,4426228	1 280	663 607	
		Раздел 10.	**Обустройство улицы и организация движения**				**229941**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			88 678	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43 522*	
			машины и механизмы	тенге			15 756	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 980*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			125 507	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	21			
			Устройство дорожных разметок. Устройство горизонтальной разметки масляной краской					
79		6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	км	0,06	73 412	4 405	

		2	3	4	5	6	7	8
		6201-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,066	45 818	3 024	
81		6201-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,12	64 214	7 706	
82		6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	6	2 183	13 098	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
83		6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	18 389	73 556	
84		6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	1	3 657	3 657	
85		6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,64	4 562	2 920	
86		6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	64 638	20 684	
87		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,2	4 160	13 312	
88		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 804	7 804	Казахстан
89		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	4	7 453	29 812	Казахстан
90		251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 153	10 153	Казахстан
91		251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	3	13 270	39 810	Казахстан
		Отдел 6.	автомобильных дорог ул.Жастар				711012	
		Раздел 11.	Дорожная одежда				485888	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			53 524	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26 192*	
			машины и механизмы	тенге			161 710	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36 442*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			270 655	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
92		6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см	$м^2$	379,6	1 280	485 888	
		Раздел 12.	Обустройство улицы и организация движения				225124	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			87 672	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43 030*	
			машины и механизмы	тенге			13 884	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 509*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			123 570	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	21			
			Устройство дорожных разметок. Устройство горизонтальной разметки масляной краской					
93		6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км	0,035	73 412	2 569	

8

		2	3	4	5	6	7	8
		6201-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,036	45 818	1 649	
95		6201-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,095	64 214	6 100	
96		6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	6	2 183	13 098	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
97		6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	18 389	73 556	
98		6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	1	3 657	3 657	
99		6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,64	4 562	2 920	
100		6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	64 638	20 684	
101		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,2	4 160	13 312	
102		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 804	7 804	Казахстан
103		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	4	7 453	29 812	Казахстан
104		251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 153	10 153	Казахстан
105		251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	3	13 270	39 810	Казахстан
		Отдел 7.	ул.дорога 4(Мектеп)				10515310	
		Раздел 13.	Подготовительные работы				-66888	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-18 956	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 128*	
			машины и механизмы	тенге			-38 367	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-8 614*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-62	
			перевозки	тенге			-8 800	
			прочие затраты	тенге			-706	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-7			
106		СЦИ *РК 8.03-04-2022 разд.1 тб.1601-0204-30 п.2*	Восстановление оси дороги и разбивка земляного полотна автодороги	км	0,02	-35 288	-706	
			Земляные работы					
107		6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	-212,081	4	-848	
108		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	-30,8055	115	-3 543	
109		6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	-30,8055	363	-11 182	
110		6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	-15,331	454	-6 960	

9

1		2	3	4	5	6	7	8
		412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	53,6585	-164	-8 800	
112		6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	-15,4745	258	-3 992	
113		6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	-15,4745	90	-1 393	
114		6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	-15,4745	208	-3 219	
115		6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	-159,061	165	-26 245	
		Раздел 14.	**Дорожная одежда**					
			из нее:				10445741	
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			389 461	
			машины и механизмы	*тенге*			*187 274*	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 122 516	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*180 459*	
			нормативная трудоемкость	тенге			8 933 764	
				чел.-ч	136			
			Устройство дорожной одежда (ТИП 1)					
116		6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,0545	172 933	182 358	
117		6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	2 104,725	3 083	6 488 867	
118		6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	$м^2$	2 104,725	1 330	2 799 284	
119		6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин ГПС, толщина 10 см**	$м^2$	761,9	1 280	975 232	
		Раздел 15.	**Обустройство улицы и организация движения**					
			из нее:				136457	
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			53 062	
			машины и механизмы	*тенге*			*26 032*	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			13 739	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*3 434*	
			нормативная трудоемкость	тенге			69 658	
				чел.-ч	13			
			Устройство дорожных разметок. Устройство горизонтальной разметки масляной краской					
120		6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	км	0,02	73 412	1 468	
121		6201-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	км	0,298	45 818	13 654	
122		6201-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1**	км	0,05	64 214	3 211	
123		6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	$м^2$	6	2 183	13 098	
			Установка дорожных знаков на металлических опорах					
124		6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	2	18 389	36 778	

		2	3	4	5	6	7	8
25		6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	1	3 657	3 657	
126		6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 562	1 460	
127		6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	64 638	10 342	
128		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,6	4 160	6 656	
129		251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 804	7 804	Казахстан
130		251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	7 453	14 906	Казахстан
131		251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 153	10 153	Казахстан
132		251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1	13 270	13 270	Казахстан
		ИТОГО ПО АКТУ				37 641 503		
		Общепрощадочные затраты 8,2%				3 086 806		
		Итого				40 728 309		
		Сметная прибыль 5%				2 036 539		
		Непредвиденные работы и затраты 3%				2 125 230		
		итого				44 890 078		
		Оборудование				-		
		Прочие затраты				- 2 470		
		2025 год 2 квартал, 75%, К=1,0388				34 973 860		
		2025 год 3 квартал, 25%, К=1,0587				11 881 281		
		Итого				46 855 141		
		итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				45 918 038		
		НДС 12%				5 510 164,59		
		итого с НДС				51 428 202,84		

Сдал
Подрядчик:

Принял
Заказчик:
Руководитель

Принял
Технадзор:

Принял
Автор:

Директор ТОО «Бірлік НС»

Мамбетов Н.А.

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сәрсенгалиев Р.С.

ТОО "Горизонт Строй Групп"

Колекбаев Б.А.

ТОО "Нұр Жол Проект"

Алиев Д.

Начальник участка ТОО «Бірлік НС»

Сапар Ә.

11